

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2018 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2019 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 361-мр от 31.10.2018 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	205,05	0	205,05	3,00	5,82	0	0	0	0	0	0	3,00	5,82	199,23	2,82	93,96	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	205,05	0	205,05	3,00	5,82	0	0	0	0	0	0	3,00	5,82	199,23	2,82	93,96	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	205,05	0	205,05	3,00	5,82	0	0	0	0	0	0	3,00	5,82	199,23	2,82	93,96	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полус	Н 4005 ВЭ	205,05	0	205,05	3,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,82	199,23	2,82	93,96	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	90,82	2,64	90,82	61,14	45,45	18,07	0,22	16,32	12,25	10,48	10,26	16,27	22,72	53,31	-22,08	-25,66	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,34	2,22	11,34	11,34	13,68	0	0,17	7,95	8,84	3,39	4,03	0	0,63	4,04	-4,04	20,65	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,34	2,22	11,34	11,34	13,68	0,00	0,17	7,95	8,84	3,39	4,03	0,00	0,63	4,04	-4,04	20,65	нд
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2032 ВЭ	4,07	0	4,07	4,07	3,13	0,00	0,00	4,07	2,97	0,00	0,16	0,00	0,00	0,94	-0,94	-23,01	перенос сроков монтажа оборудования

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит.	Н 2033 ВЭ	3,39	0	3,39	3,39	2,87	0,00	0,00	0,00	1,90	3,39	0,88	0,00	0,09	0,52	-0,52	-15,24	нд
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2034 ВЭ	3,35	0	3,35	3,35	0,75	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,21	0,00	0,54	2,60	-2,60	-77,68	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2035 ВЭ	0,53	0	0,53	0,53	0,54	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	-0,01	0,01	2,18	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.5	Замена измерительных трансформаторов тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.)	Е 2010 ВЭ	нд	0	нд	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.6	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	нд	0,34	0	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.7	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)	Е 2008 ВЭ	нд	0,14	нд	0,00	0,24	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,03	0,00	0,00	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.8	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные на ПС Веселевская	нд.	нд	0	нд	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.9	ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.)	Е 2002 ВЭ	нд	1,47	нд	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.10	ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на ВВП-10 кВ (14 шт.) и трансформаторов тока	Е 2006 ВЭ	нд	5,92	нд	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	нд	нд	нд	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.11	ПС 220/110/10 кВ Мамакан Установка выкатного вакуумного выключателя	нд.	нд	0,27	нд	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	15,69	0	15,69	15,69	4,74	2,82	0,00	6,59	1,69	2,81	2,93	3,47	0,13	12,50	-10,95	-69,77	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	15,69	0	15,69	15,69	4,74	2,82	0,00	6,59	1,69	2,81	2,93	3,47	0,13	12,50	-10,95	-69,77	нд
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	15,69	0	15,69	15,69	3,19	2,82	0,00	6,59	1,69	2,81	1,37	3,47	0,13	12,50	-12,50	-79,69	перенос сроков реализации
1.2.2.1.2	Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП	Н_2027 ВЭ, Н_2028 ВЭ	нд	0	нд	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	нд	нд	нд	освоена недонеспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	33,96	0	33,96	4,28	4,83	0,00	0,05	0,00	1,71	4,28	0,56	0,00	2,50	29,13	0,55	12,78	нд
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	33,96	0	33,96	4,28	4,83	0,00	0,05	0,00	1,71	4,28	0,56	0,00	2,50	29,13	0,55	12,78	нд
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	33,96	0	33,96	4,28	4,83	0,00	0,05	0,00	1,71	4,28	0,56	0,00	2,50	29,13	0,55	12,78	нд
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	29,83	0,42	29,83	29,83	22,20	15,25	0,00	1,78	0,00	0,00	2,74	12,80	19,46	7,63	-7,63	-25,59	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	1,78	0,42	1,78	1,78	0,54	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	1,24	-1,24	-69,53	нд
1.2.4.1.1	Приобретение индикаторов повреждения линии ИПВЛ для сети 6кВ в г. Бодайбо	Н 2038 ВЭ	1,78	0	1,78	1,78	0,54	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	1,24	-1,24	-69,53	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.4.1.2	Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов	Е 2018 ВЭ	нд	0,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	28,05	0	28,05	28,05	21,66	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	12,80	18,92	6,39	-6,39	-22,80	нд
1.2.4.2.1	Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан	Н 2039 ВЭ	21,75	0	21,75	21,75	18,89	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	10,87	17,90	2,86	-2,86	-13,16	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.4.2.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2040 ВЭ	4,37	0	4,37	4,37	2,21	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,46	2,16	-2,16	-49,51	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.4.2.3	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н 2041 ВЭ	1,93	0	1,93	1,93	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,56	1,37	-1,37	-70,91	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	1 654,70	464,50	1 190,20	1 190,20	529,73	103,91	12,31	610,09	59,56	358,41	302,33	117,79	155,53	660,48	-660,48	-55,49	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	1 654,70	464,50	1 190,20	1 190,20	529,73	103,91	12,31	610,09	59,56	358,41	302,33	117,79	155,53	660,48	-660,48	-55,49	н.д.
1.3.2.1	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	Е 3001 ВЭ	96,56	3,32	93,24	93,24	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	45,09	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	1076,33	457,85	618,48	618,48	297,05	78,76	0,00	251,06	47,00	265,17	148,00	23,49	102,05	321,43	-321,43	-51,97	перенос строк строительства
1.3.2.3	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаангро	Е 3003 ВЭ	481,81	3,33	478,48	478,48	139,43	25,15	12,31	359,03	12,56	0,00	109,25	94,30	5,32	339,05	-339,05	-70,86	перенос строк строительства
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	39,98	0	11,99	6,11	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,27	4,62	0,00	4,62	-4,62	-79,14	н.д.
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	32,61	0	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	4,62	-4,62	-100	перенос строк строительства
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	7,37	0	7,37	1,49	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,27	0,00	0,00	6,10	-0,22	-14,44	подрядчик работает без НДС
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	35,02	0,1	35,02	29,22	40,29	13,97	3,76	9,93	0,72	1,82	14,48	3,50	21,33	-0,27	11,07	37,88	н.д.
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6023 ВЭ	12,15	0	12,15	12,15	17,88	3,60	1,19	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	-5,73	5,73	47,18	производственная необходимость в приобретении спецтехники
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	1,02	0	1,02	0,58	1,85	0,00	0,00	0,58	0,32	0,00	1,52	0,00	0,00	-0,83	1,27	218,17	увеличение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6025 ВЭ	2,04	0	2,04	2,04	2,10	0,64	0,03	0,80	0,40	0,60	0,76	0,00	0,90	-0,06	0,06	2,78	н.д.
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	6,58	0	6,58	1,22	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	1,13	5,45	-0,09	-7,38	снижение стоимости по результатам закупочных процедур
1.6.5	Покупка электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления	Ф 6010 ВЭ	н.д.	0,09	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	освоена недониспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	35,02	0,1	35,02	29,22	40,29	13,97	3,76	9,93	0,72	1,82	14,48	3,50	21,33	-0,27	11,07	37,88	нд