

**Отчет о вводах/выводах объектов АО "Витимэнерго"
за 3 квартал 2016 года.**

Утверждаю
Директор АО "Витимэнерго"

А.Р. Машковский

« ___ » _____ 20 16 года
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	0	0	30 Мвар	0	30 Мвар	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3	Строительство и ввод в эксплуатацию второй ВЛ-110 кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Начальник ПТО

Махчаев А.Р.