

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)												
Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ	Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ						
август												
1	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1Т2 от ТП 11-9	Перетяжка пролета провода опор № 5-8 Подрезка деревьев в пролете 5-8	01.08.2024	11:15	01.08.2024	13:00	С ограничением потребителей	01.08.2024	11:25	01.08.2024	16:12	4:47
2	г. Бодайбо КТПН 11-9 РУ 0,4 кВ Т2	Ревизия АВ 400 А гр Л1Т2	01.08.2024	13:45	01.08.2024	16:00	С ограничением потребителей	01.08.2024	14:18	01.08.2024	16:17	1:59
3	ПС Бодайбинская ВЛ 6 кВ Л3	Ремонт ЛР на ж/б опоре № 97	02.08.2024	8:30	02.08.2024	11:30	С ограничением потребителей	02.07.2024	8:47	02.07.2024	13:05	4:18
4	РС п. Артемовский ВЛ 0,4 кВ гр. Л1-3 от ТП 2-1	Установка ПУ на оп № 9	02.08.2024	14:00	02.08.2024	16:00	С ограничением потребителей	02.08.2024	14:07	02.08.2024	15:00	0:53
5	п. Кропоткин ТП 4-3	ТП 4-3 РУ 6 кВ Замена предохранителей ПК-6	02.08.2024	2:50	02.08.2024	3:30	С ограничением потребителей	02.08.2024	3:05	02.08.2024	3:30	0:25
6	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр Л1 от ТП 3-9	Отключение потребителя по заявке ВЭС по ул. Володарского 7 кв 2	05.08.2024	10:00	05.08.2024	11:00	С ограничением потребителей	05.08.2024	10:07	05.08.2024	11:14	1:07
7	г. Бодайбо ТП 11-2	ТР оборудования, чистка изоляции, подрезка ДКР в пролетах опор № 1-6 ВЛ 0,4 кВ гр. Л1	05.08.2024	13:30	05.08.2024	15:30	С ограничением потребителей	05.08.2024	13:54	05.08.2024	15:58	2:04
8	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр Л3 от ТП 3-5	замена провода на СИП в пролете опор №24-26	05.08.2024	16:00	05.08.2024	18:00	С ограничением потребителей	05.08.2024	16:33	05.08.2024	18:34	2:01
9	ПС Андреевская ВЛ 6кВ Л№6	Монтаж пролета от оп №43 до оп № 44 Л 6кВ №6	05.08.2024	20:22:00	05.08.2024	23:00:00	С ограничением потребителей	05.08.2024	20:22	05.08.2024	23:02	2:40
10	г. Бодайбо КТПН 2-11	ТР оборудования, чистка изоляции	06.08.2024	13:30	06.08.2024	15:30	С ограничением потребителей	06.08.2024	14:13	06.08.2024	15:30	1:17
11	г.Бодайбо ВЛИ 0,4 кВ гр.Л5 от ТП 3-8	Подключение абонента по Наряду №380 гараж №7. Установка ПУ.	06.08.2024	9:00:00	06.08.2024	11:00:00	С ограничением потребителей	06.08.2024	9:16	06.08.2024	10:42	1:26
12	г. Бодайбо КТПН 6-1	ТР оборудования, чистка изоляции, подрезка ДКР в пролетах опор № 1-4 ВЛ 0,4 кВ гр. Л5	07.08.2024	13:30	07.08.2024	15:30	С ограничением потребителей	07.08.2024	14:10	07.08.2024	15:25	1:15
13	г.Бодайбо ТП 3-10	переключение потребителей с ТП 3-10 на временную КТПН	07.08.2024	9:00	07.08.2024	17:00:00	С ограничением потребителей	07.08.2024	9:45	07.08.2024	17:13	7:28
14	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр Л2 от ТП 26-9	установка однофазных и трехфазных ПУ на опоре ВЛ ул.Урицкого 78 - 1.2. д 78а баня	07.08.2024	8:30:00	07.08.2024	13:00:00	С ограничением потребителей	07.08.2024	8:50	07.08.2024	15:58	7:08
15	ВЛ 6 кВ № 4от опоры №8	Подрезка ДКР в пролете опор № 1-11 Л 4-1Б	08.08.2024	9:00:00	08.08.2024	17:00:00	С ограничением потребителей	08.08.2024	9:05	08.08.2024	10:01	0:56
16	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 1-4	Подрезка ДКР в пролетах опор № 1-10	08.08.2024	10:00:00	08.08.2024	17:00:00	С ограничением потребителей	08.08.2024	10:06	08.08.2024	15:18	5:12
17	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 1-4	Подрезка ДКР в пролетах опор № 1-15	08.08.2024	10:00:00	08.08.2024	17:00:00	С ограничением потребителей	08.08.2024	10:08	08.08.2024	11:45	1:37
18	ВЛ-35 кВ Кропоткинская - Сухолокская-2. Оттайка на ПС В.Угахан	КР. Вывод в ремонт для переустройства участка ВЛ, оттайки на ПС В.Угахан оп.№ 3-6.	08.08.2024	9:00	08.08.2024	18:00	С ограничением потребителей	08.08.2024	9:01	08.08.2024	18:27	9:26:00
19	ТП 3-10 и КТПН 3-10	Переключение абонентов с ТП 3-10 на временную КТПН 3-10	09.08.2024	9:00:00	09.08.2024	17:00:00	С ограничением потребителя	09.08.2024	9:44	09.08.2024	19:04	9:20
20	РС п. Артемовский ВЛ 0,4 кВ гр. Л 1-1 от ТП 2-1	Установка ПУ на опоре №17	12.08.2024	15:00	12.08.2024	17:00:00	С ограничением потребителя	12.08.2024	15:01	12.08.2024	15:47	0:46
21	г. Бодайбо КТПН 7-5	ТО оборудования. Замер сопротивления ШМ Т с ЦТЛ	12.08.2024	13:30	12.08.2024	15:30	С ограничением потребителя	12.08.2024	13:35	12.08.2024	15:15	1:40
22	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр. Т2Л1 от ТП 11-1	Перевешивание СИП с деревянных опор Ж/Б опоры. ИП Чиков	13.08.2024	8:30	13.08.2024	17:00	С ограничением потребителя	13.08.2024	8:37	13.08.2024	16:30	7:53
23	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 8-17	замена предохранительной вставки гр. Л1	13.08.2024	10:45	13.08.2024	11:00	С ограничением потребителя	13.08.2024	11:07	13.08.2024	11:12	0:05
24	г. Бодайбо КТПН 6-16	ТО оборудования. Замер сопротивления ШМ Т совместно с ЭТЛ.	14.08.2024	13:30	14.08.2024	15:30	С ограничением потребителя	14.08.2024	14:37	14.08.2024	15:40	1:03
25	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л5 от ТП 2-7	Монтаж ВРУ 0,4 кВ на опоре №6, монтаж СИП 4*50 на ЖБ опорах № 4-5; Подключение ВРУ к ВЛИ 0,4 кВ гр. Л5 на	14.08.2024	13:30	14.08.2024	17:00	С ограничением потребителя	14.08.2024	13:47	14.08.2024	17:01	3:14
26	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 от ТП 2-1А	Замена провода на СИП по ул. Труда ИП Чиков	14.08.2024	8:30	14.08.2024	17:00	С ограничением потребителя	14.08.2024	8:40	14.08.2024	17:10	8:30
27	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л2 от ТП 8-17	Установка ПУ с откл. по причине задолженности потребителя. По заявке ВЭС	14.08.2024	18:00	14.08.2024	19:00	С ограничением потребителя	14.08.2024	18:20	14.08.2024	19:40	1:20
28	г.Бодайбо ТП 2-2	Переключение ПБВ в сторону повышения напряжения	14.08.2024	11:00	14.08.2024	12:00	С ограничением потребителей	14.08.2024	11:27	14.08.2024	11:58	0:31
29	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л2 от ТП 21-6	Отключение з.з от расселенного дома «демонтаж ПУ по заявлению потребителя ул.Первомайская 31-1	14.08.2024	20:00	14.08.2024	21:00	С ограничением потребителей	14.08.2024	20:06	14.08.2024	20:51	0:45
30	г. Бодайбо ТП 2-9	Переключение абонентов с ТП 2-9 в ЩР 0,4кВ от ТП 2-7	15.08.2024	9:00	15.08.2024	12:00	С ограничением потребителя	15.08.2024	9:36	15.08.2024	13:01	3:25
31	п.Мамакан ВЛ 10кВ Л №2	отключение разъединителя на опоре №29Б по заявке МГЭС	15.08.2024	9:00	15.08.2024	10:00	С ограничением потребителя	15.08.2024	9:20	15.08.2024	10:43	1:23
32	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л8 от ТП 6-6	Подключение гаражного бокса № 26 по письму ВЭС ул 30 л Победы 45А	15.08.2024	13:30	15.08.2024	15:00	С ограничением потребителей	15.08.2024	14:49	15.08.2024	15:56	1:07
33	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 2-8	перетяжка провода в пролете опор №11Б-12Б	16.08.2024	9:30	16.08.2024	11:00	С ограничением потребителя	16.08.2024	9:38	16.08.2024	10:17	0:39
34	г. Бодайбо КТПН 7-1А	техническое обслуживание оборудования. Протирка изоляторов. Проверка изоляции шинных мостов тр-подрезка ДКР в пролетах опор 16-18.	16.08.2024	9:00	16.08.2024	12:00	С ограничением потребителя	16.08.2024	9:47	16.08.2024	12:50	3:03
35	г.Бодайбо ВЛ 6 кВ Л7	установка опоры №1 ВЛ 0,4кВ гр Л3 в непосредственной близости к ВЛ 6кВ	16.08.2024	9:00	16.08.2024	12:00	С ограничением потребителя	16.08.2024	9:11	16.08.2024	12:22	3:11
36	г. Бодайбо ТП 7-1А гр Л3	замена опор 1.2.3. замена провода на СИП с АВ гр Л3 до опоры №2	16.08.2024	9:00	16.08.2024	15:00	С ограничением потребителя	16.08.2024	12:50	16.08.2024	15:47	2:57
37	ВЛ 6 кВ №4	Демонтаж траверсы, монтаж крюковых изоляторов на А обр. опоре №17	16.08.2024	7:30	16.08.2024	9:30	С ограничением потребителей	16.08.2024	7:23	16.08.2024	9:19	1:56
38	п. Кропоткин ТП 4-1 ВЛ 0,4 кВ Л5 оп. №12	маг. "Вероника" замена вводного АВ 0,4 кВ и Вводного кабеля от оп. №12	16.08.2024	11:00	16.08.2024	12:30	С ограничением потребителей	16.08.2024	11:05	16.08.2024	12:23	1:18
39	г. Бодайбо КТПН 11-14	техническое обслуживание оборудования	16.08.2024	13:30	16.08.2024	15:30	С ограничением потребителя	16.08.2024	13:45	16.08.2024	14:54	1:09
40	РС п. Артемовский ВЛ 0,4 кВ гр. Л1-2 от ТП 1-1	Обслуживание эл.оборудования	19.08.2024	9:00	19.08.2024	17:00	С ограничением потребителей	19.08.2024	9:08	19.08.2024	16:05	6:57
41	г.Бодайбо ТП 2-7	Монтаж СИП (новой группы) от рубильника ТП 2-7 по оп. гр. Л2 до оп. №4; Демонтаж оп. №1 гр. Т2Л3; монтаж	19.08.2024	9:00	19.08.2024	17:00	С ограничением потребителей	19.08.2024	9:45	19.08.2024	17:12	7:27
42	г.Бодайбо ТП 2-7 Т2Л3	Монтаж перемычки на ПУ оп. №1 ул. Октябрьская 22	19.08.2024	18:00	19.08.2024	19:00	С ограничением потребителей	19.08.2024	18:10	19.08.2024	18:44	0:34

43	РС п Артемовский ТП 4-1	ТО	20.08.2024	9:00	20.08.2024	17:00	С ограничением потребителей	20.08.2024	10:26	20.08.2024	15:18	4:52
44	г. Бодайбо ВЛ 6 кВ №11	Демонтаж провода АС ВЛ 6 кВ №2 с проходных изоляторов ЗРУ 6 кВ. Монтаж провода СИП ВЛ 6 кВ №9 на монтаж СИП от КТПН 2-12А до опоры №3Л2-12 (подключение К/Т Витим) испытания КЛ. отключение резервных	20.08.2024	9:00	20.08.2024	12:00:00	С ограничением потребителей	20.08.2024	9:11	20.08.2024	12:03	2:52
45	г.Бодайбо ТП 2-12А	Техническое обслуживание оборудования	20.08.2024	9:00	20.08.2024	17:00	С ограничением потребителей	20.08.2024	9:45	20.08.2024	15:36	5:51
46	КТПН 2-12А	Техническое обслуживание оборудования	20.08.2024	9:00	20.08.2024	17:00	С ограничением потребителей	20.08.2024	9:53	20.08.2024	15:36	5:43
47	КТПН 11-12	Техническое обслуживание оборудования	20.08.2024	10:00	20.08.2024	12:00	С ограничением потребителей	20.08.2024	11:19	20.08.2024	11:59	0:40
48	ВЛ 220 кВ Таксимо-Мамакан 2 цепь с отпайками	ТР	20.08.2024	8:00	20.08.2024	16:00	С ограничением потребителей.	20.08.2024	8:49	20.08.2024	14:46	5:57
49	ВЛ-35 кВ Мараканская - Веселяевская	КР. Замена оп.П № 17. Замена траверсы оп.П № 9.	21.08.2024	9:00	21.08.2024	16:00	С ограничением потребителей.	21.08.2024	9:10	21.08.2024	15:50	6:40
50	ПС-35 кВ Веселяевская; ВЛ-6 кВ № 16	Присоединение ВЛ-6 кВ № 16 к проходным изоляторам ячейки	21.08.2024	11:00	21.08.2024	14:00	С ограничением потребителей.	21.08.2024	12:40	21.08.2024	14:08	1:28
51	ПС 110 кВ Бодайбинская ВЛ 6 кВ №6	демонтаж ВЛ 6кВ Л№6 с проходных изоляторов ЗРУ 6кВ. Яч №12. монтаж на проходные изоляторы Яч №14. монтаж	21.08.2024	9:00	21.08.2024	12:00	С ограничением потребителей	21.08.2024	9:14	21.08.2024	14:04	4:50
52	г.Бодайбо ВЛ 6 кВ Л2	Замена опор на отпайке к ТП 2-16 (ИП Чиков)	21.08.2024	8:30	21.08.2024	18:00	С ограничением потребителей	21.08.2024	8:43	21.08.2024	17:42	8:59
53	ВЛ 6 кВ №2 (от 2ПП6)	Демонтаж провода с оп. № А16 в сторону ПС 110 Бодайбинская	21.08.2024	8:30	21.08.2024	9:30	С ограничением потребителей	21.08.2024	8:43	21.08.2024	9:32	0:49
54	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л2 от ТП 8-17	замена ПУ. Ул Российская 11	21.08.2024	18:00:00	21.08.2024	19:00:00	С ограничением потребителей	21.08.2024	18:25	21.08.2024	19:07	0:42
55	ВЛ 6 кВ № 1	Подрезка опасных деревьев в пролетах опор 13-33	21.08.2024	9:00:00	21.08.2024	11:45:00	С ограничением потребителей	21.08.2024	9:08	21.08.2024	13:53	4:45
56	ВЛ 6 кВ № 2	Ввод в работу участка ВЛ от ПС Бодайбинская до ТП 2-16	21.08.2024	18:00	21.08.2024	19:00	С ограничением потребителей	21.08.2024	18:00	21.08.2024	18:11	0:11
57	г. Бодайбо КТПН 26-7	Монтаж слетевшего изолятора в корзине КТПН 26-7	21.08.2024	16:30	21.08.2024	17:30	С ограничением потребителей	21.08.2024	17:04	21.08.2024	17:59	0:55
58	ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 2-2	Замена провода на СИП ул. Депутатская (ИП Чиков А.Н.)	22.08.2024	8:30	22.08.2024	18:00	С ограничением потребителей	22.08.2024	9:21	22.08.2024	19:04	9:43
59	ВЛ 6 кВ №2 (ТП 2-1А)	Замена опор около отпайки к ТП 2-1А	22.08.2024	8:30	22.08.2024	16:00	С ограничением потребителей	22.08.2024	8:45	22.08.2024	16:55	8:10
60	ВЛ 6 кВ №2 (ТП 2-1Б; ТП 2-1А)	ВЛ 6 кВ №2 Подключение участка опор с отпайкой к ТП 2-1А ул. Труда	22.08.2024	16:00	22.08.2024	19:00	С ограничением потребителей	22.08.2024	17:03	22.08.2024	19:26	2:23
61	ВЛ 6 кВ №2 (от 2ПП6)	Демонтаж провода с опоры №20 в сторону ПС 110 Бодайбинская	22.08.2024	8:30	22.08.2024	9:30	С ограничением потребителей	22.08.2024	8:45	22.08.2024	9:45	1:00
62	ВЛ 0,4 кВ гр. Л2 от ТП 8-1А	Переключение гаражей по наряду на ТП №397:398 ул. Садовая 7Д/3,10	22.08.2024	10:00	22.08.2024	12:00	С ограничением потребителей	22.08.2024	10:27	22.08.2024	11:30	1:03
63	п. Артем ВЛ 0,4 кВ №1-3 ТП 2-1	Подрезка ДКР в пролете опор №13-14	22.08.2024	10:00	22.08.2024	11:00	С ограничением потребителей	22.08.2024	10:02	22.08.2024	11:50	1:48
64	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ Т2Л3 от ТП 2-7	Замена ПУ ул. Октябрьская 22	22.08.2024	18:00	22.08.2024	19:00	С ограничением потребителей	22.08.2024	18:09	22.08.2024	18:49	0:40
65	г. Бодайбо ВЛ 6 кВ №8	Подрезка ДКР в пролете опор № 30-34; 51-71 Подключение рекулоузера 8-1	23.08.2024	9:00	23.08.2024	17:00	С ограничением потребителей	23.08.2024	9:09	23.08.2024	16:10	7:01
66	ВЛ-35 кВ Кропоткинская - Хомолхо	Вывод в ремонт ВЛ, согласно письма ПАО "Высочайший"	23.08.2024	8:00	23.08.2024	20:00	С ограничением потребителей.	23.08.2024	8:08	23.08.2024	19:29	11:21
67	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т1Л2 от ТП 11-5	Ревизия контактов ул. Мира д.30	26.08.2024	10:00	26.08.2024	12:00	С ограничением потребителей	26.08.2024	10:07	26.08.2024	11:08	1:01
68	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т2Л1 от ТП 2-4	Замена кабеля от опоры к дому ул. Ленских Событий д.25	26.08.2024	13:30	26.08.2024	15:00	С ограничением потребителей	26.08.2024	13:44	26.08.2024	14:38	0:54
69	г.Бодайбо ТП ДОЛ Звездочка	Демонтаж КП от сборных шин КТПН к дизельгенератору	26.08.2024	9:00	26.08.2024	12:00	С ограничением потребителей	26.08.2024	9:12	26.08.2024	10:35	1:23
70	ПС 35 кВ Кяхтинская ВЛ-6 кВ Л№6	п.Кяхтинский вырубка просеки и ДКР Л6 ВЛ-6 кВ пролет от оп.№2 до оп.№5	26.08.2024	14:00	26.08.2024	16:30	С ограничением потребителей	26.08.2024	14:14	26.08.2024	16:27	2:13
71	п.Перевоз ВЛ 0,4 кВ Л6 ТП№4 опора №12	189.01. установка провода СИП и ПУ Меркурий 208 на д.№65 ул. Набережная	26.08.2024	14:00	26.08.2024	15:00	С ограничением потребителей	26.08.2024	14:00	26.08.2024	15:00	1:00
72	п. Перевоз ВЛ 0,4 кВ Л7 ТП№7 опора№8	На опоре №8 возобновить электроснабжение дома №18 кв.3 ул. Комсомольская (приказ №1764 от	26.08.2024	13:00	26.08.2024	13:40	С ограничением потребителей	26.08.2024	13:09	26.08.2024	13:44	0:35
73	ПС-35 кВ Макалак; ВЛ-6 кВ № 1, 2	ТР. Проверка РЗ	27.08.2024	12:00	27.08.2024	14:00	С ограничением потребителей.	27.08.2024	12:00	27.08.2024	12:32	0:32
74	г. Бодайбо ВЛ 6 кВ №7	Подрезка ДКР в пролете оп. №83-90	27.08.2024	13:00	27.08.2024	17:00	С ограничением потребителей	27.08.2024	13:09	27.08.2024	16:35	3:26
75	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л5 от ТП 7-5	Замена провода на СИП 4*50 в пролете опор №7-8	27.08.2024	9:00	27.08.2024	12:00	С ограничением потребителей	27.08.2024	9:07	27.08.2024	12:33	3:26
76	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л3 от ТП 3-4	Замена ПУ ул. Березнеровская д.32	27.08.2024	15:00	27.08.2024	17:00	С ограничением потребителей	27.08.2024	15:13	27.08.2024	16:35	1:22
77	мкр.Бисяга, ВЛ 0,4 кВ Л4 от ТП №8-7	Замена прибора учета ул.Центральная 12. По заявке ОТИУЗЭ	27.08.2024	14:00	27.08.2024	15:30	С ограничением потребителей	27.08.2024	14:07	27.08.2024	15:07	1:00
78	п.Перевоз ВЛ 0,4 кВ Л7 от ТП №5 опора №2-2	На опоре №2 демонтаж ПУ РИМ 189.01. установка провода СИП и ПУ Меркурий 208 на д.№7 кв. 2 пер.	27.08.2024	13:00	27.08.2024	14:15	С ограничением потребителей	27.08.2024	13:07	27.08.2024	13:59	0:52
79	п.Перевоз ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП №8 опора №15	189.01. установка провода СИП и ПУ Меркурий 208 на д.№19 кв. 2 ул.	27.08.2024	14:20	27.08.2024	15:35	С ограничением потребителей	27.08.2024	14:24	27.08.2024	15:22	0:58
80	п.Перевоз ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП №6 опора №3	возобновление электроснабжения д.19 кв.3 ул Комсомольская	28.08.2024	13:00	28.08.2024	14:00	С ограничением потребителей	27.08.2024	13:18	27.08.2024	14:18	1:00
81	г.Бодайбо ВЛ 6 кВ №2	Подключение ТП 2-2 к ВЛ от ПС Бодайбинская	28.08.2024	12:00	28.08.2024	16:00	С ограничением потребителей	28.08.2024	13:02	28.08.2024	16:57	3:55
82	г.Бодайбо ВЛ 6 кВ №2(от 2ПП6)	Демонтаж провода с опоры №26 в сторону ПС Бодайбинская	28.08.2024	8:30	28.08.2024	9:30	С ограничением потребителей	28.08.2024	8:40	28.08.2024	9:27	0:47
83	ВЛ 6 кВ №11 от 11ПП11	ВЛ 6 кВ №11 от №80 Ревизия ЛР к ТП 11-13А	28.08.2024	18:30	28.08.2024	19:30	С ограничением потребителей	28.08.2024	18:40	28.08.2024	19:50	1:10
84	ВЛ-35 кВ Андреевская - Тахтага	КР. Установка приставок и выправка молниоводов на ПС Владимирская. Замена оп.АП № 10.	28.08.2024	8:00	29.08.2024	17:00	С ограничением потребителей. С включением на ночь.	28.08.2024	8:17	28.08.2024	15:48	7:31
85	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ Л4 от ТП№1-3	Замена вводов ул. Строительная д.29.35. По заявке потребителей	29.08.2024	13:30	29.08.2024	15:30	С ограничением потребителей	29.08.2024	13:39	29.08.2024	15:11	1:32
86	ВЛ 0,4 кВ гр. Т1Л9 от ТП 2-5	Замена провода н СИП на Жбопорах по ул. Депутатская	29.08.2024	8:30	29.08.2024	17:00	С ограничением потребителей	29.08.2024	8:41	29.08.2024	17:20	8:39
87	ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 от ТП 6-1	Замена ПУ и подводи к дому ул. А. Сергеева 33	29.08.2024	9:00	29.08.2024	11:00	С ограничением потребителей	29.08.2024	9:24	29.08.2024	10:46	1:22
87	г.Бодайбо ТП 2-2	Переключение ПБВ в сторону повышения напряжения	29.08.2024	14:00	29.08.2024	15:00	С ограничением потребителей	29.08.2024	14:28	29.08.2024	14:52	0:24
88	г.Бодайбо КТПН 7-4	Подключение потребителя (новая группа Л6) поНаряду на тех. Присоединение ООО "Харт"	30.08.2024	9:00	30.08.2024	12:00	С ограничением потребителей	30.08.2024	9:50	30.08.2024	11:42	1:52

89	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 7-4	Замена опоры №6. Замена провода на СИП в пролете опор №5-6	30.08.2024	9:00	30.08.2024	17:00	С ограничением потребителей	30.08.2024	9:50	30.08.2024	17:10	7:20
90	ВЛ 0,4 кВ гр. Т2П2 от ТП 2-4	Замена ПУ на опоре №3 ул. Депутатская	30.08.2024	8:30	30.08.2024	9:30	С ограничением потребителей	30.08.2024	8:38	30.08.2024	9:56	1:18
91	п.Артем ТП6/0,4 кВ №4-1 ВЛ 1-4	Замена вышедшего из строя ПУ РИМ 0,4 кВ на опоре №8	30.08.2024	16:40	30.08.2024	17:40	С ограничением потребителей	30.08.2024	16:56	30.08.2024	18:31	1:35
92	ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 от ТП 11-3	Монтаж перемычки ПУ на опоре №15 ул Иркутская 12	31.08.2024	13:00	04.09.2024	15:00	С ограничением потребителей	31.08.2024	13:03	31.08.2024	14:12	1:09