

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2024 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2025 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	27,46	11,97	0,00	0,00	0,00	1,38	27,46	0,00	0,00	10,59	15,49	-15,49	-56,41	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	27,46	-	27,46	27,46	11,97	0,00	0,00	0,00	1,38	27,46	0,00	0,00	10,59	15,49	-15,49	-56,41	
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	27,46	-	27,46	27,46	11,97	0,00	0,00	0,00	1,38	27,46	0,00	0,00	10,59	15,49	-15,49	-56,41	Длительный срок изготовления и доставки оборудования (ПКУ). Проект будет включен в корректировку 2025 года.
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	1318,32	368,695	949,63	144,19	134,56	34,17	34,98	32,08	12,65	43,94	35,31	34,00	51,62	815,07	-9,63	-6,68	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	1067,55	158,925	908,63	103,19	98,80	34,17	34,17	7,51	3,60	35,98	26,39	25,53	34,64	809,82	-4,39	-4,25	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	1 067,55	158,93	908,63	103,19	98,80	34,17	34,17	7,51	3,60	35,98	26,39	25,53	34,64	809,82	-4,39	-4,25	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Л 2093 ВЭ	7,99	0	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00	7,51	0,00	0,48	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	-0,04	
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	914,57	49,44	865,14	59,70	56,00	34,17	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	21,82	809,14	-3,70	-6,20	Экономия по результатам конкурсных процедур. Срок проведения работ продлен на 2025 год.
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	Л 2090 ВЭ	101,25	75,55	25,70	25,70	25,94	0,00	0,00	0,00	3,60	25,70	22,09	0,00	0,25	-0,24	0,24	0,93	
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	43,74	33,94	9,80	9,80	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	4,30	0,00	4,58	0,92	-0,92	-9,39	Проект завершён. Экономия по результатам конкурсных процедур.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	168,09	131,09	37,00	37,00	28,35	0,00	0,00	22,17	7,91	6,36	8,60	8,47	11,83	8,65	-8,65	-23,38	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	168,09	131,09	37,00	37,00	28,35	0,00	0,00	22,17	7,91	6,36	8,60	8,47	11,83	8,65	-8,65	-23,38	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо (ул. Стояновича, ул. Красноармейская, ул. Лыткинская, ул. К. Либкнехта, ул. Труда, ул. Володарского, ул. 30-лет Победы, ул. А. Сергеева, ул. Нагорная, ул. 60-лет Октября, ул. П. Поручикова, ул. Иркутская, ул. Р. Люксембург, ул. Депутатская, ул. Октябрьская, ул. О. Кошевого)	Н 2036 ВЭ	168,09	131,09	37,00	37,00	28,35	0,00	0,00	22,17	7,91	6,36	8,60	8,47	11,83	8,65	-8,65	-23,38	Отклонения вызваны невозможностью проведения изыскательских работ. По причине тёплой погоды в декабре 2024 г. зимняя переправа через р. Витим не осуществлялась, что не позволило технике (буровая установка) прибыть на место изысканий. Данное мероприятие включено в ИП 2025-2029 гг.
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	82,68	78,68	4,00	4,00	7,41	0,00	0,80	2,40	1,13	1,60	0,32	0,00	5,15	-3,41	3,41	85,17	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	82,68	78,68	4,00	4,00	7,41	0,00	0,80	2,40	1,13	1,60	0,32	0,00	5,15	-3,41	3,41	85,17	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	82,68	78,68	4,00	4,00	7,41	0,00	0,80	2,40	1,13	1,60	0,32	0,00	5,15	-3,41	3,41	85,17	Проект завершён. Отклонения по проекту связаны с необходимостью использования дополнительных материалов, проведения дополнительных работ.
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	1 137,56	993,39	144,17	144,17	143,65	49,15	49,15	0,00	7,36	37,85	37,37	57,17	49,77	0,52	-0,52	-0,36	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4.1	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	14,04	11,29	2,75	2,75	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,27	0,00	0,00	0,48	-0,48	-17,55	Проект завершён. Экономия по результатам конкурсных процедур. Подрядчик работает без НДС.
1.4.2	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	1 123,52	982,10	141,42	141,42	141,38	49,15	49,15	0,00	7,36	35,10	35,10	57,17	49,77	0,04	-0,04	-0,03	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	1 273,50	782,75	490,75	273,16	260,86	10,00	0,23	14,45	8,88	0,00	0,29	248,71	251,46	229,89	-12,30	-4,50	
1.6.1	Приобретение спецтехники	L 6051 ВЭ	10,00	0,00	10,00	10,00	10,24	10,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,07	0,00	1,63	-0,24	0,24	2,37	Проект завершён. Отражены командировочные расходы сотрудников АО "Витимэнерго", участвующих в доставке приобретенной техники в г.Бодайбо.
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	L 6052 ВЭ	2,20	0	2,20	2,20	1,73	0,00	0,23	2,20	0,15	0,00	0,22	0,00	1,12	0,47	-0,47	-21,52	Проект завершён. скорректирована потребность.
1.6.3	Приобретение и монтаж автоматического шлагбаума на ПБ АО "Витимэнерго"	О 6062 ВЭ	0,25	0	0,25	0,25	0,19	0,00	0,00	0,25	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-24,44	Проект завершён. Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами.
1.6.4	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	229,59	0	229,59	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,59	-12,00	-100,00	
1.6.5	Возврат заемных средств, без НДС	нд	1 031,46	782,75	248,71	248,71	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,71	248,71	0,00	0,00	0,00	
1.6.5.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	нд	1 031,46	782,75	248,71	248,71	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,71	248,71	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			3 729,38	2 144,84	1 584,55	588,98	551,04	93,32	84,35	46,53	30,26	109,25	72,98	339,88	363,44	1 060,97	-37,94	-6,44	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	27,46	11,97	0,00	0,00	0,00	1,38	27,46	0,00	0,00	10,59	15,49	-15,49	0,00	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	1 318,32	368,695	949,63	144,19	134,56	34,17	34,98	32,08	12,65	43,94	35,31	34,00	51,62	815,07	-9,63	-6,68	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	1 137,56	993,39	144,17	144,17	143,65	49,15	49,15	0,00	7,36	37,85	37,37	57,17	49,77	0,52	-0,52	-0,36	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 273,50	782,75	490,75	273,16	260,86	10,00	0,23	14,45	8,88	0,00	0,29	248,71	251,46	229,89	-12,30	-4,50	