

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2018 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 370-мр от 01.11.2017 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	67,40	9,86	н.д.	56,72	56,72	6,79	15,31	1,58	19,34	5,21	8,28	0,00	13,79	0,00	н.д.	49,93	-49,93	-88,03	н.д.
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	12,82	4,02	н.д.	9,61	9,61	5,36	0,00	1,58	6,74	3,78	2,87	0,00	0,00	0,00	н.д.	4,25	-4,25	-44,25	н.д.
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	12,82	4,02	н.д.	9,61	9,61	5,36	0,00	1,58	6,74	3,78	2,87	0,00	0,00	0,00	н.д.	4,25	-4,25	-44,25	н.д.
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2032 ВЭ	3,45	0,00	н.д.	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	3,45	-3,45	-100,00	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2033 ВЭ	2,87	0,00	н.д.	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	н.д.	2,87	-2,87	-100,00	н.д.
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2034 ВЭ	2,84	0,00	н.д.	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	2,84	-2,84	-100,00	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2035 ВЭ	0,45	0,00	н.д.	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,45	-0,45	-100,00	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.1.2.5	Замена измерительных трансформаторов тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.)	Е 2010 ВЭ	1,23	0,12	н.д.	1,11	н.д.	0,05	н.д.	0,00	н.д.	0,05	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	1,05	н.д.	н.д.	освоена недониспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода

1.2.1.2.6	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	0,79	0,50	н.д.	0,29	н.д.	0,36	н.д.	0,16	н.д.	0,20	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	-0,07	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.7	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)	Е 2008 ВЭ	1,19	1,34	н.д.	-0,14	н.д.	0,20	н.д.	0,16	н.д.	0,05	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	-0,35	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.8	Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные на ПС Веселяевская	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3,24	н.д.	0,00	н.д.	3,24	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.9	ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.)	Е 2002 ВЭ	н.д.	2,06	н.д.	н.д.	н.д.	1,26	н.д.	1,26	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.1.2.10	ПС 220/110/10 кВ Мамакан Установка выкатного вакуумного выключателя	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,24	н.д.	0,00	н.д.	0,24	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	13,30	0	н.д.	13,30	13,30	1,43	2,39	0,00	5,58	1,43	2,38	0,00	2,94	0,00	н.д.	11,87	-11,87	-89,24	н.д.
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	13,30	0	н.д.	13,30	13,30	1,43	2,39	0,00	5,58	1,43	2,38	0,00	2,94	0,00	н.д.	11,87	-11,87	-89,24	н.д.
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6,0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	13,30	0	н.д.	13,30	13,30	1,43	2,39	0,00	5,58	1,43	2,38	0,00	2,94	0,00	н.д.	11,87	-11,87	-89,24	перенос сроков монтажа оборудования
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	8,53	0	н.д.	8,53	8,53	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	н.д.	8,53	-8,53	-100,00	н.д.
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	8,53	0	н.д.	8,53	8,53	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	н.д.	8,53	-8,53	-100,00	н.д.
1.2.3.1.1	Расширение АИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	8,53	0	н.д.	8,53	8,53	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	н.д.	8,53	-8,53	-100,00	н.д.
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0,00	0,00	0,00	н.д.
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	32,75	5,84	н.д.	25,28	25,28	0,00	12,92	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	н.д.	25,28	-25,28	-100,00	н.д.
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	8,97	5,84	н.д.	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	1,51	-1,51	-100,00	н.д.
1.2.4.1.1	Приобретение индикаторов повреждения линии ИПВЛ для сети 6кВ в г. Бодайбо	Н 2038 ВЭ	1,51	0,00	н.д.	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	1,51	-1,51	-100,00	перенос сроков закупочной процедуры
1.2.4.1.2	Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов	Е 2018 ВЭ	7,47	5,84	н.д.	1,63	н.д.	0	н.д.	0	н.д.	0	н.д.	0	н.д.	0	н.д.	1,63	н.д.	н.д.	н.д.

1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	23,77	0	н.д.	23,77	23,77	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	н.д.	23,77	-23,77	-100,00	н.д.
1.2.4.2.1	Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан	Н 2039 ВЭ	18,43	0,00	н.д.	18,43	18,43	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	н.д.	18,43	-18,43	-100,00	н.д.
1.2.4.2.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2040 ВЭ	3,70	0,00	н.д.	3,70	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	3,70	-3,70	-100,00	н.д.
1.2.4.2.3	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н 2041 ВЭ	1,64	0,00	н.д.	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	н.д.	1,64	-1,64	-100,00	н.д.
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	1 928,07	399,27	н.д.	1 449,78	1 551,01	213,68	88,06	12,31	609,81	201,38	681,12	0,00	172,03	0,00	н.д.	1 236,10	-1 337,33	-86,22	н.д.	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	н.д.	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	1 928,07	399,27	н.д.	1 449,78	1 551,01	213,68	88,06	12,31	609,81	201,38	681,12	0,00	172,03	0,00	н.д.	1 236,10	-1 337,33	-86,22	н.д.	
1.3.2.1	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	Е 3001 ВЭ	81,83	2,81	н.д.	79,02	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	79,02	н.д.	н.д.	проект включен в корректировку программы
1.3.2.2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СПИ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	912,15	393,64	н.д.	518,51	616,92	192,61	66,75	0,00	305,54	192,61	224,72	0,00	19,91	0,00	н.д.	325,90	-424,31	-68,78	н.д.	
1.3.2.3	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянтро	Е 3003 ВЭ	934,09	2,82	н.д.	931,27	934,09	21,07	21,31	12,31	304,26	8,77	456,40	0,00	152,12	0,00	н.д.	910,20	-913,02	-97,74	н.д.	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	3,54	0	н.д.	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	н.д.	3,54	-3,54	-100,00	н.д.
1.4.2	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	1,77	0	н.д.	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	н.д.	1,77	-1,77	-100,00	н.д.	
1.4.3	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	1,77	0	н.д.	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	н.д.	1,77	-1,77	-100,00	н.д.	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	34,95	8,57	н.д.	23,40	23,40	5,87	3,59	3,71	18,26	2,16	1,54	0,00	0,00	0,00	н.д.	17,53	-17,53	-74,91	н.д.	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6023 ВЭ	20,14	0	н.д.	20,14	20,14	1,02	3,05	1,02	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	19,12	-19,12	-94,94	корректировка стоимости проекта	
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	0,49	0	н.д.	0,49	0,49	0,27	0,00	0,00	0,49	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,22	-0,22	-44,68	перенос сроков закупочной процедуры	
1.6.3	Приобретение ПК и орг. техники	Н 6025 ВЭ	1,73	0	н.д.	1,73	1,73	0,36	0,54	0,02	0,68	0,34	0,51	0,00	0,00	0,00	н.д.	1,36	-1,36	-78,93	перенос сроков закупочной процедуры	
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	1,03	0	н.д.	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	н.д.	1,03	-1,03	-100,00	н.д.	

1.6.5	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта)	Е_6001_ВЭ	8,04	6,81	н.д.	1,23	н.д.	1,80	н.д.	0,26	н.д.	1,54	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	-0,57	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.6	Покупка электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления	F_6010_ВЭ	0,08	0,08	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.7	Генератор бензиновый SDMO HX 4000	н.д.	0,18	0,00	н.д.	0,18	н.д.	0,18	н.д.	0,18	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.8	Система электронная медицинских осмотров ЭСМО	н.д.	1,69	0	н.д.	1,69	н.д.	1,69	н.д.	1,69	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.9	Резервуар металлический для транспортировки топлива Traspro 910, TFT910Z2K501510230205, Emiliana Serb	н.д.	0,54	0	н.д.	0,54	н.д.	0,54	н.д.	0,54	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
1.6.10	Покупка БСМТС	Н_6041_ВЭ	1,02	1,68	н.д.	-0,66	н.д.	0,01	н.д.	0,00	н.д.	0,01	н.д.	0,00	н.д.	0,00	н.д.	-0,67	н.д.	н.д.	освоена недоиспользованная амортизация прошлых лет, проект предыдущего периода
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2 033,96	417,69	н.д.	1 533,44	1 634,67	226,34	106,97	17,60	647,41	208,74	690,94	0,00	189,36	0,00	н.д.	1 307,10	-1 408,33	-86,15	н.д.
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	67,40	9,86	н.д.	56,72	56,72	6,79	15,31	1,58	19,34	5,21	8,28	0,00	13,79	0,00	н.д.	49,93	-49,93	-88,03	н.д.
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 928,07	399,27	н.д.	1 449,78	1 551,01	213,68	88,06	12,31	609,81	201,38	681,12	0,00	172,03	0,00	н.д.	1 236,10	-1 337,33	-86,22	н.д.
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	3,54	0	н.д.	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	н.д.	3,54	-3,54	-100,00	н.д.
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	34,95	8,57	н.д.	23,40	23,40	5,87	3,59	3,71	18,26	2,16	1,54	0,00	0,00	0,00	н.д.	17,53	-17,53	-74,91	н.д.