

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2021 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-646-мр от 30.10.2020 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1	2	3	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт											План	Факт										
			Всего	Всего					IV квартал					Всего	Всего					IV квартал						
				Всего, в том числе:	проектно-исследовательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-исследовательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты		Всего, в том числе:	проектно-исследовательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты							
4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.4.1.	7.4.2.	7.4.3.	7.4.4.	7.4.5.					
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	160,66	226,92	6,66	190,35	27,80	2,11	33,88	3,97	0,00	27,80	2,11	133,88	133,63	5,55	89,17	33,94	4,96	124,34	3,31	82,12	33,94	4,96		
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		

1	2	3	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)													
			4	Факт										6	Факт												
				5.1.	5.2.	Всего			IV квартал				5.4.1.		5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	7.1.	7.2.	Всего			IV квартал			
						5.3.	5.4.	5.5.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.									5.4.5.	7.3.	7.4.	7.5.	7.4.1.	7.4.2.	7.4.3.
Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты								
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	160,66	226,92	6,66	190,35	27,80	2,11	33,88	3,97	0,00	27,80	2,11	133,88	133,63	5,55	89,17	33,94	4,96	124,34	3,31	82,12	33,94	4,96			
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	160,66	226,92	6,66	190,35	27,80	2,11	33,88	3,97	0,00	27,80	2,11	133,88	133,63	5,55	89,17	33,94	4,96	124,34	3,31	82,12	33,94	4,96			
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	121,80	192,70	0,24	190,35	0,00	2,11	2,11	0,00	0	0	2,11	101,50	105,11	0,20	89,17	10,78	4,96	97,86	0,00	82,12	10,78	4,96			
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - Красный	Н 4007 ВЭ	19,43	18,57	3,22	0,00	15,35	0,00	18,57	3,22	0	15,348	0	16,19	15,48	2,69	0,00	12,79	0,00	15,48	2,69	0	12,79	0			
1.1.4.1.3	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос – Высочайший	Н 4008 ВЭ	19,43	15,65	3,20	0,00	12,45	0,00	13,20	0,75	0	12,45	0	16,19	13,04	2,66	0,00	10,38	0,00	11,00	0,62	0	10,38	0			
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	62,17	55,44	4,97	18,77	30,07	1,64	42,21	3,17	12,07	25,52	1,45	51,81	49,52	4,14	19,79	24,97	0,62	37,45	2,64	13,20	21,18	0,43			

1	2	3	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт											План	Факт										
			Всего	Всего					IV квартал					Всего	Всего					IV квартал						
				Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты		Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты		
4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.4.1.	7.4.2.	7.4.3.	7.4.4.	7.4.5.					
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	25,92	23,74	0,00	5,85	17,51	0,38	22,34	0,00	5,49	16,57	0,27	21,60	20,83	0,00	5,85	14,56	0,43	19,58	0,00	5,49	13,77	0,32		
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	25,92	23,74	0,00	5,85	17,51	0,38	22,34	0,00	5,49	16,57	0,27	21,60	20,83	0,00	5,85	14,56	0,43	19,58	0,00	5,49	13,77	0,32		
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2052 ВЭ	4,25	4,04	0,00	0,25	3,72	0,07	4,04	0,00	0,25	3,72	0,07	3,54	3,42	0,00	0,25	3,10	0,07	3,42	0,00	0,25	3,10	0,07		
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2053 ВЭ	4,78	4,43	0,00	0,58	3,68	0,18	3,13	0,00	0,24	2,81	0,07	3,98	3,82	0,00	0,58	3,06	0,18	2,66	0,00	0,24	2,34	0,07		
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2054 ВЭ	3,68	2,60	0,00	0,38	2,10	0,12	2,60	0,00	0,38	2,10	0,12	3,07	2,25	0,00	0,38	1,71	0,16	2,25	0,00	0,38	1,71	0,16		
1.2.1.2.4	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	0,00	0,11	0,00	0,02	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,02	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.5	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2055 ВЭ	0,74	0,65	0,00	0,02	0,63	0,00	0,65	0,00	0,02	0,63	0,005	0,62	0,55	0,00	0,02	0,53	0,00	0,55	0,00	0,02	0,53	0,00		

1	2	3	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)										
			4	Факт										6	Факт									
				5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	IV квартал						7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	IV квартал				
									5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.							7.4.1.	7.4.2.	7.4.3.	7.4.4.	7.4.5.
Всего	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты				
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей 6кВ на ПС 35кВ Веселяевская на вакуумные (2шт)	Н 2077 ВЭ	1,04	1,01	0,00	0,01	1,00	0,00	1,01	0,00	0,01	1,00	0,003	0,86	0,85	0,00	0,01	0,83	0,00	0,85	0,00	0,01	0,83	0,003
1.2.1.2.7	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	3,73	3,55	0,00	0,85	2,70	0,00	3,55	0,00	0,85	2,70	0,00	3,11	3,10	0,00	0,85	2,25	0,00	3,10	0,00	0,85	2,25	0,00
1.2.1.2.8	Установка КТПН 6/0,4кВ №4-1 мощностью 1000кВа взамен ТП мощностью 400кВа и строительство ВЛИ – 0,4кВ	Н 2081 ВЭ	3,85	3,68	0,00	1,88	1,80	0,00	3,68	0,00	1,88	1,80	0,00	3,21	3,38	0,00	1,88	1,50	0,00	3,38	0,00	1,88	1,50	0,00
1.2.1.2.9	Установка КТПН 6/0,4кВ №7-4 мощностью 1000кВа взамен ТП мощностью 400кВа и строительство ВЛИ – 0,4кВ	Н 2082 ВЭ	3,85	3,67	0,00	1,87	1,80	0,00	3,67	0,00	1,87	1,80	0,00	3,21	3,37	0,00	1,87	1,50	0,00	3,37	0,00	1,87	1,50	0,00
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	14,22	12,10	3,71	6,45	1,94	0,00	7,02	1,91	3,17	1,94	0,00	11,85	11,16	3,09	6,45	1,62	0,00	6,37	1,59	3,17	1,62	0,00
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	14,22	12,10	3,71	6,45	1,94	0,00	7,02	1,91	3,17	1,94	0,00	11,85	11,16	3,09	6,45	1,62	0,00	6,37	1,59	3,17	1,62	0,00
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	10,51	8,39	0,00	6,45	1,94	0,00	5,11	0,00	3,17	1,94	0,00	8,76	8,07	0,00	6,45	1,62	0,00	4,78	0,00	3,17	1,62	0,00
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полос № 1 с заменой провода АС-240 на АС-300	Н 2078 ВЭ	3,71	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	3,09	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	16,80	15,49	0,00	6,35	7,91	1,23	9,79	0,00	3,41	5,20	1,18	14,00	14,08	0,00	7,37	6,56	0,15	8,93	0,00	4,54	4,29	0,10
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	16,80	15,49	0,00	6,35	7,91	1,23	9,79	0,00	3,41	5,20	1,18	14,00	14,08	0,00	7,37	6,56	0,15	8,93	0,00	4,54	4,29	0,10

1	2	3	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)												
			4	План		Факт									6	План		Факт								
				5.1.	5.2.	Всего			IV квартал							7.1.	7.2.	Всего			IV квартал					
						5.3.	5.4.	5.5.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	7.4.1.				7.4.2.	7.4.3.	7.4.4.	7.4.5.					
Всего	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	211,46	210,90	0,00	206,95	0,00	3,95	169,45	0,00	166,95	0,00	2,51	211,14	210,83	0,00	104,20	41,80	64,83	14,15	0,00	12,77	0,00	1,38		
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	208,85	208,43	0,00	206,95	0,00	1,48	168,43	0,00	166,95	0,00	1,48	5,16	5,01	0,00	0,81	0,00	4,20	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38		
1.3.2.2	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянтро	Е 3003 ВЭ	2,62	2,47	0,00	0,00	0,00	2,47	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	205,98	205,82	0,00	103,39	41,80	60,63	12,77	0,00	12,77	0,00	0,00		
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	19,83	6,68	1,12	0,43	3,96	1,18	5,14	0,00	0,00	3,96	1,18	16,52	9,40	4,76	0,36	3,30	0,98	8,11	3,83	0,00	3,30	0,98		
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	6,22	5,87	1,12	0,00	3,75	1,00	4,75	0,00	0,00	3,75	1,00	5,18	4,89	0,93	0,00	3,13	0,83	3,96	0,00	0,00	3,13	0,83		
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	0,71	0,63	0,00	0,43	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,59	0,53	0,00	0,36	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00		
1.4.3	Устройство захода ВЛ 110 кВ Сухой Лог - Полос на ПС 220 кВ Сухой Лог	Н 4006 ВЭ	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15		
1.4.4	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с оттайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,83	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83	3,83	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)												
			4	План					Факт						6	План					Факт					
				5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	Всего			IV квартал				7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	Всего			IV квартал		
									Всего	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования							оборудование и материалы	прочие затраты	Всего	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты
Всего	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	62,17	55,44	4,97	18,77	30,07	1,64	42,21	3,17	12,07	25,52	1,45	51,81	49,52	4,14	19,79	24,97	0,62	37,45	2,64	13,20	21,18	0,43		
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	211,46	210,90	0,00	206,95	0,00	3,95	169,45	0,00	166,95	0,00	2,51	211,14	210,83	0,00	104,20	41,80	64,83	14,15	0,00	12,77	0,00	1,38		
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	19,83	6,68	1,12	0,43	3,96	1,18	5,14	0,00	0,00	3,96	1,18	16,52	9,40	4,76	0,36	3,30	0,98	8,11	3,83	0,00	3,30	0,98		
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	234,12	234,63	0,00	2,03	71,44	161,15	61,16	0,00	1,33	57,96	1,87	17,40	18,18	0,00	1,78	13,87	2,53	5,23	0,00	1,17	2,63	1,43		