

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2021** год

нные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-646-мр от 30.10.2020 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутс

[illegible]

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году																												
				План														Факт														
				Всего								III квартал						Всего						III квартал								
				нематериальные активы		основные средства						нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства						
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	5.3.6.	5.3.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.3.1.	6.3.2.	6.3.3.	6.3.4.	6.3.5.	6.3.6.	6.3.7.	
1.2.1.2.5	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2063 ВЭ	0,64	0	0,64	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2.6	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	15,68	0	8,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	117,34	0	48,17	0	0	1,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	117,34	0,00	48,17	0	0	1,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	86,00	0	16,83	0	0	1,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полус № 1 с заменой провода АС-240 на АС-300	Н 2078 ВЭ	31,34	0	31,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	47,90	0,00	5,83	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	47,90	0,00	5,83	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	47,90	0	5,83	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,64	0	2,475	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,31	0,00	2,31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2066 ВЭ	2,31	0	2,31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Номер группы инвестицион ных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году																											
				План														Факт													
				Всего								III квартал						Всего							III квартал						
				нематери альные активы		основные средства						немате риальн ые активы		основные средства				нематери альны е активы		основные средства					немате риаль ные активы		основные средства				
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	5.3.6.	5.3.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.3.1.	6.3.2.	6.3.3.	6.3.4.	6.3.5.	6.3.6.	6.3.7.
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	521,95	0	521,95	0	0	19,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	220,67	0	27,69	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	10,64	0	0	0	0	48	0	5	0	0	0	0	12
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6031 ВЭ	8,33	0	8,33	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9,38	0	0	0	0	8	0	4,01	0	0	0	0	2
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6032 ВЭ	1,58	0	1,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0	0	0	0	7	0	0,35	0	0	0	0	7
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	6,10	0	1,28	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4	Проведение энергетического обследования и разработка программы модернизации и развития ЭК АО "Витимэнерго" на 2020 - 2025 гг.	Н 6045 ВЭ	16,50	0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.5	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	188,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.6	Приобретение оборудования в рамках эпидемиологических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции	Н 6047 ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,45	0	0	0	0	31	0	0,01	0	0	0	0	1
1.6.7	Приобретение и монтаж автоматического плагбаума на ЦБС	Н 6048 ВЭ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0	1	0	0,08	0	0	0	0	1
1.6.8	Приобретение котельного оборудования (дымосос ДН-9-11/1000)	Н 6053 ВЭ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0	0	0	0	1	0	0,19	0	0	0	0	1
1.6.9	Возврат заемных средств	-	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 259,95	0	938,31	0	0	41,17	0,00	445	0	0	0	0	0	0	0	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,15	51,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,15	12,00

Номер группы инвестицион ных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году																													
				План														Факт															
				Всего							III квартал							Всего						III квартал									
				нематери альные активы		основные средства					немате риальны е		основные средства					нематериальны е		основные средства				немате риальны е		основные средства							
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое		
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	5.3.6.	5.3.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.3.1.	6.3.2.	6.3.3.	6.3.4.	6.3.5.	6.3.6.	6.3.7.		
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	294,86	0,00	294,86	0	0	19,80	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,47	0	0	0	0,15	0	0	1	0	0	0	0,15	0	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое переворужение, всего	Г	191,65	0	72,70	0	0	1,87	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,74	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	552,77	0	543,06	0	0	19,50	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	220,67	0	27,69	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,64	0	0	0	0	48,00	0	4,65	0	0	0	0	0	12