

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2021 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-646-мр от 30.10.2020 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					III квартал					Всего	Всего					III квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.3.1.	7.3.2.	7.3.3.	7.3.4.	7.3.5.		
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	180,24	70,11	0,00	66,61	0,42	3,08	69,41	0,00	66,61	0,42	2,38	150,20	117,13	0,00	110,72	2,98	3,43	68,47	0,00	64,89	1,64	1,94		
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	180,24	70,11	0,00	66,61	0,42	3,08	69,41	0,00	66,61	0,42	2,38	150,20	117,13	0,00	110,72	2,98	3,43	68,47	0,00	64,89	1,64	1,94		
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	180,24	70,11	0,00	66,61	0,42	3,08	69,41	0,00	66,61	0,42	2,38	150,20	117,13	0,00	110,72	2,98	3,43	68,47	0,00	64,89	1,64	1,94		
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	140,60	67,36	0,00	64,28	0,00	3,08	66,66	0,00	64,28	0,00	2,38	117,17	114,17	0,00	109,48	1,34	3,36	65,51	0,00	63,64	0,00	1,87		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)										Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)													
			План	Факт										План	Факт											
				Всего	Всего					III квартал					Всего	Всего					III квартал					
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы			прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.3.1.	7.3.2.	7.3.3.	7.3.4.	7.3.5.		
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - Красный	Н 4007 ВЭ	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.3	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос – Высочайший	Н 4008 ВЭ	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
1.1.4.1.4	Строительство участка ВЛ 36 кВ с установкой КТПН 400 кВА для осуществления ТП потребителя	Н 4010 ВЭ	0,00	2,74	0,00	2,33	0,42	0,00	2,74	0,00	2,33	0,42	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	1,25	1,64	0,00	2,89	0,00	1,25	1,64	0,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	82,19	36,85	0,00	35,72	1,05	0,07	36,66	0,00	35,66	0,95	0,05	68,49	7,47	0,00	6,52	0,88	0,07	7,29	0,00	6,46	0,79	0,05	0,05	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	18,12	0,71	0,00	0,07	0,62	0,02	0,71	0,00	0,07	0,62	0,02	15,10	0,61	0,00	0,07	0,52	0,02	0,61	0,00	0,07	0,52	0,02	0,02	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	18,12	0,71	0,00	0,07	0,62	0,02	0,71	0,00	0,07	0,62	0,02	15,10	0,61	0,00	0,07	0,52	0,02	0,61	0,00	0,07	0,52	0,02	0,02	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2061 ВЭ	5,14	0,71	0,00	0,07	0,62	0,02	0,71	0,00	0,07	0,62	0,02	4,28	0,61	0,00	0,07	0,52	0,02	0,61	0,00	0,07	0,52	0,02	0,02	
1.2.1.2.2	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2062 ВЭ	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.3	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2063 ВЭ	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	54,10	35,51	0,00	35,51	0,00	0,00	35,51	0,00	35,51	0,00	0,00	45,08	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	54,10	35,51	0,00	35,51	0,00	0,00	35,51	0,00	35,51	0,00	0,00	45,08	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)										
			План	Факт										План	Факт									
				Всего					III квартал						Всего					III квартал				
				Всего	в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы		прочие затраты	в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты				
4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.	5.3.4.	5.3.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.3.1.	7.3.2.	7.3.3.	7.3.4.	7.3.5.			
1.6.4	Проведение энергетического обследования и разработка программы модернизации и развития ЭК АО "Витимэнерго" на 2020 - 2025 гг.	Н 6045 ВЭ	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.6	Приобретение и монтаж автоматического шлагбаума на ЦБС	Н 6048 ВЭ	0,00	0,08	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.7	Приобретение котельного оборудования (дымосос ДН-9-11/1000)	Н 6053 ВЭ	0,00	0,22	0,00	0,04	0,17	0,01	0,22	0,00	0,04	0,17	0,01	0,00	0,19	0,00	0,04	0,14	0,01	0,19	0,00	0,04	0,14	0,01
1.6.8	Возврат заемных средств	-	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 163,40	154,17	25,46	111,56	12,99	4,17	116,26	5,60	101,45	6,76	2,45	773,66	164,03	20,02	124,48	15,10	4,43	84,21	0,67	72,96	8,58	2,01
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	180,24	70,11	0,00	66,61	0,42	3,08	69,41	0,00	66,61	0,42	2,38	150,20	117,13	0,00	110,72	2,98	3,43	68,47	0,00	64,89	1,64	1,94
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	82,19	36,85	0,00	35,72	1,05	0,07	36,66	0,00	35,66	0,95	0,05	68,49	7,47	0,00	6,52	0,88	0,07	7,29	0,00	6,46	0,79	0,05
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	632,72	15,17	5,66	9,15	0,00	0,36	4,74	5,60	-0,87	0,00	0,01	527,26	12,64	3,52	7,17	1,65	0,30	3,89	0,67	1,57	1,65	0,01
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	268,25	31,72	19,80	0,07	11,52	0,33	5,46	0,00	0,04	5,40	0,01	27,70	26,50	16,50	0,07	9,60	0,33	4,56	0,00	0,04	4,50	0,01