

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году																										Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений				
				План													Факт																					
				Всего							I квартал						Всего							I квартал						нематериальные активы		основные средства						
				основные средства						нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства						основные средства															
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%		млн. рублей (без НДС)	%		
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.1.1.	5.1.2.	5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	5.1.6.	5.1.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.1.1.	6.1.2.	6.1.3.	6.1.4.	6.1.5.	6.1.6.	6.1.7.	7	8	9	10	11		
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз	Н 2085 ВЭ	6,25	0	46,97	16	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-46,97	-100,00	
1.2.1.2.7	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт	Л 2094 ВЭ	64,79	0	64,79	0	0	0	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-64,79	-100,00	
1.2.1.2.8	Реконструкция ПС 110 кВ Маракашская с заменой Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью не менее 10 МВА и установкой элегазовых выключателей 110кВ в цепях трансформаторов 110 кВ Т-1 и Т-2, заменой устройств РЗА	Л 2096 ВЭ	169,90	0	169,9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169,90	-100,00	ид	
1.2.1.2.9	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	25,29	0	5,56	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,56	-100,00	ид	
1.2.1.2.10	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2063 ВЭ	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0	0	0	0	0	1	0	0,58	0	0	0	0	1	0	0	0,58	#ДЕЛ/0!	ид	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	76,92	0	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,00	-100,00	ид	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	76,92	0,00	10,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-10,00	-100,00	ид		
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	76,92	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,00	-100,00	ид	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	48,60	0,00	3,33	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-3,33	-100,00	ид		
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	48,60	0,00	3,33	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-3,33	-100,00	ид		
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	48,60	0	3,33	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3,33	-100,00	ид	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	ид		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году																						Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений								
				План												Факт																						
				Всего								I квартал				Всего						I квартал																
				нематериальные активы				основные средства				нематериальные активы				основные средства				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства										
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мнар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мнар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мнар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%							
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.1.1.	5.1.2.	5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	5.1.6.	5.1.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.1.1.	6.1.2.	6.1.3.	6.1.4.	6.1.5.	6.1.6.	6.1.7.	7	8	9	10	11		
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,48	0	2,99167	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,99	-100,00	нд		
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,50	0,00	2,50	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-2,50	-100,00	нд		
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ 110кВ Кропоткинская Невский на ПС Кропоткинская	Н 2083 ВЭ	2,50	0	2,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,50	-100,00	нд	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,98	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-0,49	-100,00	нд		
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	0,40	0	0,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,20	-100,00	нд
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	0,58	0	0,29	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,29	-100,00	нд
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	714,48	0,00	696,25	64	0	19,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,98	-100,00	нд	
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	26,00	0	12,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,98	0,00	нд
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	10,98	0	5,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,77	-100,00	нд	
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с оттайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	677,50	0	677,5	64	0	19,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-677,50	-100,00	нд	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году																										Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений		
				План													Факт																			
				Всего							I квартал						Всего							I квартал						нематериальные активы		основные средства				
				основные средства			нематериальные активы				основные средства			нематериальные активы			основные средства				нематериальные активы			основные средства												
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%		млн. рублей (без НДС)	%
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.1.1.	5.1.2.	5.1.3.	5.1.4.	5.1.5.	5.1.6.	5.1.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.1.1.	6.1.2.	6.1.3.	6.1.4.	6.1.5.	6.1.6.	6.1.7.	7	8	9	10	11
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	37,76	0	18,81	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	2,62	0	0	0	0	44	0	2,62	0	0	0	0	44	0	0	-16,19	-86,06	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6033 ВЭ	15,70	0	15,85	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,85	-100,00	нд
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6034 ВЭ	1,63	0	1,625	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,63	-100,00	нд
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6032 ВЭ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,03	0	0	0	0	43	0	1,03	0	0	0	0	43	0	0	1,03	#ДЕЛ/0!	Ввод 2021 года
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	20,44	0	1,33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,59	0	0	0	0	1	0	1,59	0	0	0	0	1	0	0	0,26	19,40	Ввод 2021 года
1.6.5	Возврат заемных средств	-	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!	нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				1 204,14	0	1 034,55	92	0	19,50	1,80	676	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	45	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45	0,00	0,00	-1 031,35	-99,69	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	451,90	0	319,49	28	0	0	1,8	634	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,58	0	0	0	0	1	0	0,58	0	0	0	0	1	0	0	-318,91	-99,82	нд
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	714,48	0	696,25	64	0	19,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-696,25	-100,00	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	37,76	0	18,81	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,62	0	0	0	0	44	0	2,62	0	0	0	0	44	0	0	-16,19	-86,06	нд