

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2022 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-300-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году																								Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений					
				План												Факт																					
				Всего						II квартал						Всего						II квартал						нематериальные активы		основные средства							
				нематериальные активы			основные средства			нематериальные активы			основные средства			нематериальные активы			основные средства			нематериальные активы			основные средства			млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%						
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП	МВт	Другое		млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.2.1.	6.2.2.	6.2.3.	6.2.4.	6.2.5.	6.2.6.	6.2.7.	7	8	9	10	11	
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0	0	0	0	0	###	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	451,90	0	319,49	28	0	0	1,8	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0	0,16	0	0	0	0	7	0	0	-318,76	-99,77	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	322,90	0	303,168	28	0	0	1,8	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-302,59	-99,81	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	322,90	0,00	303,17	28,00	###	0,00	###	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,05	-302,59	-99,81	нд	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2068 ВЭ	3,31	0	3,31	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,31	-100,00		
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	Л 2090 ВЭ	46,97	0	3,27	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,27	-100,00		
1.2.1.2.4	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2069 ВЭ	3,27	0	3,13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,13	-100,00		
1.2.1.2.5	Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская	Н 2084 ВЭ	3,13	0	6,25	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,25	-100,00		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году																							Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений							
				План													Факт																					
				Всего							II квартал						Всего							II квартал						нематериальные активы		основные средства						
				млн. рублей (без НДС)	основные средства						млн. рублей (без НДС)	основные средства					млн. рублей (без НДС)	основные средства						млн. рублей (без НДС)	основные средства					млн. рублей (без НДС)		%	млн. рублей (без НДС)	%				
					5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.		5.7.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.		5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	6.1.	6.2.	6.3.		6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.2.1.						6.2.2.	6.2.3.	6.2.4.	6.2.5.
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%							
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.2.1.	6.2.2.	6.2.3.	6.2.4.	6.2.5.	6.2.6.	6.2.7.	7	8	9	10	11		
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз	Н 2085 ВЭ	6.25	0	46,97	16	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46,97	-100,00		
1.2.1.2.7	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт	Л 2094 ВЭ	64,79	0	64,79	0	0	0	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64,79	-100,00	
1.2.1.2.8	Реконструкция ПС 110 кВ Мараканская с заменой Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью не менее 10 МВА и установкой элегазовых выключателей 110кВ в цепях трансформаторов 110 кВ Т-1 и Т-2, заменой устройств ВЗА	Л 2096 ВЭ	169,90	0	169,9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169,90	-100,00	нд	
1.2.1.2.9	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Болайбо	Н 2079 ВЭ	25,29	0	5,56	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,56	-100,00	нд		
1.2.1.2.10	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2063 ВЭ	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,58	#ДЕЛО!	Ввод 2021 года	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	76,92	0	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,00	-100,00	нд	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	76,92	0,00	10,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-10,00	-100,00	нд	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Болайбо	Н 2036 ВЭ	76,92	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,00	-100,00	нд	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	48,60	0,00	3,33	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-3,33	-100,00	нд		
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе»	Г	48,60	0,00	3,33	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-3,33	-100,00	нд		
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	48,60	0	3,33	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,33	-100,00	нд		
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе»	Г	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	нд			

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году																							Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений						
				План														Факт																			
				Всего							II квартал							Всего							II квартал					нематериальные активы		основные средства					
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства												
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП	МВт		шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП		МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А			Мвар	км. ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)		млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.2.1.	6.2.2.	6.2.3.	6.2.4.	6.2.5.	6.2.6.	6.2.7.	7	8	9	10	11	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,48	0	2,991,67	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	7	0	0,16	0	0	0	0	7	0	0	-2,84	-94,78	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,50	0,00	2,50	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-2,50	-100,00	нд	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ 110кВ Кропоткинская Невский на ПС Кропоткинская	Н 2083 ВЭ	2,50	0	2,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,50	-100,00	нд	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,98	0,00	0,49	0,00	###	0,00	###	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0	-0,34	-68,25	нд	
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	0,40	0	0,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	7	0	0,16	0	0	0	0	7	0	0	-0,04	-21,96	Ввод 2021 года	
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	0,58	0	0,29	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,29	-100,00	нд
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	714,48	0,00	696,25	64	0	19,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,98	-100,00	нд	
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	26,00	0	12,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,98	0,00	нд	
1.4.2	Строительство оградений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	10,98	0	5,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,77	-100,00	нд	
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	677,50	0	677,5	64	0	19,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-677,50	-100,00	нд	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году																								Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений						
				План												Факт																						
				Всего						II квартал						Всего						II квартал						нематериальные активы		основные средства								
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП	МВт	шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км. ЛЭП	МВт	Другое		млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%		
																																					5.1.	5.2.
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	5.2.6.	5.2.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.2.1.	6.2.2.	6.2.3.	6.2.4.	6.2.5.	6.2.6.	6.2.7.	7	8	9	10	11		
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	37,76	0	18,81	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	18,80	0	0	0	0	60	0	16,18	0	0	0	0	16	0	0	-0,01	-0,03	нд		
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6033 ВЭ	15,70	0	15,85	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	10,89	0	0	0	0	2	0	10,89	0	0	0	0	2	0	0	-4,96	-31,29	нд		
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6034 ВЭ	1,63	0	1,625	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,34	0	0	0	0	11	0	0,34	0	0	0	0	11	0	0	-1,29	-79,26	нд		
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6032 ВЭ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,03	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,03	#ДЕЛО!	Ввод 2021 года		
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	20,44	0	1,33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6,54	0	0	0	0	4	0	4,95	0	0	0	0	3	0	0	5,21	390,79	Ввод 2021 года		
1.6.5	Приобретение и монтаж системы телевизионного видеонаблюдения на объекте охраны ПС 110 кВ Мараканская	Л 6055 ВЭ	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#ДЕЛО!	нд		
1.6.6	Возврат заемных средств	-	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#ДЕЛО!	нд		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 204,14	0	1 034,55	92	0	19,50	###	676	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	-1 015,01	-98,11	нд		
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	###	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	451,90	0	319,49	28	0	0	1,8	634	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,74	0	0	0	0	8	0	0,1561	0	0	0	0	7	0	0	-318,76	-99,77	нд		
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#ДЕЛО!	нд		
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	714,48	0	696,25	64	0	19,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-696,25	-100,00	нд		
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	37,76	0	18,81	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	18,80	0	0	0	0	60	0	16,18	0	0	0	0	16	0	0	-0,01	-0,03	нд	