

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Витимэнерго", млн. рублей с НДС

за 9 месяцев 2017 года

Утверждаю
Первый заместитель директора - Главный инженер
АО "Витимэнерго"

Д. В. Хламов
(подпись)

20 17 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет				
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденно й ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
	ВСЕГО	27,95	546,04	306,70	0,00	3,65	0,00	11,65	0,00	291,40	0,00	0,00	54,88	37,18	46,70	32,69	239,34	0,00	0,00	0,00	0			
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	27,95	546,04	306,70	0,00	3,65	0,00	11,65	0,00	291,40	0,00	0,00	54,88	37,18	46,70	32,69	239,34	0,00						
01	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	26,81	33,26	23,92	0,00	3,20	0,00	9,30	0,00	11,42	0,00	0,00	23,15	7,05	20,71	8,27	9,34	0,00						
03	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	455,06	254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00	0,00	200,55	0,00							
04	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
06	Прочие инвестиционные проекты, всего	1,14	57,72	28,27	0,00	0,45	0,00	2,35	0,00	25,48	0,00	0,00	28,39	26,79	25,99	24,41	29,45	0,00						
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего		0,00	0,00													0,00							
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего		0,00	0,00													0,00							
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:		0,00	0,00													0,00							
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет					
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур				
1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:		0,00	0,00														0,00							
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:		0,00	0,00														0,00							
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:		0,00	0,00														0,00							
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:		0,00	0,00														0,00							
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	26,81	33,26	23,92	0,00	3,20	0,00	9,30	0,00	11,42	0,00	0,00	23,15	7,05	20,71	8,27	9,34	0,00							
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	22,69	18,91	21,11	0,00	3,20	0,00	9,10	0,00	8,81	0,00	0,00	18,10	4,31	18,33	7,54	-2,20	0,00							
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	22,69	18,91	21,11	0,00	3,20	0,00	9,10	0,00	8,81	0,00	0,00	18,10	4,31	18,33	7,54	-2,20	0,00							
1.2.1.2.1	Е_2001 ВЭ ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.)	3,37	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	5,14	1,72	-1,86	0,00							

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
1.2.1.2.2	Е_2002_ВЭ ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.)	0,00	4,32	7,28	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,89	0,00	0,00	5,81	2,42	5,81	2,42	-2,96	0,00					
1.2.1.2.3	Е_2003_ВЭ ПС 110 кВ Бодайбинская замена масляного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.)	5,48	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00	-0,05	0,00					
1.2.1.2.4	Е_2004_ВЭ ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.)	0,00	0,00	1,62	0,00	1,60	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	1,62	-1,62	0,00					
1.2.1.2.5	Е_2005_ВЭ ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.)	0,00	2,31	3,30	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70	1,70	-0,99	0,00					
1.2.1.2.6	Е_2006_ВЭ ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажом освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ	0,00	7,92	4,23	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00					
1.2.1.2.7	Е_2008_ВЭ Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС)	1,45	0,42	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,15	0,00					
1.2.1.2.8	Е_2009_ВЭ Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	1,23	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,20	0,13	0,07	-0,03	0,00					
1.2.1.2.9	Е_2010_ВЭ Замена измерительных трансформаторов тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.)	11,16	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,51	0,00	-0,01	0,00					
1.2.1.2.10	Е_2011_ВЭ Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП	0,00	0,21	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00					
1.2.1.2.11	Е_2012_ВЭ Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.)	0,00	1,24	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00					
1.2.1.2.12	Е_2013_ВЭ Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.)	0,00	1,60	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00					
1.2.1.2.13	Н_2025_ВЭ Замена вводных панелей на ТП	0,00	0,89	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30						

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет					
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур				
1.2.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00							
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00							
1.2.2.1.1	Н_2026_ВЭ Реконструкция ВЛ 6 и 0,4 кВ в г. Бодайбо с заменой деревянных опор на железобетонные	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00							
1.2.2.1.2	Н_2027_ВЭ Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00							
1.2.2.1.3	Н_2028_ВЭ Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00							
1.2.2.1.4	Е_2017_ВЭ Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00							
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00				
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00				
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	4,12	3,10	2,81	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	2,60	0,00	0,00	5,05	2,74	2,37	0,74	0,29	0,00							
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	4,12	2,11	1,95	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1,74	0,00	0,00	4,19	1,87	2,37	0,74	0,16	0,00							
1.2.4.1.1	Е_2018_ВЭ Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов	4,12	2,11	1,95	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1,74	0,00	0,00	4,19	1,87	2,37	0,74	0,16	0,00							
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0,00	0,99	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,13	0,00							
1.2.4.2.1	Н_2029_ВЭ Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ	0,00	0,48	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,02	0,00							
1.2.4.2.2	Н_2030_ВЭ Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00							
1.2.4.2.3	Н_2031_ВЭ Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания "диспетчерский пункт связи"	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00							

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
1.3.	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	0,00	455,06	254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00	0,00	200,55	0,00					
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	455,06	254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00	0,00	200,55	0,00					
1.3.2.1	Е_3001_ВЭ Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	0,00	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,89	0,00					
1.3.2.2	Е_3002_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СП-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	0,00	339,17	254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00	0,00	84,66	0,00					
1.3.2.3	Е_3003_ВЭ Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00					
1.4.	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
1.5.	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
1.6.	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	1,14	57,72	28,27	0,00	0,45	0,00	2,35	0,00	25,48	0,00	0,00	28,39	26,79	25,99	24,41	29,45	0,00					
1.6.1	Е_6001_ВЭ Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта)	1,08	19,57	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	1,95	1,90	0,65	0,62	17,84	0,00					
1.6.2	Н_6040_ВЭ Покупка автомобиля УАЗ пикап	0,00	1,04	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	-0,06	0,00					
1.6.3	Н_6041_ВЭ Покупка БСМТС	0,00	1,54	1,20	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	-0,05	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,34	0,00					
1.6.4	Н_6042_ВЭ Покупка бульдозера	0,00	8,08	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	8,02	8,02	8,02	8,02	0,06	0,00					
1.6.5	Покупка автомобиля грузопассажирского	0,00	3,51	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	3,49	3,49	3,49	3,49	0,01	0,00					
1.6.6	Н_6044_ВЭ Покупка катера	0,00	1,36	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	-0,25	0,00					
1.6.7	Н_6045_ВЭ Покупка автомобиля с КМУ	0,00	3,78	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	4,30	4,30	4,30	4,30	-0,52	0,00					
1.6.8	Н_6046_ВЭ Покупка ямобура	0,00	3,07	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	2,83	2,83	2,83	2,83	0,25	0,00					

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет				
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
1.6.9	Н_6053_ВЭ Покупка прибора ПКВ/М7	0,00	0,90	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,43	0,00						
1.6.10	Н_6054_ВЭ Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00						
1.6.11	Н_6055_ВЭ Покупка прибора АИМ - 90А	0,00	0,43	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,18	0,00						
1.6.12	Н_6056_ВЭ Покупка трансформаторного омметра ВИТОК	0,00	0,14	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,04	0,00						
1.6.13	Н_6057_ВЭ Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М	0,00	0,11	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	-0,03	0,00						
1.6.14	Н_6058_ВЭ Покупка цифрового мегаомметра Е6-32	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00						
1.6.15	Н_6059_ВЭ Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00						
1.6.16	Е_6004_ВЭ Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00						
1.6.17	Е_6005_ВЭ Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго"	0,00	1,13	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	1,45	1,45	1,45	-0,32	0,00						
1.6.18	Е_6006_ВЭ Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.)	0,00	1,39	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15	0,24	0,00						
1.6.19	Е_6010_ВЭ Покупка электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.6.20	Н_6019_ВЭ Покупка спутниковых телефонов	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00						
1.6.21	Н_6020_ВЭ Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00						
1.6.22	Н_6021_ВЭ Покупка бензогенератора (3 шт.)	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00						
1.6.23	Н_6022_ВЭ Покупка АЭС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5	0,00	6,71	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	6,26	0,00						

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.