

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)**

Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ				Фактическое время ограничения, час
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ		
<b>ИЮНЬ</b>												
313	г.Бодайбо ВЛ 6 кВ №1	Бурение котлована под приставку опоры №50.Установка аварийной опоры на приставку . Монтаж провода фаз "А " и "В" к изоляторам рпоры №50	01.06.2024	18:15	01.06.2024	23:00	С ограничением потребителей	01.06.2024	18:15	01.06.2024	22:51	4:36
314	г.Бодайбо ТП 21-6	Проверка предохранителей 6 кВ	01.06.2024	22:19	01.06.2024	22:30	С оганичением потребителей	01.06.2024	22:19	01.06.2024	22:30	0:11
315	г.Бодайбо ВЛ 6 кВ №8 ПП 8-1	Замена предохранителя ПТ-100 фазы "С"	01.06.2024	20:15	01.06.2024	20:23	С ограничением потребителей	01.06.2024	20:15	01.06.2024	20:23	0:08
316	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л2 от ТП 4-1.	Восстановление обрыва провода в пролете опор 11-12	02.06.2024	9:00	02.06.2024	11:00	С ограничением потребителей	02.06.2024	9:14	02.06.2024	10:25	1:11
317	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 7-5	Устранение КЗ в пролете опор1-2 на опоре № 1	02.06.2024	10:45	02.06.2024	12:00	С ограничением потребителей	02.06.2024	10:50	02.06.2024	11:20	0:30
318	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л2 от ТП 2-2	Устранение обрыва подводы к дому 56 ул Иркутская	02.06.2024	15:45	02.06.2024	17:45	С ограничением потребителей	02.06.2024	15:53	02.06.2024	16:24	0:31
319	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 2-2	Демонтаж СИП с гусака на доме ул Депутатская 32 для тушения возгорания хоз постройки	02.06.2024	21:00	02.06.2024	22:00	С ограничением потребителей	02.06.2024	21:02	02.06.2024	21:41	0:39
329	г. Бодайбо ТП 2-2 Л1	Замена неисправного ПУ ул. Депутатская 30	03.06.2024	17:00	03.06.2024	18:30	С ограничением потребителей	03.06.2024	17:05	03.06.2024	17:27	0:22
186	ПС Бодайбокская: оборудование 35 / 6 кВ	Поиск и устранение неисправности РЗ и А	04.06.2024	10:00	04.06.2024	15:00	С ограничением потребителей.	04.06.2024	10:00	04.06.2024	14:15	4:15
187	ВЛ-35 кВ Кропоткинская- Сухоложская-2	Вывод для безопасного ведения взрывных работ.	04.06.2024	12:00	04.06.2024	13:00	С ограничением потребителей.	04.06.2024	12:03	04.06.2024	12:53	0:50
181	ПС Светлый: Т1	Вывод в ремонт Т1 для замены опорного изолятора со ст.35 кВ.	04.06.2024	13:00	04.06.2024	16:00	С ограничением потребителей.	04.06.2024	13:01	04.06.2024	15:00	1:59
330	г.Бодайбо ТП 6-9 Л2	Спиливание дерева	04.06.2024	15:00	04.06.2024	16:30	С ограничением потребителей	04.06.2024	15:46	04.06.2024	16:01	0:15
331	г.Бодайбо ТП 7-5 Л4	Устранение схлеста проводов	04.06.2024	9:00	04.06.2024	11:00	С ограничением потребителей	04.06.2024	9:56	04.06.2024	10:12	0:16
332	г.Бодайбо ТП 7-4 Л1	Устранение схлеста проводов	04.06.2024	9:00	04.06.2024	10:00	С ограничением потребителей	04.06.2024	9:17	04.06.2024	9:21	0:04
333	г.Бодайбо ТП 2-1А	Устранение схлеста проводов	04.06.2024	10:00	04.06.2024	1:00	С ограничением потребителей	04.06.2024	10:30	04.06.2024	10:41	0:11
334	г.Бодайбо ТП 4-4 Л2	Восстановление обрыва провода	04.06.2024	13:00	04.06.2024	19:00	С ограничением потребителей	04.06.2024	13:48	04.06.2024	19:00	5:12
335	г.Бодайбо ТП6-4Б	Замена ПУ Лесная35	04.06.2024	16:00	04.06.2024	18:00	С ограничением потребителей	04.06.2024	16:06	04.06.2024	17:31	1:25

336	г.Бодайбо ТП 3-15 Л1	Установка 2-ух опор ул.Березнеровская 5	04.06.2024	11:00	04.06.2024	18:00	С ограничением потребителей	04.06.2024	11:05	04.06.2024	17:35	6:30
337	г.Бодайбо ТП 11-1 Т1 Л3	Восстановление обрыва проводов ул.Лыткинская 62	04.06.2024	13:00	04.06.2024	15:00	С ограничением потребителей	04.06.2024	13:36	04.06.2024	14:20	0:44
345	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 10-1	Разработка грунта под замену приставки опоры №3	05.06.2024	9:00	05.06.2024	17:00	С ограничением потребителей	05.06.2024	9:09	05.06.2024	12:30	3:21
346	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л4 от ТП 21-3	Отключение абонента, демонтаж ПУ по письму АО Аэропорт Бодайбо (расселенный дом ул.Пионерская)	05.06.2024	17:00	05.06.2024	18:00	С ограничением потребителей	05.06.2024	17:20	05.06.2024	17:47	0:27
347	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 2-3	Восстановление обрыва провода в пролете опор №6№7	05.06.2024	19:50	05.06.2024	21:30	С ограничением потребителей	05.06.2024	20:06	05.06.2024	20:25	0:19
348	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л2 от ТП 2-11	Восстановление обрыва провода "О" опоры № 13	05.06.2024	23:00	05.06.2024	1:00	С ограничением потребителей	05.06.2024	23:31	05.06.2024	23:58	0:27
343	г.Бодайбо ТП 26-9	Снятие упавшего дерева с ТП 26-9	05.06.2024	14:00	05.06.2024	16:00	С ограничением потребителей	05.06.2024	14:11	05.06.2024	16:04	1:53
349	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л6 от ТП 2-4	Замена ПУ на гараж № 53 по ул К либкнехта 47	06.06.2024	9:00	06.06.2024	11:00	С ограничением потребителей	06.06.2024	9:06	06.06.2024	10:15	1:09
350	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л1 от ТП 11-3	Восстановление обрыва провода подводки к дому.№8 оп.№4 ул Л Событий 8	06.06.2024	11:00	06.06.2024	13:00	С ограничением потребителей	06.06.2024	11:10	06.06.2024	12:02	0:52
351	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л1 от ТП 7-1	Замена ПУ 614 провода на СИП по ул Сосновая 5-2	06.06.2024	14:00	06.06.2024	16:00	С ограничением потребителей	06.06.2024	14:14	06.06.2024	15:23	1:09
352	мкр.Бисяга ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП8-7	Разработка грунта под приставку. К оп. №7 перетяжка провода в пролетах опор №7-9 выпиловка тонкомерного леса в	06.06.2024	11:50	06.06.2024	17:00	С ограничением потребителей	06.06.2024	12:47	06.06.2024	15:24	2:37
320	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 6-4Б	Замена ПУ ул. П.Порутчикова 32А(мар. Шанс)	06.06.2024	9:00	06.06.2024	12:00	С ограничением потребителей	06.06.2024	9:10	06.06.2024	11:13	2:03
321	г.Бодайбо ТП 3-4	Ревизия оборудования,чистка изоляции,уборка территории,замер температуры на соединительных	06.06.2024	13:30	06.06.2024	15:30	С ограничением потребителей	06.06.2024	14:00	06.06.2024	15:50	1:50
353	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 2-6	По заявке ООО Тепловодоресурс	07.06.2024	13:30	07.06.2024	16:30	С ограничением потребителей	07.06.2024	13:45	07.06.2024	16:50	3:05
354	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 2-6	По заявке ООО Тепловодоресурс	07.06.2024	13:30	07.06.2024	16:30	С ограничением потребителей	07.06.2024	13:53	07.06.2024	16:50	2:57
355	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 2-7	По заявке ООО Тепловодоресурс	07.06.2024	8:30	07.06.2024	11:30	С ограничением потребителей	07.06.2024	8:41	07.06.2024	11:34	2:53
360	г.Бодайбо ТП 11-3 Л2	Подключение вводного устройства потребителя КЛ 0,4 кВ на фасаде дома Иркутская 45	06.06.2024		06.06.2024		С ограничением потребителей	06.06.2024	20:43	06.06.2024	21:39	0:56
359	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 2-7	По заявке ООО Тепловодоресурс	07.06.2024	8:30	07.06.2024	11:30	С ограничением потребителей	07.06.2024	8:54	07.06.2024	11:40	2:46
361	п. Кропоткин ВЛ 6 кВ №4	Замена изолятора на опоре №4	07.06.2024	14:00	07.06.2024	15:00	С ограничением потребителей	07.06.2024	14:04	07.06.2024	14:26	0:22
362	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 2-7	По заявке ООО Тепловодоресурс	07.06.2024	14:30	07.06.2024	15:00	С ограничением потребителей	07.06.2024	14:34	07.06.2024	15:55	1:21

363	г. Бодайбо ПС 110 Бодайбинская Л4	ПП 4-4 Спил дерева с ПП; замена ПТ 160 А фазы А и В	07.06.2024	17:30	07.06.2024	18:30	С ограничением потребителей	07.06.2024	17:35	07.06.2024	18:07	0:32
339	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л2 от ТП21-6	Замена ПУ 614.0,1 по ул.Первомайская 17	08.06.2024	9:00	08.06.2024	12:00	С ограничением потребителей	08.06.2024	14:06	08.06.2024	15:25	1:19
340	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л1 от ТП 6-9	Замена ПУ 614.01 по ул.Стояновича 107 (магазин -склад Пионер)	08.06.2024	9:00	08.06.2024	12:00	С ограничением потребителей	08.06.2024	9:08	08.06.2024	10:06	0:58
364	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т2 Л1 от ТП 11-9	Бурение котлована под установку приставки к опоре №9 ул.Урицкого 13	09.06.2024	9:15	09.06.2024	13:00	С ограничением потребителей	09.06.2024	9:40	09.06.2024	10:55	1:15
323	г.Бодайбо ТП 7-4	Ревизия оборудования,чистка изоляции,уборка территории,замер температуры на соединительных	10.06.2024	13:30	10.06.2024	15:30	С ограничением потребителей	10.06.2024	13:54	10.06.2024	19:19	5:25
341	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Т2 Л3 от ТП 2-7	Замена ПУ 614.01 по ул.Розы Люксембург 28	10.06.2024	9:00	10.06.2024	12:00	С ограничением потребителей	10.06.2024	9:36	10.06.2024	11:18	1:42
356	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Т1Л9 от ТП 2-5	Подрезка деревьев в пролетах опор №6-7	10.06.2024	14:00	10.06.2024	17:00	С ограничением потребителей	10.06.2024	14:15	10.06.2024	16:55	2:40
365	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр.Л2 от ТП 2-3	Замена ввода ул. Набережная 18	10.06.2024	14:30	10.06.2024	15:30	С ограничением потребителей	10.06.2024	14:33	10.06.2024	15:23	0:50
367	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 11-2	Устранение обрыва провода ф.С в пролете опор 3-4	10.06.2024	17:00	10.06.2024	18:00	С ограничением потребителей	10.06.2024	17:02	10.06.2024	18:04	1:02
368	г.Бодайбо ВЛ 6кВ Л№7	Демонтаж дерева с пролета опор 8-9	11.06.2024	9:00	11.06.2024	10:00	С ограничением потребителей	11.06.2024	9:06	11.06.2024	9:57	0:51
369	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 3-9	Замена аварийной подводки к дому на СИП володарского4	11.06.2024	14:00	11.06.2024	16:00	С ограничением потребителей	11.06.2024	14:28	11.06.2024	15:46	1:18
373	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 от ТП 11-12	Замена неисправного ПУ на фасаде гаража №10 стояновича 79В	11.06.2024	17:00	11.06.2024	18:00	С ограничением потребителей	11.06.2024	17:11	11.06.2024	17:36	0:25
374	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л4. Л5 от ТП 3-10	Восстановление обрыва провода . В пролете 34	11.06.2024	20:45	11.06.2024	21:45	С ограничением потребителей	11.06.2024	20:30	11.06.2024	21:50	1:20
342	г.Бодайбо ВЛ 0,4 гр.Л2 от ТП1-3	Замена ПУ 614.01 гр.Л2 от ТП 1-3	11.06.2024	9:00	11.06.2024	12:00	С ограничением потребителей	11.06.2024	9:40	11.06.2024	11:42	2:02
189	ПС 35 кВ Хомолхо: Т1	Т1 вывод в резерв для переключения ПБВ	11.06.2024	13:30	11.06.2024	14:00	С ограничением потребителей.	11.06.2024	13:00	11.06.2024	13:29	0:29
191	ВЛ 35 кВ Артемовская- Макалакская участок от АП № 69 до ПС Мамалакская.	Ремонт провода на АП№99	11.06.2024	14:11	11.06.2024	19:00	С ограничением потребителей.	11.06.2024	14:11	11.06.2024	18:06	3:55
324	г.Бодайбо ТП 11-15	Ревизия оборудования,чистка изоляции,уборка территории,замер температуры на соединительных	13.06.2024	13:30	13.06.2024	15:30	С ограничением потребителей	13.06.2024	13:44	13.06.2024	15:21	1:37
357	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л2от ТП 4-4	Подрезка деревьев в пролетах опор №8-9	13.06.2024	9:00	13.06.2024	12:00	С ограничением потребителей	13.06.2024	9:36	13.06.2024	10:24	0:48
358	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 1-5	По заявке ООО Тепловодоресурс	13.06.2024	9:00	13.06.2024	10:00	С ограничением потребителей	13.06.2024	9:08	13.06.2024	11:51	2:43
375	мкр. Бисяга ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 8-7	Замена ПУ ул. Нагорная 1-2	13.06.2024	10:00	13.06.2024	11:30	С ограничением потребителей	13.06.2024	10:03	13.06.2024	10:35	0:32

371	г.Бодайбо ВЛ 6кВ Л№4 от ПП 4-4	Замена опор 132-136	14.06.2024	9:00	14.06.2024	17:00	С ограничением потребителей	14.06.2024	9:05	14.06.2024	15:16	6:11
382	г.Бодайбо ВЛ 6кВ Л№4	Демонтаж Аварийной траверсы, монтаж крюковых изоляторов на А обр. опоре №11	14.06.2024	9:00	14.06.2024	11:00	С ограничением потребителей	14.06.2024	9:08	14.06.2024	11:02	1:54
383	мкр. Бисяга ВЛ 6 кВ Л8 от ПП 8-2	ТП 8-7 замена проходных изоляторов 6кВ замена разрядников	14.06.2024	14:00	14.06.2024	18:00	С ограничением потребителей	14.06.2024	14:51	14.06.2024	17:21	2:30
384	Бодайбо. ПП8-1	Откл ПП8-1 . Вкл Р 6кВ на ВЛ Л№8 опора №155. вкл ПП8-1	14.06.2024	20:15	14.06.2024	21:30	С ограничением потребителей	14.06.2024	20:32	14.06.2024	22:23	1:51
385	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 1-6	Восстановление обрыва провода в пролете 15-16, подрезка деревьев	15.06.2024	16:25	15.06.2024	19:00	С ограничением потребителей	15.06.2024	16:56	15.06.2024	18:49	1:53
386	ПП8-1 ВЛ 6 кВ №8	Замена ПТ -80 фазы " С"	15.06.2024	18:23	15.06.2024	18:27	С ограничением потребителей	15.06.2024	18:23	15.06.2024	18:27	0:04
387	г.Бодайбо ТП 2-10 РУ -2 0,4кВ	Отсоединение сгоревшего кабеля от Рубильника гр.Л 2 магазин "Прогресс" ул.Урицкого 63 Б	15.06.2024	19:14	15.06.2024	19:19	С ограничением потребителей	15.06.2024	19:14	15.06.2024	19:19	0:05
388	г.Бодайбо ТП 2-10 РУ -2 0,4кВ	Замена кабельной вставки гр Л2 до опоры №1	16.06.2024	12:00	16.06.2024	13:00	С ограничением потребителей	16.06.2024	12:03	16.06.2024	12:45	0:42
192	ПС Артемовская: Т1	БВР: демонтаж шинпровода 35кВ от Т2	17.06.2024	13:00	17.06.2024	17:30	С ограничением потребителей.	17.06.2024	13:09	17.06.2024	16:34	3:25
193	ВЛ 35 кВ Артемовская- Макалакская с отп.	Замена траверс на П-обр опорах №192, 198	17.06.2024	13:00	17.06.2024	17:30	С ограничением потребителей.	17.06.2024	13:06	17.06.2024	17:05	3:59
366	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 3-2	Отключение потребителя по заявке СТ и УЭЭ по ул. Володарского 25	17.06.2024	10:00	17.06.2024	12:00	С ограничением потребителей	17.06.2024	10:08	17.06.2024	10:57	0:49
372	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 4-2	Демонтаж ПУ с опоры для объединения 2-х вводов по заявлению потребителя	17.06.2024	14:00	17.06.2024	16:00	С ограничением потребителей	17.06.2024	14:23	17.06.2024	15:20	0:57
326	ВЛ 6 кВ Кяхтинская ДБО - Звездочка	Замена опор № 221;222;223;230	17.06.2024	8:00	21.06.2024	17:00	С ограничением потребителей	17.06.2024	8:39	21.06.2024		15:21
377	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л3 Т2 от ТП 11-1	Установка однофазных ПУ Меркурий 208 на оп. ВЛ 0,4 кВ ул. Разведчиков д. 6 кв. 1 (ИП Чижов А.Н.)	18.06..2024	11:20	18.06..2024	13:00	С ограничением потребителей	18.06.2024	11:26	18.06.2024	12:12	0:46
378	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 1-1	Установка однофазных ПУ Меркурий 208 на оп. ВЛ 0,4 кВ ул. Подстанция 9(ИП Чижов А.Н.)	18.06..2024	8:30	18.06..2024	9:30	С ограничением потребителей	18.06.2024	8:50	18.06.2024	9:43	0:53
379	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 Т2 от ТП 11-1	Установка однофазных ПУ Меркурий 208 на оп. ВЛ 0,4 кВ ул. Подстанция 3 (ИП Чижов А.Н.)	18.06..2024	10:00	18.06..2024	11:00	С ограничением потребителей	18.06.2024	10:03	18.06.2024	11:09	1:06
380	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 от ТП 11-12	Установка однофазных ПУ Меркурий 208 на оп. (ИП Чижов А.Н.)	18.06..2024	13:10	18.06..2024	14:00	С ограничением потребителей	18.06.2024	13:20	18.06.2024	14:03	0:43
381	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л4 от ТП 1-3	Установка однофазных ПУ Меркурий 208 на оп. ВЛ 0,4 кВ ул.Лесная 49 кв.2 (ИП Чижов А.Н.)	18.06.2024	16:20	18.06..2024	17:20	С ограничением потребителей	18.06.2024	16:29	18.06.2024	17:20	0:51
393	мкр.Бисяга ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 8-8	Замена провода в пролетах опор № 10А - №14 А, переключение насосной станции	18.06.2024	13:00	18.06.2024	16:30	С ограничением потребителей	18.06.2024	13:08	18.06.2024	15:26	2:18
183	ПС Вачинская: Т2	Текущий ремонт	18.06.2024	9:00	18.06.2024	16:00	С ограничением потребителей.	18.06.2024	10:07	18.06.2024	14:55	4:48
389	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП21-6	Установка однофазного ПУ Меркурий 208 на опоре ВЛ по адресу ул.Аэропортовая д.14 (ИП Чижов)	19.06.2024	0,694444	19.06.2024	17:30	С ограничением потребителей	19.06.2024	16:44	19.06.2024	17:12	0:28

390	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 11-3	Установка однофазных ПУ Меркурий 208 на опоре ВЛ по адресам:Ленских Событий д.: кв 1/2, Ремесленная д.34	19.06.2024	8:30	19.06.2024	11:00	С ограничением потребителей	19.06.2024	8:37	19.06.2024	10:21	1:44
391	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л3 от ТП 11-3	Установка однофазного ПУ Меркурий 208 на опоре ВЛ ул.Рудная д.3 кв 1/2 (ИП Чижов)	19.06.2024	11:30	19.06.2024	15:00	С ограничением потребителей	19.06.2024	11:33	19.06.2024	13:04	1:31
392	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л 2 от ТП 2-11	Установка однофазного ПУ Меркурий 208 на опоре ВЛ по адресу к.Либкнехта д.70 кв 1 (ИП Чижов)	19.06.2024	15:20	19.06.2024	16:20	С ограничением потребителей	19.06.2024	15:28	19.06.2024	16:15	0:47
190	ПС Вачинская: В-6 Резерв яч.№7,9,10,13; В-6 Л4,Л5,Л6, Л7, Л8.	Текущий ремонт	19.06.2024	9:00	19.06.2024	17:00	С ограничением потребителей.	19.06.2024	10:10	19.06.2024	14:24	4:14
394	г.Бодайбо ТП 11-13А	Ревизия изоляции,уборка территории,замер температуры соединительных контактов	19.06.2024	13:30	19.06.2024	15:30	С ограничением потребителей	19.06.2024	13:45	19.06.2024	15:13	1:28
184	ПС Вачинская: Т 1, МВ-35 Т1	Текущий ремонт	19.06.2024	9:00	19.06.2024	17:05	С ограничением потребителей.	19.06.2024	10:05	19.06.2024	15:35	5:30
408	п Мамакан ТП1-4	п Мамакан ТП1-4 Замена вентильных разрядников	19.06.2024	14:00	19.06.2024	17:00	С ограничением потребителей	19.06.2024	15:17	19.06.2024	16:15	0:58
409	п Мамакан ТП 2-1	п Мамакан ТП 2-1 Замена проходного изолятора в РУ 10 кВ	19.06.2024	14:00	19.06.2024	17:00	С ограничением потребителей	19.06.2024	14:17	19.06.2024	15:25	1:08
410	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л1 от ТП 3-2	Восстановление ввода в дом ул.Володарского 27.	19.06.2024	18:44	19.06.2024	19:30	С ограничением потребителей	19.06.2024	18:45	19.06.2024	19:09	0:24
396	п.Артем ТП 2-4	Обслуживание эл.оборудования	20.06.2024	8:30	20.06.2024	13:00	С ограничением потребителей	20.06.2024	9:56	20.06.2024	11:20	1:24
325	г.Бодайбо ТП 24-1	Ревизия оборудования,чистка изоляции,уборка территории,замер температуры на соединительных контактах	20.06.2024	13:30	20.06.2024	15:30	С ограничением потребителей	20.06.2024	14:10	20.06.2024	15:24	1:14
407	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП 2-3	Технологическое присоединение ул Советская 3. гараж №1 замена ввода ул советская 2 по заявлению потребителя	20.06.2024	13:30	20.06.2024	16:00	С ограничением потребителей	20.06.2024	13:35	20.06.2024	14:49	1:14
207	ВЛ 35 кВ Андреевская-Красноармейская с отп.	Устранение технологического нарушения в анкерном пролете №4-15.	20.06.2024	12:48	20.06.2024	22:00	С ограничением потребителей.	20.06.2024	12:48	20.06.2024	17:51	5:03
197	ВЛ-110 кВ Невский - Перевоз с отп.	Вырубка опасных деревьев, поросли под проводами ВЛ в прол.оп.№ 483-484, 489-492, 503-504, 523-524, 648-650.	21.06.2024	8:00	21.06.2024	18:00	С ограничением потребителей.	21.06.2024	8:28	21.06.2024	18:46	10:18:00
209	ПС Светлый: ЛР-110	Замена опорного изолятора ЛР-110 ф.С.	21.06.2024	11:00	21.06.2024	17:00	С ограничением потребителей.	21.06.2024	12:33	21.06.2024	14:35	2:02:00
208	ВЛ-110 кВ Кропоткинская - Невский	ПС Невский текущий ремонт ШР-110 ТН и ТН-110.	21.06.2024	8:00	21.06.2024	18:00	С ограничением потребителей.	21.06.2024	8:33	21.06.2024	18:42	10:09
403	г. Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Л1 Т1 от ТП 2-5	Подключение потребителя, уст ПУ " Энергомера 308" по наряду 181 ПН	21.06.2024	9:00	21.06.2024	11:00	С ограничением потребителей	21.06.2024	9:30	21.06.2024	10:54	1:24
404	г.Бодайбо ВЛ 0.4кВ гр Л2 ТП 8-1А	Установка однофазных ПУ на опоре ул. Сорокинская 57А Чижов	21.06.2024	13:30	21.06.2024	15:30	С ограничением потребителей	21.06.2024	13:50	21.06.2024	15:22	1:32
405	г.Бодайбо ВЛ 0.4кВ гр Л3 ТП 2-1А	Установка однофазных ПУ на опоре ул. Труда 13Б. А. Сергеева 15 Чижов	21.06.2024	16:00	21.06.2024	18:00	С ограничением потребителей	21.06.2024	16:12	21.06.2024	17:13	1:01
406	г.Бодайбо ВЛ 0.4кВ гр Л7 РУ-1 ТП 2-10	Установка однофазных ПУ на опоре ул. К.Либкнехта 86. о.Кошевого 5 и 10В Чижов	21.06.2024	8:30	21.06.2024	11:30	С ограничением потребителей	21.06.2024	8:41	21.06.2024	11:01	2:20

399	Перевоз ЛН№1 ТП 6/0,4кВ №5. №7	Техническое обслуживание	21.06.2024	8:00	21.06.2024	16:45	С ограничением потребителей	21.06.2024	9:27	21.06.2024	17:00	7:33
327	г.Бодайбо ТП 8-1А	Ревизия оборудования, чистка изоляции, уборка территории, замер температуры на соединительных контактах	21.06.2024	13:30	21.06.2024	15:30	С ограничением потребителей	21.06.2024	13:50	21.06.2024	15:22	1:32
395	г.Бодайбо ВЛ 6кВ Л №8 от ПП 8-1	Замена итраверсы на А-образной опоре №7(отпайка к ТП 8-10 (энергетик)	22.06.2024	9:00	22.06.2024	11:00	С ограничением потребителей	22.06.2024	9:39	22.06.2024	11:54	2:15
411	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л1 от ТП 26-2	Установка однофазных ПУ на опоре ул. Стояновича 100А лодочная станция Лесная (ИП Чижов)	22.06.2024	14:00	22.06.2024	17:00	С ограничением потребителей	22.06.2024	9:05	22.06.2024	11:01	1:56
412	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л1 от ТП 3-4	Установка однофазных ПУ на опоре ул.Стояновича 52а кафе Серокурова(ИП Чижов)	22.06.2024	17:30	22.06.2024	18:30	С ограничением потребителей	22.06.2024	9:35	22.06.2024	15:52	6:17
401	п.Кропоткин ТП 4-1 Л1	Перенос ПУ на опору	24.06.2024	13:30	24.06.2024	16:00	С ограничением потребителей	24.06.2024	13:38	24.06.2024	14:55	1:17
398	п.Артем ТП 10-2. ТП 10-3	Обслуживание эл.оборудования	24.06.2024	9:00	24.06.2024	17:00	С ограничением потребителей	24.06.2024	9:53	24.06.2024	15:57	6:04
185	ВЛ-35 кВ Бодайбинская - Кяхтинская	Замена траверс на оп.АП № 3,36,50; П № 42,43,49,51,68.	24.06.2024	9:00	26.06.2024	16:00	С ограничением потребителей.	24.06.2024	9:04	26.06.2024	15:44	54:40:00
200	ПС Апрельская: Т1, МВ-35.	Текущий ремонт	25.06.2024	10:00	25.06.2024	15:00	С ограничением потребителей.	25.06.2024	10:52	25.06.2024	13:46	2:54:00
413	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л1 от ТП 26-5	Установка трехфазного ПУ Меркурий 238 на опоре ВЛ ул.Набережная 28. Чижов	25.06.2024	9:00	25.06.2024	12:00	С ограничением потребителей	25.06.2024	9:23	25.06.2024	11:25	2:02
414	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр.Л1 от ТП 26-5	Замена опоры №9	25.06.2024	9:00	25.06.2024	12:00	С ограничением потребителей	25.06.2024	9:04	25.06.2024	11:30	2:26
415	г.Бодайбо ВЛ 6кВ №4	Замена опор 136.137. подрезка деревьев в пролетах опор 23-26	26.06.2024	9:00	26.06.2024	15:00	С ограничением потребителей	26.06.2024	9:05	26.06.2024	14:50	5:45
416	п.Артем ТП 10-2. ТП 10-3	Реконструкция ввода 6кВ	25.06.2024	10:00	25.06.2024	15:00	С ограничением потребителей	25.06.2024	11:47	25.06.2024	14:50	3:03
417	ПС Ежовская Л №5 ВЛ 6кВ	п.Балахнинский ТО КТПН 5-2 ТМ 560 кВа. ТМЗ-1000кВа . Замена опорного изолятора фаза В	26.06.2024	14:00	26.06.2024	16:00	С ограничением потребителей	26.06.2024	14:13	26.06.2024	16:37	2:24
418	п МамаканТП 2-3	ТО	26.06.2024	13:15	26.06.2024	16:00	С ограничением потребителей	26.06.2024	13:28	26.06.2024	15:22	1:54
419	п МамаканТП 1-5	ТО	26.06.2024	9:00	26.06.2024	11:00	С ограничением потребителей	26.06.2024	9:20	26.06.2024	11:00	1:40
421	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ гр Т1Л5 от ТП 2-7	Подключение потребителя по заявке СТ и УЭЭ ул Октябрьская 26-2	28.06.2024	14:00	28.06.2024	15:00	С ограничением потребителей	28.06.2024	14:03	28.06.2024	14:45	0:42
328	г.Бодайбо ТП 7-13	Ревизия оборудования, чистка изоляции, уборка территории, замер температуры на соединительных контактах	27.06.2024	13:30	27.06.2024	15:30	С ограничением потребителей	27.06.2024	14:09	27.06.2024	15:12	1:03
420	ПС Мамаканская ВЛ 10 кВ № 1	Выпиловка тонкомерного леса в пролетах опор № 3-4 № 26-29	27.06.2024	9:00	27.06.2024	15:00	С ограничением потребителей	27.06.2024	9:12	27.06.2024	15:13	6:01
212	ПС 110кВ Артемовская: ЗРУ 6кВ 2СШ 6кВ	Замена проходных изоляторов	28.06.2024	9:00	28.06.2024	16:00	С ограничением потребителей.	28.06.2024	11:14	28.06.2024	15:18	4:04:00
213	ПС 110кВ Артемовская: Т1	Монтаж шинпровода 35кВ от Т2	28.06.2024	9:00	28.06.2024	16:00	С ограничением потребителей.	28.06.2024	10:10	28.06.2024	15:53	5:43:00

214	ВЛ-35кВ Артемовская- Макалакская с отп	Сборка, установка П обр.опоры № 37	28.06.2024	9:30	28.06.2024	15:30	С ограничением потребителей.	28.06.2024	9:34	28.06.2024	15:53	6:19:00
224	ВЛ-35 кВ Вачинская - Н.Угахан	Поиск и устранение технологического нарушения	30.06.2024	15:20	01.07.2024	17:00	С ограничением потребителей.	30.06.2024	15:20	30.06.2024	20:21	5:01:00