

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2024 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2024** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-701-мр от 13.11.2023 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%		
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	-100,00	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	-	-	-	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	-100,00	
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	-	-	-	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	1108,20	300,9	807,30	663,75	47,62	35,03	34,98	318,73	12,65	234,88	0,00	75,11	0,00	763,28	-616,13	-92,83		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	534,27	91,13	443,14	391,86	37,78	35,03	34,17	165,33	3,60	158,88	0,00	32,62	0,00	408,97	-354,08	-90,36		
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	534,27	91,13	443,14	391,86	37,78	35,03	34,17	165,33	3,60	158,88	0,00	32,62	0,00	408,97	-354,08	-90,36		
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L 2093 ВЭ	9,31	0	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	9,31	-9,31	-100,00		
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L 2088 ВЭ	265,46	57,19	208,27	157,32	34,17	0,00	34,17	47,20	0,00	105,00	0,00	5,12	0,00	174,10	-123,15	-78,28		
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L 2090 ВЭ	-	-	-	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00		
1.2.1.2.4	Реконструкция ПС 110 кВ Мараканская	L 2096 ВЭ	218,3	0,00	218,30	218,30	0,00	35,03	0,00	109,37	0,00	46,40	0,00	27,50	0,00	218,30	-218,30	-100,00		
1.2.1.2.5	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	41,20	33,94	7,26	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	7,26	-6,93	-100,00		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	493,09	131,09	362,00	267,89	7,91	0,00	0,00	151,00	7,91	74,40	0,00	42,49	0,00	354,09	-259,98	-97,05		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	493,09	131,09	362,00	267,89	7,91	0,00	0,00	151,00	7,91	74,40	0,00	42,49	0,00	354,09	-259,98	-97,05		
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	176,51	131,09	45,42	42,13	7,91	0,00	0,00	27,30	7,91	6,36	0,00	8,47	0,00	37,51	-34,22	-81,22		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Артемовская с заменой деревянных опор на металлические	Н 2071 ВЭ	316,58	0,00	316,58	225,76	0,00	0,00	0,00	123,70	0,00	68,04	0,00	34,02	0,00	316,58	-225,76	-100,00	
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	80,84	78,68	2,16	4,00	1,93	0,00	0,80	2,40	1,13	1,60	0,00	0,00	0,00	0,23	-2,07	-51,66	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	80,84	78,68	2,16	4,00	1,93	0,00	0,80	2,40	1,13	1,60	0,00	0,00	0,00	0,23	-2,07	-51,66	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	80,84	78,68	2,16	4,00	1,93	0,00	0,80	2,40	1,13	1,60	0,00	0,00	0,00	0,23	-2,07	-51,66	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программы перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	1 186,43	997,42	189,01	44,64	56,51	0,00	49,15	17,70	7,36	26,94	0,00	0,00	0,00	132,50	11,87	26,58	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	45,36	15,32	30,04	27,04	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	30,04	-27,04	-100,00	
1.4.2	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	1 141,07	982,10	158,97	17,60	56,51	0,00	49,15	0,00	7,36	17,60	0,00	0,00	0,00	102,46	38,91	221,06	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	1 043,66	782,75	260,91	260,91	9,11	10,00	0,23	2,20	8,88	0,00	0,00	248,71	0,00	251,99	-251,80	-96,51	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Л 6051 ВЭ	10,00	0,00	10,00	10,00	8,54	10,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	-1,46	-14,59	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Л 6052 ВЭ	2,20	0	2,20	2,20	0,38	0,00	0,23	2,20	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	-1,82	-82,70	
1.6.3	Приобретение и монтаж автоматического шлабума на ПБ АО "Витимэнерго"	О 6062 ВЭ	-	-	-	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	
1.6.4	Возврат заемных средств, без НДС	н.д.	1 031,46	782,75	248,71	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,71	0,00	248,71	-248,71	-100,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			3 338,29	2 081,07	1 257,22	969,30	114,62	45,03	84,35	338,63	30,26	261,82	0,00	323,82	0,00	1 147,77	-854,68	-88,18	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	1 108,20	300,9	807,30	663,75	47,62	35,03	34,98	318,73	12,65	234,88	0,00	75,11	0,00	763,28	-616,13	-92,83	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	1 186,43	997,42	189,01	44,64	56,51	0,00	49,15	17,70	7,36	26,94	0,00	0,00	0,00	132,50	11,87	26,58	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 043,66	782,75	260,91	260,91	9,11	10,00	0,23	2,20	8,88	0,00	0,00	248,71	0,00	251,99	-251,80	-96,51	