

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт											План	Факт										
				Всего	Всего					II квартал						Всего	Всего					II квартал				
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты			Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том	Г	391,86	37,78	0,00	0,00	37,78	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	326,55	13,16	0,00	13,16	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L 2093 ВЭ	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L 2088 ВЭ	157,32	34,17	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L 2090 ВЭ	-	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	-	13,16	0,00	13,16	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.4	Реконструкция ПС 110 кВ Мараканская	L 2096 ВЭ	218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.5	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	H 2079 ВЭ	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	267,89	7,91	0,00	0,00	7,91	0,00	7,91	0,00	0,00	7,91	0,00	223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	267,89	7,91	0,00	0,00	7,91	0,00	7,91	0,00	0,00	7,91	0,00	223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6,0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	H 2036 ВЭ	42,13	7,91	0,00	0,00	7,91	0,00	7,91	0,00	0,00	7,91	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Артемовская с заменой деревянных опор на металлические	H 2071 ВЭ	225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	4,00	1,93	0,00	0,17	1,72	0,04	1,13	0,00	0,11	0,99	0,02	3,33	1,65	0,00	0,17	1,43	0,04	0,97	0,00	0,11	0,83	0,02		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт											План	Факт										
				Всего	Всего					II квартал						Всего	Всего					II квартал				
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты			Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.		
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	4,00	1,93	0,00	0,17	1,72	0,04	1,13	0,00	0,11	0,99	0,02	3,33	1,65	0,00	0,17	1,43	0,04	0,97	0,00	0,11	0,83	0,02		
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	4,00	1,93	0,00	0,17	1,72	0,04	1,13	0,00	0,11	0,99	0,02	3,33	1,65	0,00	0,17	1,43	0,04	0,97	0,00	0,11	0,83	0,02		
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	44,64	56,51	0,00	56,51	0,00	0,00	7,36	0,00	7,36	0,00	0,00	40,13	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00	0,00		
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	17,60	56,51	0,00	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	17,60	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00	0,00		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)											Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)												
			План	Факт											План	Факт										
				Всего	Всего					II квартал						Всего	Всего					II квартал				
					Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты			Всего, в том числе:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты					
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.2.1.	7.2.2.	7.2.3.	7.2.4.	7.2.5.		
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	260,91	9,11	0,00	0,01	8,84	0,26	8,88	0,00	0,01	8,62	0,26	10,16	7,64	0,00	0,01	7,37	0,26	7,45	0,00	0,01	7,18	0,26		
1.6.1	Приобретение спецтехники	L 6051 ВЭ	10,00	8,54	0,00	0,00	8,29	0,25	8,54	0,00	0,00	8,29	0,25	8,33	7,16	0,00	0,00	6,91	0,25	7,16	0,00	0,00	6,91	0,25		
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	L 6052 ВЭ	2,20	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	1,83	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00		
1.6.3	Приобретение и монтаж автоматического шлагбаума на ПБ АО "Витимэнерго"	O 6062 ВЭ	-	0,19	0,00	0,01	0,17	0,00	0,19	0,00	0,01	0,17	0,004	-	0,16	0,00	0,01	0,14	0,00	0,16	0,00	0,01	0,14	0,004		
1.6.4	Возврат заемных средств, без НДС	нд	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			969,30	114,62	1,38	56,69	56,25	0,30	30,26	1,38	7,49	21,12	0,28	603,42	74,31	1,38	63,84	8,80	0,30	21,55	1,38	11,89	8,01	0,28		
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00		
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	663,75	47,62	0,00	0,17	47,41	0,04	12,65	0,00	0,11	12,51	0,02	553,13	14,81	0,00	13,33	1,43	0,04	2,97	0,00	2,12	0,83	0,02		
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	44,64	56,51	0,00	56,51	0,00	0,00	7,36	0,00	7,36	0,00	0,00	40,13	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00	0,00		
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	260,91	9,11	0,00	0,01	8,84	0,26	8,88	0,00	0,01	8,62	0,26	10,16	7,64	0,00	0,01	7,37	0,26	7,45	0,00	0,01	7,18	0,26		