

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  
за 4 квартал 2024 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2025 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Технологическое присоединение,	Г	22,88	0	н.д.	22,88	22,88	10,20	0	0	0	1,38	22,88	0	0	8,83	н.д.	12,68	-12,68	-55,41	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	22,88	0	н.д.	22,88	22,88	10,20	0,00	0,00	0,00	1,38	22,88	0,00	0,00	8,83	н.д.	12,68	-12,68	-55,41	
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	22,88	0	н.д.	22,88	22,88	10,20	0,00	0,00	0,00	1,38	22,88	0,00	0,00	8,83	н.д.	12,68	-12,68	-55,41	Длительный срок изготовления и доставки оборудования (ПКУ). Проект будет включен в корректировку 2025 года.
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	1 115,75	336,54	н.д.	779,21	108,30	104,28	0,00	11,84	26,74	2,97	47,01	34,68	34,55	54,79	н.д.	674,93	-4,02	-3,71	0
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	891,56	146,51	н.д.	745,05	74,14	70,82	0,00	11,155	6,26	2,00	40,38	21,99	27,50	35,67	н.д.	674,23	-3,32	-4,48	0
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	891,56	146,51	н.д.	745,05	74,14	70,82	0,00	11,16	6,26	2,00	40,38	21,99	27,50	35,67	0,00	674,23	-3,32	-4,48	0
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L 2093 ВЭ	6,66	0,00	н.д.	6,66	6,66	6,66	0,00	0,00	6,26	0,00	0,40	0,00	0,00	6,66	н.д.	0,00	0,00	-0,04	0
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L 2088 ВЭ	762,14	63,73	н.д.	698,41	27,50	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	24,19	н.д.	674,22	-3,31	-12,05	Экономия по результатам конкурсных процедур. Срок проведения работ продлен на 2025 год.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L 2090 ВЭ	84,62	52,81	н.д.	31,81	31,81	31,81	0,00	11,16	0,00	2,00	31,81	18,41	0,00	0,25	н.д.	0,00	0,00	0,01	0
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	H 2079 ВЭ	38,14	29,97	н.д.	8,17	8,17	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	3,58	0,00	4,58	н.д.	0,01	-0,01	-0,08	0
1.2.2	<b>Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:</b>	Г	150,54	119,71	н.д.	30,83	30,83	27,02	0,00	0,00	18,48	0,00	5,30	12,41	7,05	14,61	н.д.	3,81	-3,81	-12,36	0
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	150,54	119,71	н.д.	30,83	30,83	27,02	0,00	0,00	18,48	0,00	5,30	12,41	7,05	14,61	0,00	3,81	-3,81	-12,36	0
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6,0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо (ул. Стояновича, ул. Красноармейская, ул. Лыткинская, ул. К. Либкнехта, ул. Труда, ул. Володарского, ул. 30-лет Победы, ул. А. Сергеева, ул. Нагорная, ул. 60-лет Октября, ул. П. Поручикова, ул. Иркутская, ул. Р. Люксембург, ул. Депутатская, ул. Октябрьская, ул. О. Кошевого)	H 2036 ВЭ	150,54	119,71	н.д.	30,83	30,83	27,02	0,00	0,00	18,48	0,00	5,30	12,41	7,05	14,61	н.д.	3,81	-3,81	-12,36	0
1.2.2.2	<b>Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:</b>	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0
1.2.3	<b>Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:</b>	Г	73,65	70,32	н.д.	3,33	3,33	6,44	0,00	0,68	2,00	0,97	1,33	0,29	0,00	4,51	н.д.	-3,11	3,11	93,46	0
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	73,65	70,32	н.д.	3,33	3,33	6,44	0,00	0,68	2,00	0,97	1,33	0,29	0,00	4,51	н.д.	-3,11	3,11	93,46	0
1.2.3.1.1	Расширение АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях	H 2037 ВЭ	73,65	70,32	н.д.	3,33	3,33	6,44	0,00	0,68	2,00	0,97	1,33	0,29	0,00	4,51	н.д.	-3,11	3,11	93,46	0
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.4	<b>Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:</b>	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0
1.3	<b>Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:</b>	Г	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0
1.4	<b>Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:</b>	Г	950,39	830,58	0,00	119,81	119,81	119,74	40,96	40,74	0,00	9,76	31,21	33,81	47,64	35,43	н.д.	0,07	-0,07	-0,06	0
1.4.1	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	13,07	10,78	0	2,29	2,29	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,23	0,00	0,00	н.д.	0,06	-0,06	-2,64	0
1.4.2	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	937,32	819,80	0	117,52	117,52	117,51	40,96	40,74	0,00	9,76	28,92	31,58	47,64	35,43	н.д.	0,01	-0,01	-0,01	0
1.5	<b>Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:</b>	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0
1.6	<b>Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:</b>	Г	201,70	0,00	н.д.	201,70	20,37	10,20	8,33	0,19	12,04	7,45	0,00	0,25	0,00	2,31	н.д.	191,50	-10,17	-49,94	0
1.6.1	Приобретение спецтехники	Л 6051 ВЭ	8,33	0,00	н.д.	8,33	8,33	8,60	8,33	0,00	0,00	7,16	0,00	0,07	0,00	1,37	н.д.	-0,26	0,27	3,21	0
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Л 6052 ВЭ	1,83	0,00	н.д.	1,83	1,83	1,44	0,00	0,19	1,83	0,13	0,00	0,19	0,00	0,94	н.д.	0,39	-0,39	-21,31	0
1.6.3	Приобретение и монтаж автоматического шлабума на ПБ АО "Витимэнерго"	О 6062 ВЭ	0,21	0,00	н.д.	0,21	0,21	0,16	0,00	0,00	0,21	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,05	-0,05	-23,62	0

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.6.4	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	191,32	0,00	н.д.	191,32	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	191,32	-10,00	-100,00	0
1.6.5	Возврат заемных средств, без НДС	-	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0
1.6.5.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полосе и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	-	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>			<b>2 290,72</b>	<b>1 167,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123,60</b>	<b>271,36</b>	<b>244,42</b>	<b>49,29</b>	<b>52,76</b>	<b>38,78</b>	<b>21,55</b>	<b>101,10</b>	<b>68,75</b>	<b>82,19</b>	<b>101,36</b>	<b>н.д.</b>	<b>879,18</b>	<b>-26,94</b>	<b>-9,93</b>	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	22,88	0,00	н.д.	22,88	22,88	10,20	0,00	0,00	0,00	1,38	22,88	0,00	0,00	8,83	н.д.	12,68	-12,68	-55,41	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	1 115,75	336,54	н.д.	779,21	108,30	104,28	0,00	11,84	26,74	2,97	47,01	34,68	34,55	54,79	н.д.	674,93	-4,02	-3,71	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	950,39	830,58	н.д.	119,81	119,81	119,74	40,96	40,74	0,00	9,76	31,21	33,81	47,64	35,43	н.д.	0,07	-0,07	-0,06	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0,00	н.д.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	н.д.	0	0	0	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	201,70	0,00	н.д.	201,70	20,37	10,20	8,33	0,19	12,04	7,45	0,00	0,25	0,00	2,31	н.д.	191,50	-10,17	-49,94	