

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2024

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2024 года				Причины отклонений
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства		
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт		Шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	22,88	0,00	22,88	0,00	0,00	0,032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-22,88	-100,00	н.д.
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	22,88	0,00	22,88	0,00	0,00	0,032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-22,88	-100,00	н.д.
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О_1001_ВЭ	22,88	0,00	22,88	0,00	0,00	0,032	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-22,88	-100	см. вкладку 1Ф
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	1 115,75	0,00	209,69	23,56	0,00	1,84	0,00	127	0,00	211,05	19,52	0,00	1,84	0,0	259	0,00	0,00	1,36	1	н.д.
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	891,56	0,00	99,45	17,26	0,00	0,00	0,00	19	0,00	94,88	17,26	0,00	0,00	0,0	2	0,00	0,00	-4,57	-5	н.д.
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	891,56	0,00	99,45	17,26	0,00	0,00	0,00	19	0,00	94,88	17,26	0,00	0,00	0,0	2	0,00	0,00	-4,57	-5	н.д.
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L_2093 ВЭ	6,66	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-6,66	-100	Монтажные работы перенесены на 2025 год
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L_2088 ВЭ	762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L_2090 ВЭ	84,62	0,00	84,62	16,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	86,71	16,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	2,09	2	В стоимость основного средства включены проценты по займам, взятым на реализацию данного проекта
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н_2079 ВЭ	38,14	0,00	8,17	1,26	0,00	0,00	0,00	1	0,00	8,16	1,26	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	-0,01	0	см. вкладку 1Ф

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2024 года				Причины отклонений
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства		
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км.ЛЭП	МВт		Шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км.ЛЭП					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	150,54	0,00	106,91	6,30	0,00	1,84	0,00	5,00	0,00	109,73	2,26	0,00	1,84	0,00	3,00	0,00	0,00	2,82	3	н.д.
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	150,54	0,00	106,91	6,30	0,00	1,84	0,00	5,00	0,00	109,73	2,26	0,00	1,84	0,00	3,00	0,00	0,00	2,82	3	н.д.
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо (ул. Стояновича, ул. Красноармейская, ул. Лыткинская, ул. К. Либкнехта, ул. Труда, ул. Володарского, ул. 30-лет Победы, ул. А. Сергеева, ул. Нагорная, ул. 60-лет Октября, ул. П. Поручикова, ул. Иркутская, ул. Р. Люксембург, ул. Депутатская, ул. Октябрьская, ул. О. Кошевого)	Н 2036 ВЭ	150,54	0,00	106,91	6,30	0,00	1,84	0,00	5,00	0,00	109,73	2,26	0,00	1,84	0,00	3,00	0,00	0,00	2,82	3	В стоимость основного средства включены проценты по займам, привлечённым на реализацию данного проекта
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	73,65	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	103	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	254	0,00	-100	3,11	93	н.д.
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	73,65	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	103	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	254	0,00	-100,0	3,11	93	н.д.
1.2.3.1.1	Расширение АНИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	73,65	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	103	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	254	0,00	-100,0	3,11	93	см. вкладку 1Ф
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	950,39	0,00	939,61	25,00	0,00	17,60	0,00	0	0,00	1 121,18	25,00	0,00	17,60	0,00	2	0,00	0,00	181,57	19	н.д.
1.4.1	Строительство оградений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	13,07	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	-0,06	-3	см. вкладку 1Ф

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2024 года				Причины отклонений
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства		
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км.ЛЭП	МВт		Шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ>А	Мвар	км.ЛЭП					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.4.2	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	937.32	0,00	937.32	25,00	0,00	17,60	0,00	0	0,00	1 118,95	25,00	0,00	17,60	0,00	0	0,00	0,00	181,63	19	В стоимость основного средства включены проценты по займам, привлечённым на реализацию данного проекта
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	201,70	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,01	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33	0,01	-100	1,58	15	н.д.
1.6.1	Приобретение спецтехники	Л 6051 ВЭ	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,20	2	см. вкладку 1Ф
1.6.2	Приобретение спецтехники	Н 6049 ВЭ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	-100,00	1,59	-100	Ввод прошлого периода
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Л 6052 ВЭ	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,01	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,01	0,00	-0,47	-26	см. вкладку 1Ф
1.6.4	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6050 ВЭ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,31	-100	Ввод прошлого периода
1.6.5	Приобретение и монтаж автоматического шлабума на ПБ АО "Витимэнерго"	О 6062 ВЭ	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0	-0,05	-24	см. вкладку 1Ф
1.6.6	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-100	н.д.
1.6.7	Возврат заемных средств, без НДС	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6.7.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2 290,72	0,00	1 182,55	48,56	0,00	19,472	0,00	131	0,01	1 344,18	44,52	0,00	19,44	0,00	294	0,01	-100,00	161,63	14	н.д.
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	22,88	0,00	22,88	0,00	0,00	0,032	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-22,88	0	н.д.
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	1 115,75	0,00	209,69	23,56	0,00	1,84	0,00	127	0,00	211,05	19,52	0,00	1,84	0,00	259	0,00	-100,00	1,36	1	н.д.
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	950,39	0,00	939,61	25,00	0,00	17,60	0,00	0	0,00	1 121,18	25,00	0,00	17,60	0,00	2	0,00	0,00	181,57	19	н.д.
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	201,70	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,01	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33	0,01	-100,00	1,58	15	н.д.