

ГРАФИК
капитального ремонта ВЛ-220/110/35 кВ
по АО "Витимэнерго" на 2017 год

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный инженер АО "Витимэнерго"
Д.В. Хламов
2016 год

«ВИТИМЭНЕРГО»
для документов

№ п/п	Наименование линий	Данные о линии		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	тип оп ор	ремонт опор		замена изоляции		выправка опор		обваловка опор, чистка канав		чистка просеки, га		трудозат раты ч/час	материалы					примечание																												
		длина, км	кол-во опор, шт														план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	план		факт																											
																																			изоляторы, шт	уголок, шт	план	факт	план	факт	план	факт																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																													
РЭС-5 110 кВ (металл)																																																													
1	Таксимо-Мамакан	220 кВ 110 кВ	212 212.2	596 599																						61.7	61.7	0 14278.76	0 0	0 0	0 0	0 0																													
2	Мамакан-Артемовская																										0	0	0	0	0																														
	Мамаканская ГЭС - Артемовская									48																	0	0	0	0	0																														
РЭС-1 110 кВ (металл)																																																													
1	Мамакан-Артемовская	61.5	204																								0	0	0	0	0																														
2	Мамаканская ГЭС - Артемовская	61.5	216							48																65.3	61.2	41206	0	0	0	0	0																												
Всего																																																													
№ п/п	Наименование линий	Данные о линии		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	тип оп ор	замена опор		замена траверс		замена пасынков		выправка опор		чистка просеки, га		трудозат раты ч/час	материалы						примечание																											
		длина, км	кол-во опор, шт														кол-во план	кол-во факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	лес, куб.м.	болты, шт		шпилька, шт																												
																															план	факт	план		факт	план	факт	план	факт	план	факт																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																											
РЭС-1 110 кВ (Дерево)																																																													
3	Мамакан-Артемовская отп. на ПС Бодайбинская	6.3	52					8								АП											0	0	0	0	0	0	0	0																											
																П							2	2			771.96	0.68	0	4	0	0	0	0																											
4	Мамаканская ГЭС - Бодайбинская (ЗС)	12.2	81					8								АП	2				1						0	0	0	0	0	0	0	0																											
																П											2158.66	0	0	0	0	0	0	0																											
5	ПП № 1 – ПП №2	40.8	273								80	72				АП											0	0	0	0	0	0	0	0																											
																П											0	0	0	0	0	0	0	0																											
	Всего по 110 кВ															АП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
																П	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.68	0	4	0	0	0	0																											
35 кВ (дерево)																																																													
6	ВЛ 35кВ Бодайбо-Кяхта отп. на Мамакан	12.2	78													АП		3				1					0	0	0	0	0	0	0	0																											
																П					2						0	0	0	0	0	0	0	0																											
7	Бодайбинская-Кяхтинская	10.5	73		32											АП	3	3									0	18.81	0	93	0	24	0	0																											
																П	1	1	4	4							3197.08	4.18	0	15	0	4	0	0																											
8	Бодайбинская-Кяхтинская отп.на Бодайбокан	3.2	27													АП											0	0	0	0	0	0	0	0																											
																П											427.4	0	0	0	0	0	0	0																											
9	Кяхтинская – Ежовская	11.2	89			32										АП	1	1							5	9	9	1124.73	6.27	0	31	0	8	0	0																										
																П	2	2	3	3							6868.4	6.56	0	20	0	8	0	0																											
10	Ежовская – Андреевская	18.5	101				16	32						48		АП	4	2	2	1							8746.19	26.24	0	136	0	32	0	0																											
																П	6	2			3						857.67	18.12	0	42	0	36	0	0																											
11	Андреевская - Красноармейская	13.5	133												40	АП	2										2493.76	12.54	0	62	0	16	0	0																											
																П	2				2						6038.92	6.6	0	14	0	16	0	0																											
12	Андреевская – Тахтыга до опоры №66	18	66											40		АП	3									1.5	3577.14	18.81	0	93	0	24	0	0																											
																П	2				7		3				5802.32	10.42	0	20	0	36	0	0																											
13	Кяхтинская – КТП БО «Звездочка» (лин №7)	12	268													А										1	117	0	0	0	0	0	0	0																											
																1ст											2796.8	0	0	0	0	0	0	0																											
14	Бодайбинская - КПД	4.3	25									8				АП											0	0	0	0	0	0	0	0																											
																П											764.3	0	0	0	0	0	0	0																											
	Всего по 35 кВ															АП	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11.5	0	82.67	0	415	0	104	0																											
																П	13	0	7	0	12	0	3	0	0	0	45.88	0	111	0	100	0	0	0																											
	Всего по РЭС-1															АП	13	0	2	0	0	0	0	0	0	11.5	0	45742.33	129.23	0	530	0	204	0																											
																П	13	0	7	0	12	0	5	0	0	0	11.5	0	45.88	0	111	0	100	0																											
РЭС-2 110 кВ (Дерево)																																																													
1	Мамакан –Артемовская	61.5	204			32				8						АП			2	3						9.5	9.5	966.74	1.16	0	12	0	0	0	0																										
																П			8	3							2113.66	2.88	0	16	0	0	0	0																											
2	Мамаканская ГЭС - Артемовская	61.5	216							48						АП	1	1								9	9	547.28	6.27	0	31	0	8	0	0																										
																П	4	4									1683.9	10.96	0	28	0	16	0	0																											
3	ПП № 1 – ПП №2	40.8	273													АП											0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
																П											0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
4	Артемовская - Мараканская	60	384			24		16					12			АП	1	2	2	3						21.5	21.5	854.9	7.43	0	43	0	8	0	0																										
																П	11																																												

