

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  
за 1 квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2019 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 361-мр от 31.10.2018 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	173,77	4,93	нд	168,84	8,47	0,62	3,39	0,62	5,08	0	0	0	0	0,00	нд	168,22	-7,85	-92,68	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	173,77	4,93	нд	168,84	8,47	0,62	3,39	0,62	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	168,22	-7,85	-92,68	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в	Г	173,77	4,93	нд	168,84	8,47	0,62	3,39	0,62	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	168,22	-7,85	-92,68	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полное	Н 4005 ВЭ	173,77	4,93	нд	168,84	8,47	0,62	3,39	0,62	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	168,22	-7,85	-92,68	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	207,98	4,52	нд	203,46	185,16	0,09	53,51	0,09	16,43	0,00	98,68	0,00	16,54	0,00	нд	203,37	-185,07	-99,95	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	10,00	0,00	н.д.	10,00	10,00	0,004	3,41	0,004	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	10,00	-10,00	-99,96	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	10,00	0,00	н.д.	10,00	10,00	0,004	3,41	0,004	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	-99,96	
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2042 ВЭ	3,59	0,00	н.д.	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	3,59	-3,59	-100,00	
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит.	Н 2043 ВЭ	3,00	0,00	н.д.	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	3,00	-3,00	-100,00	
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2044 ВЭ	2,96	0,00	н.д.	2,96	2,96	0,004	2,96	0,004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	2,95	-2,95	-99,86	
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2045 ВЭ	0,45	0,00	н.д.	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,45	-0,45	-100,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	163,10	0	н.д.	163,10	163,10	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00	15,97	0,00	н.д.	163,10	-163,10	-100,00	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	163,10	0,00	н.д.	163,10	163,10	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00	15,97	0,00	0,00	3,69	-3,69	-100,00	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2046 ВЭ	3,69	0	н.д.	3,69	3,69	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	н.д.	3,69	-3,69	-100,00	
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Артемовская с заменой деревянных опор на металлические	Н 2071 ВЭ	159,42	0	н.д.	159,42	159,42	0,00	47,80	0,00	0	0,00	95,65	0,00	15,97	0,00	н.д.	0,00	н.д.	н.д.	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	28,78	4,52	н.д.	24,26	5,96	0,09	1,19	0,09	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	24,17	-5,87	-98,55	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	28,78	4,52	н.д.	24,26	5,96	0,09	1,19	0,09	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	24,17	-5,87	-98,55	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	28,78	4,52	н.д.	24,26	5,96	0,09	1,19	0,09	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	24,17	-5,87	-98,55	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0	н.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	6,10	0,00	н.д.	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,45	0,00	0,58	0,00	н.д.	6,10	-6,10	-100,00	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,23	0,00	н.д.	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	н.д.	2,23	-2,23	-100,00	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская.	Н 2049 ВЭ	2,23	0,00	н.д.	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	н.д.	2,23	-2,23	-100,00	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,87	0	н.д.	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	н.д.	3,87	-3,87	-100,00	
1.2.4.2.1	Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан	Н 2039 ВЭ	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.4.2.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2050 ВЭ	3,30	0,00	н.д.	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	3,30	-3,30	-100,00	
1.2.4.2.3	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н 2051 ВЭ	0,58	0,00	н.д.	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	н.д.	0,58	-0,58	-100,00	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-0,13	0,13	#ДЕЛ/0!	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-0,13	0,13	#ДЕЛ/0!	
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	0,00	0	н.д.	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-0,13	0,13	#ДЕЛ/0!	
1.3.2.2	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро	Е 3003 ВЭ	0,00	0	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.4	<b>Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:</b>	Г	64,75	5,19	н.д.	59,55	31,04	0,00	3,58	0,00	1,59	0,00	8,08	0,00	17,79	0,00	н.д.	59,55	-31,04	-100,00	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	30,86	0	н.д.	30,86	3,98	0,00	2,39	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	30,86	-3,98	-100,00	
1.4.2	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	27,64	3,92	н.д.	23,72	23,72	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	17,79	0,00	н.д.	23,72	-23,72	-100,00	
1.4.3	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	6,25	1,27	н.д.	4,97	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	н.д.	4,97	-3,34	-100,00	
1.5	<b>Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:</b>	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	<b>Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:</b>	Г	30,62	2,52	н.д.	28,10	25,42	4,20	5,63	4,20	18,22	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	н.д.	23,90	-21,22	-83,48	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6027 ВЭ	22,51	0	н.д.	22,51	22,51	4,20	5,63	4,20	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	18,31	-18,31	-81,34	
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	0,86	1,56	н.д.	-0,70	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-0,70	-0,17	-100,00	
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6028 ВЭ	1,67	0	н.д.	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	н.д.	1,67	-1,67	-100,00	
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	5,58	0,96	н.д.	4,62	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	н.д.	4,62	-1,08	-100,00	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>			<b>477,12</b>	<b>17,17</b>	н.д.	<b>459,95</b>	<b>250,10</b>	<b>5,04</b>	<b>66,10</b>	<b>5,04</b>	<b>41,33</b>	<b>0,00</b>	<b>108,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34,33</b>	<b>0,00</b>	н.д.	<b>286,69</b>	<b>-245,06</b>	<b>-97,98</b>	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	173,77	4,93	н.д.	168,84	8,47	0,62	3,39	0,62	5,08	0	0	0	0	0,00	н.д.	168,22	-7,85	-92,68	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	207,98	4,52	н.д.	203,46	185,16	0,09	53,51	0,09	16,43	0,00	98,68	0,00	16,54	0,00	н.д.	203,37	-185,07	-99,95	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-0,13	0,13	#ДЕЛ/0!	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	64,75	5,19	н.д.	59,55	31,04	0,00	3,58	0,00	1,59	0,00	8,08	0,00	17,79	0,00	н.д.	59,55	-31,04	-100,00	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	4,93	н.д.	0	0	0	3,39	0,62	5,08	0	0	0	0	0,00	н.д.	0	0	0	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	30,62	2,52	н.д.	28,10	25,42	4,20	5,63	4,20	18,22	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	н.д.	23,90	-21,22	-83,48	