

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	205,05	5,82	199,23	10,00	6,47	4,00	0,74	6,00	5,01	0,00	0,72	0,00	0,00	192,76	-3,53	-35,27	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	205,05	5,82	199,23	10,00	6,47	4,00	0,74	6,00	5,01	0,00	0,72	0,00	0,00	192,76	-3,53	-35,27	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	205,05	5,82	199,23	10,00	6,47	4,00	0,74	6,00	5,01	0,00	0,72	0,00	0,00	192,76	-3,53	-35,27	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	205,05	5,82	199,23	10,00	6,47	4,00	0,74	6,00	5,01	0,00	0,72	0,00	0,00	192,76	-3,53	-35,27	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	245,42	4,83	240,59	218,49	21,92	63,14	0,10	19,39	5,61	116,44	16,21	19,52	0,00	218,67	-196,57	-89,97	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,8	0	11,8	11,8	4,70	4,02	0,005	7,78	0,20	0	4,49	0	0,00	7,10	-7,10	-60,17	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,8	0	11,8	11,80	4,700	4,02	0,005	7,78	0,20	0,00	4,49	0,00	0,00	7,10	-7,10	-60,17	
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой маслянных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2042 ВЭ	4,24	0	4,24	4,24	3,53	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,71	-0,71	-16,77	
1.2.1.2.2	Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит.	Н 2043 ВЭ	3,54	0	3,54	3,54	0,14	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	3,40	-3,40	-96,09	
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2044 ВЭ	3,49	0	3,49	3,49	0,00	3,49	0,005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	-3,49	-99,86	
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2045 ВЭ	0,53	0	0,53	0,53	0,83	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	-0,30	0,30	56,12	
1.2.1.2.5	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	0	0	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	-100,00	
1.2.1.2.6	Установка трансформатора напряжения. ПС Артемовская	нд	0	0	0	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,17	-100,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	192,46	0	192,46	192,46	10,61	57,71	0,00	0,00	3,46	115,91	7,15	18,84	0,00	181,85	-181,85	-94,49	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	192,46	0	192,46	192,46	10,61	57,71	0	0	3,46	115,91	7,15	18,84	0	181,85	-181,85	-94,49	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2046 ВЭ	4,35	0	4,35	4,35	10,61	1,31	0,00	0,00	3,46	3,04	7,15	0,00	0,00	-6,26	6,26	143,92	
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Артемовская с заменой деревянных опор на металлические	Н 2071 ВЭ	188,11	0	188,11	188,11	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	112,87	0,00	18,84	0,00	188,11	-188,11	-100,00	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	33,96	4,83	29,13	7,03	2,65	1,41	0,10	5,62	0,11	0,00	2,44	0,00	0,00	26,48	-4,38	-62,37	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	33,96	4,83	29,13	7,03	2,65	1,41	0,10	5,62	0,11	0,00	2,44	0,00	0,00	26,48	-4,38	-62,37	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	33,96	4,83	29,13	7,03	2,65	1,41	0,10	5,62	0,11	0,00	2,44	0,00	0,00	26,48	-4,38	-62,37	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	7,2	0	7,2	7,20	3,97	0,00	0,00	5,99	1,83	0,53	2,14	0,68	0,00	3,23	-3,23	-44,88	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,63	0	2,63	2,63	0,396	0	0	2,10	0	0,53	0,40	0	0	2,23	-2,23	-84,94	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2049 ВЭ	2,63	0	2,63	2,63	0,40	0,00	0,00	2,10	0,00	0,53	0,40	0,00	0,00	2,23	-2,23	-84,94	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	4,57	0	4,57	4,57	3,57	0,00	0,00	3,89	1,83	0,00	1,74	0,68	0,00	1,00	-1,00	-21,83	
1.2.4.2.1	Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан	Н 2039 ВЭ	0	0	0	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	1,74	0,00	0,00	-2,69	2,69	#ДЕЛ/0!	
1.2.4.2.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2050 ВЭ	3,89	0	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	-3,89	-100,00	
1.2.4.2.3	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н 2051 ВЭ	0,68	0	0,68	0,68	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,68	0,00	-0,20	0,20	29,44	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	158,86	0,00	27,53	0,00	76,06	0,00	55,27	0,00	0,00	-158,86	158,86	#ДЕЛ/0!	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	158,86	0,00	27,53	0,00	76,06	0,00	55,27	0,00	0,00	-158,86	158,86	#ДЕЛ/0!	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	0,00	0	0	0,00	81,49	0,00	0,16	0,00	17,97	0,00	63,36	0,00	0,00	-81,49	81,49	#ДЕЛ/0!	
1.3.2.2	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чааингро	Е 3003 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	27,38	0,00	58,09	0,00	-8,09	0,00	0,00	-77,38	77,38	#ДЕЛ/0!	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	76,40	5,52	70,88	36,63	5,72	4,22	0,00	1,88	1,28	9,54	4,43	20,99	0,00	65,16	-32,40	-84,40	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	36,42	0	36,42	4,70	0,00	2,82	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	-4,7	-100	
1.4.2	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	32,61	4,25	28,36	27,99	4,23	1,40	0,00	0,00	1,28	5,60	2,95	20,99	0,00	24,13	-23,76	-84,88	
1.4.3	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	7,37	1,27	6,10	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	6,10	-3,94	-100,00	
1.4.4	Устройство захода ВЛ 110 кВ Сухой Лог - Полос на ПС 220 кВ Сухой Лог	Н 4006 ВЭ	0	0	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	-1,48	1,48	#ДЕЛ/0!	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	36,13	2,98	33,15	30,00	17,46	6,64	5,00	21,50	0,21	1,86	12,25	0	0	15,69	-12,54	-157,97	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6027 ВЭ	26,56	0	26,56	26,56	16,07	6,64	5,00	19,92	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00	10,49	-10,49	-39,49	
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	1,02	1,85	-0,83	0,20	0,17	0,00	0,00	0,20	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,03	-13,03	
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6028 ВЭ	1,97	0	1,97	1,97	0,033	0,00	0,00	1,38	0,033	0,59	0,00	0,00	0,00	1,94	-1,94	-98,31	
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	6,58	1,13	5,45	1,27	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,18	0,00	0,00	4,27	-0,09	-7,14	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			563,00	19,15	543,85	295,12	210,43	78,00	33,38	48,77	88,16	127,84	88,89	40,51	0,00	333,42	-84,69	-28,70	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	205,05	5,82	199,23	10,00	6,47	4,00	0,74	6,00	5,01	0,00	0,72	0,00	0,00	192,76	-3,53	-35,27	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	245,42	4,83	240,59	218,49	21,92	63,14	0,10	19,39	5,61	116,44	16,21	19,52	0,00	218,67	-196,57	-89,97	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	158,86	0,00	27,53	0,00	76,06	0,00	55,27	0,00	0,00	-158,86	158,86	#ДЕЛ/0!	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	76,4	5,52	70,88	36,63	5,72	4,22	0,00	1,88	1,28	9,54	4,43	20,99	0,00	65,16	-30,91	-84,40	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	36,13	2,98	33,15	30,00	17,46	6,64	5,00	21,50	0,21	1,86	12,25	0,00	0,00	15,69	-12,54	-41,81	