

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | | | | | | | | | | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | | | | | | | | | | Причины отклонений |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------|---|--|--------------------------------|--|----------------------|---|--|--------------------------------|--|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|---------|---------------------|------|--|
| | | | Всего 2019 год | | | | | | | | | | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | | | | | | | | | | |
| | | | План | | | | | Факт | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализованных государством по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализованных государством по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | -3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,24 | -31,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1 | Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос | Н 4005 ВЭ | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | -3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,24 | -31,58 | 0,00 | 0,00 | Переходящий проект |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 49,31 | 0,00 | 0,00 | 49,31 | 0,00 | 45,15 | 0,00 | 0,00 | 45,15 | 0,00 | -4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,16 | -8,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 9,67 | 0,00 | 9,147 | 0,00 | 0,00 | 9,147 | 0,00 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,52 | -5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 9,67 | 0,00 | 9,147 | 0,000 | 0,000 | 9,147 | 0,000 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,52 | -5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями | Н 2042 ВЭ | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,78 | -18,12 | 0,00 | 0,00 | Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур |
| 1.2.1.2.2 | Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит. | Н 2043 ВЭ | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | Корректировка стоимости по итогам проведения конкурентных процедур |
| 1.2.1.2.3 | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ | Н 2044 ВЭ | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,243 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | Корректировка стоимости по итогам проведения конкурентных процедур |
| 1.2.1.2.4 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская | Н 2045 ВЭ | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.5 | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | Е 2009 ВЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------|------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|--------|---------|------|------|------|------|------|--------|---------|---------|--------|---|
| 1.2.1.2.6 | Установка трансформатора напряжения. ПС Артемовская | нд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | -1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,42 | -7,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | -1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,42 | -7,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо | Н 2046 ВЭ | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | -1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,42 | -7,71 | 0,00 | 0,00 | Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур |
| 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 13,66 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | -1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,92 | -14,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 13,66 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | -1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,92 | -14,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1 | Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях | Н 2037 ВЭ | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | -0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,83 | -20,06 | 0,00 | 0,00 | Экономия по проекту: часть работ выполнена собственными силами, часть - подрядчиком, работающим без НДС |
| 1.2.3.1.2 | Установка и замена приборов учета | Н 2076 ВЭ | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,09 | -11,42 | 0,00 | 0,00 | Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур |
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 7,62 | 0,00 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 7,32 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | -3,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4.1.1 | Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская. | Н 2049 ВЭ | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | -6,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4.2.1 | Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан | Н 2039 ВЭ | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4.2.2 | Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения | Н 2051 ВЭ | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | -16,99 | 0,00 | 0,00 | Экономия по проекту: подрядчик, выполнявший установку оборудования, работает без НДС |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 740,53 | 0,00 | 0,00 | 62,22 | 678,31 | 516,93 | 0,00 | 0,00 | 62,07 | 454,86 | -223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,24 | -223,45 | -32,94 | |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 740,53 | 0,00 | 0,00 | 62,22 | 678,31 | 516,93 | 0,00 | 0,00 | 62,07 | 454,86 | -223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,24 | -223,45 | -32,94 | |
| 1.3.2.1 | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | Е 3002 ВЭ | 333,83 | 0,00 | 0,00 | 59,71 | 274,12 | 112,86 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 80,46 | -220,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,31 | -45,74 | -193,66 | -70,65 | Финансирование за счет источника "амортизация" проведено в соответствии с плановыми показателями |
| 1.3.2.2 | Перевод ВЛ-110 кВ Такимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянго | Е 3003 ВЭ | 406,70 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 404,19 | 404,08 | 0,00 | 0,00 | 29,67 | 374,40 | -2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | -29,79 | -7,37 | Финансирование за счет источника "амортизация" проведено в соответствии с плановыми показателями |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---|
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 33,79 | 0,00 | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 25,32 | 0,00 | 0,00 | 25,32 | 0,00 | -3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,50 | -12,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | Строительство гаража на ПС Кропоткинская | Н 4001 ВЭ | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,97 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | В связи с производственной необходимостью ПИР перенесены на 2020 год |
| 1.4.2 | Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4) | Н 4002 ВЭ | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 8,56 | 0,00 | 0,00 | Изменение стоимости проекта в связи с дополнительными затратами на доставку материалов |
| 1.4.3 | Строительство ограждений территорий ПС | Н 4003 ВЭ | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 6,17 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | -1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,87 | -30,37 | 0,00 | 0,00 | Изменение стоимости проекта в связи с дополнительными затратами на доставку материалов |
| 1.4.4 | Устройство захода ВЛ 110 кВ Сухой Лог - Полос на ПС 220 кВ Сухой Лог | Н 4006 ВЭ | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 15,85 | 0,00 | 0,00 | 15,85 | 0,00 | -2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,03 | -11,38 | 0,00 | 0,00 | Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур, перенос этапа работ в ИП 2020 года |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 144,55 | 0,00 | 0,00 | 144,55 | 0,00 | 143,40 | 0,00 | 0,00 | 143,40 | 0,00 | -1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,15 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.1 | Приобретение спецтехники | Н 6023 ВЭ | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 32,76 | 0,00 | 32,91 | 0,00 | 0,00 | 32,91 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.2 | Приобретение электроизмерительных приборов | Н 6024 ВЭ | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -33,10 | 0,00 | 0,00 | Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур |
| 1.6.3 | Приобретение ПК и орг.техники | Н 6025 ВЭ | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,61 | -30,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.4 | Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС | Н 6026 ВЭ | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,21 | -14,46 | 0,00 | 0,00 | Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур |
| 1.6.5 | Приобретение кабины бытовой тепловой | Н 6042 ВЭ | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,37 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | Изменение сроков поставки, перенос реализации проекта на 2020 год |
| 1.6.6 | Приобретение котла водогрейного КВр-0,6 (0,52) МВт (Т кал/ч) | Н 6043 ВЭ | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -5,51 | 0,00 | 0,00 | Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур |
| 1.6.7 | приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вершинская и ПС 110кВ | Н 6044 ВЭ | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 34,87 | 0,00 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.8 | Возврат заемных средств | - | 72,34 | 0,00 | 0,00 | 72,34 | 0,00 | 72,34 | 0,00 | 0,00 | 72,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | | | 978,43 | 0,00 | 0,00 | 295,15 | 678,31 | 737,82 | 0,00 | 0,00 | 282,96 | 454,86 | -235,64 | -24,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,19 | -4,13 | -223,45 | -32,94 | |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | -3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,24 | -31,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 49,31 | 0,00 | 0,00 | 49,31 | 0,00 | 45,15 | 0,00 | 0,00 | 45,15 | 0,00 | -4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,16 | -8,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 740,53 | 0,00 | 0,00 | 62,22 | 678,31 | 516,93 | 0,00 | 0,00 | 62,07 | 454,86 | -223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,24 | -223,45 | -32,94 | |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 33,79 | 0,00 | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 25,32 | 0,00 | 0,00 | 25,32 | 0,00 | -3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,50 | -12,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 144,55 | 0,00 | 0,00 | 144,55 | 0,00 | 143,40 | 0,00 | 0,00 | 143,40 | 0,00 | -1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,15 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | |