

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2020 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-422-мр 01.11.2019 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	410,8	12,83	397,97	394,73	191,19	155,52	190,35	35,92	0,84	129,08	0,00	74,21	0,00	206,78	-203,54	-51,56	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	410,8	12,83	397,97	394,73	191,19	155,52	190,35	35,92	0,84	129,08	0,00	74,21	0,00	206,78	-203,54	-51,56	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	410,8	12,83	397,97	394,73	191,19	155,52	190,35	35,92	0,84	129,08	0,00	74,21	0,00	206,78	-203,54	-51,56	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	410,8	12,83	397,97	394,73	190,35	155,52	190,35	35,92	0,00	129,08	0,00	74,21	0,00	207,62	-204,38	-51,78	
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос – Высочайший	Н 4008 ВЭ	0	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,84	#ДЕЛ/0!	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	132,81	39,49	93,32	41,92	1,36	22,186	0,14	5,21	1,22	13,083	0,00	1,441	0,00	92,06	-40,56	-96,75	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	13,69	0	13,69	13,69	0,11	12,87	0,000	0	0,11	0,09	0,00	0,73	0,00	13,69	-13,58	-99,22	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	13,69	0,00	13,69	13,69	0,11	12,87	0,00	0,00	0,11	0,09	0,00	0,73	0,00	13,69	-13,58	-99,22	
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2052 ВЭ	4,46	0	4,46	4,46	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	-4,46	-100,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,00	1,34	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,44	41,44	#ДЕЛ/0!	
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	0,00	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	40,00	#ДЕЛ/0!	
1.3.2.1	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро	Е 3003 ВЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,34	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,44	1,44	#ДЕЛ/0!	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	45,53	0	45,53	8,21	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	2,78	0,00	3,38	0,00	45,53	-4,00	-100,00	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	37,23	0	37,23	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	3,38	0,00	37,23	-4	-100	
1.4.2	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	8,30	0	8,30	4,21	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	8,30	-4,21	-100,00	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	766,09	111,6	654,49	258,99	9,82	0,24	0,46	161,56	9,36	97,19	0,00	0,00	0,00	644,67	-3,86	-302,94	
1.6.1	Приобретение сплеттехники	Н 6029 ВЭ	10,00	0,00	10,00	10,00	9,71	0,00	0,46	10,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-2,94	
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	2,35	2,02	0,33	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,24	-100,00	
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6030 ВЭ	1,83	0	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	1,18	0,000	0,65	0,00	0,00	0,00	1,83	-1,83	-100,00	
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	7,2	2,37	4,83	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	4,83	-1,50	-100,00	
1.6.5	Приобретение оборудования в рамках эпидемиологических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции	Н 6047 ВЭ	0	0	0	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,11	#ДЕЛ/0!	
1.6.6	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	219,06	34,87	184,19	55,34	0,00	0,00	0,00	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,19	-55,34	-100,00	
1.6.7	Возврат заемных средств	-	525,65	72,34	453,31	190,08	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	453,31	-190,08	-100,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 355,23	163,92	1 191,31	703,85	243,81	177,95	192,29	204,74	51,53	242,13	0,00	79,04	0,00	947,60	-460,04	-65,36	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	410,8	12,83	397,97	394,73	191,19	155,52	190,35	35,92	0,84	129,08	0,00	74,21	0,00	206,78	-203,54	-51,56	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	132,81	39,49	93,32	41,92	1,36	22,19	0,14	5,21	1,22	13,08	0,00	1,44	0,00	92,06	-40,56	-96,75	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,00	1,34	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,44	41,44	#ДЕЛ/0!	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	45,53	0	45,53	8,21	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	2,78	0,00	3,38	0,00	45,53	-8,21	-100,00	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	766,09	111,60	654,49	258,99	9,82	0,24	0,46	161,56	9,36	97,19	0,00	0,00	0,00	644,67	-249,17	-96,21	