

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2020 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-422-мр 01.11.2019 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	342,42	10,78	нд	331,64	328,94	9,29	129,60	0,00	29,93	0,70	107,57	8,59	61,84	0,00	нд	322,35	-319,65	-97,18	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	342,42	10,78	нд	331,64	328,94	9,29	129,60	0,00	29,93	0,70	107,57	8,59	61,84	0,00	нд	322,35	-319,65	-97,18	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в	Г	342,42	10,78	нд	331,64	328,94	9,29	129,60	0,00	29,93	0,70	107,57	8,59	61,84	0,00	нд	322,35	-319,65	-97,18	
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полное	Н 4005 ВЭ	342,42	10,78	нд	331,64	328,94	7,25	129,60	0,00	29,93	0,00	107,57	7,25	61,84	0,00	нд	324,39	-321,69	-97,80	
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полное – Высочайший	Н 4008 ВЭ	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	1,34	0,00	0,00	нд	-2,04	2,04	#ДЕЛ/0!	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	112,15	35,13	нд	77,02	34,93	12,08	18,49	0,12	4,34	1,12	10,90	10,84	1,20	0,00	нд	64,95	-22,86	-65,43	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,41	0,00	нд	11,41	11,41	1,25	10,73	0,00	0,00	0,09	0,08	1,16	0,61	0,00	нд	10,16	-10,16	-89,03	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	11,41	0,00	нд	11,41	11,41	1,25	10,73	0,00	0,00	0,09	0,08	1,16	0,61	0,00	0,00	10,16	-10,16	-89,03	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2052 ВЭ	3,72	0,00	н.д.	3,72	3,72	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	3,72	-3,72	-100,00	
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2053 ВЭ	4,14	0,00	н.д.	4,14	4,14	1,16	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	н.д.	2,98	-2,98	-72,04	
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2054 ВЭ	3,07	0,00	н.д.	3,07	3,07	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	н.д.	3,07	-3,07	-100,00	
1.2.1.2.4	замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64, 35 - 150 км)	Е 2009 ВЭ	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-0,09	0,09	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2.5	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2055 ВЭ	0,48	0,00	н.д.	0,48	0,48	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,48	-0,48	-100,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	47,11	20,4	н.д.	26,71	3,82	4,78	1,67	0,00	0,80	0,25	1,35	4,53	0,00	0,00	н.д.	21,93	0,97	25,33	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	47,11	20,40	н.д.	26,71	3,82	4,78	1,67	0,00	0,80	0,25	1,35	4,53	0,00	0,00	0,00	21,93	-0,53	25,33	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	47,11	20,40	н.д.	26,71	3,82	3,28	1,67	0,00	0,80	0,00	1,35	3,28	0,00	0,00	н.д.	23,43	-0,53	-13,97	
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полос № 1 с заменой провода АС-240 на АС-300	Н 2078 ВЭ	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	1,25	0,00	0,00	н.д.	-1,50	1,50	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	47,93	14,73	н.д.	33,20	14,00	5,15	4,45	0,12	3,54	0,77	5,99	4,26	0,01	0,00	н.д.	28,05	-8,85	-63,22	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	44,41	14,73	н.д.	29,68	10,48	5,15	4,45	0,12	0,06	0,77	5,96	4,26	0,01	0,00	н.д.	24,53	-5,33	-50,87	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	27,38	7,72	н.д.	19,66	5,90	5,15	0,00	0,12	0,00	0,77	5,90	4,26	0,00	0,00	н.д.	14,51	-0,75	-12,72	
1.2.3.1.2	Установка и замена приборов учета	Н 2076 ВЭ	17,03	7,01	н.д.	10,02	4,58	0,00	4,45	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	н.д.	10,02	-4,58	-100,00	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	3,52	0,00	н.д.	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	н.д.	3,52	-3,52	0,00	
1.2.3.2.1	Установка технического учета в городских сетях 6 кВ	Н 2048 ВЭ	3,52	0,00	н.д.	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	н.д.	3,52	-3,52	-100,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	5,71	0,00	н.д.	5,71	5,71	0,89	1,65	0,00	0,00	0,00	3,48	0,89	0,58	0,00	н.д.	4,82	-4,82	-84,39	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,23	0,00	н.д.	2,23	2,23	0,89	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,58	0,00	н.д.	1,33	-1,33	-59,96	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2059 ВЭ	2,23	0,00	н.д.	2,23	2,23	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	н.д.	2,23	-2,23	-100,00	
1.2.4.1.2	Реконструкция кабельных каналов в ОРУ на ПС 110кВ Артемовская	Н 2080 ВЭ	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	н.д.	-0,89	0,89	#ДЕЛ/0!	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,48	0,00	н.д.	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	н.д.	3,48	-3,48	-100,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2060 ВЭ	3,48	0,00	н.д.	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	н.д.	3,48	-3,48	-100,00	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	196,69	0,00	86,27	0,00	57,93	0,00	52,49	0,00	0,00	н.д.	-196,69	196,69	#ДЕЛ/0!	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	196,69	0,00	86,27	0,00	57,93	0,00	52,49	0,00	0,00	н.д.	-196,69	196,69	#ДЕЛ/0!	
1.3.2.1	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	0,00	0	н.д.	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	2,27	0,00	0,00	н.д.	-3,64	3,64	#ДЕЛ/0!	
1.3.2.1	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянго	Е 3003 ВЭ	0,00	0	н.д.	0,00	0,00	193,05	0,00	86,27	0,00	56,56	0,00	50,23	0,00	0,00	н.д.	-193,05	193,05	#ДЕЛ/0!	
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	60,12	3,92	0,00	56,20	3,51	1,29	0,00	0,00	1,71	0,00	1,80	1,29	0,00	0,00	н.д.	54,91	-2,22	-63,31	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	31,03	0	н.д.	31,03	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	н.д.	30,10	0,93	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	22,17	3,92	н.д.	18,25	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	н.д.	17,89	0,36	#ДЕЛ/0!	
1.4.3	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	6,92	0,00	н.д.	6,92	3,51	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	н.д.	6,92	-3,51	-100,00	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	200,41	191,86	н.д.	8,55	11,31	12,95	0,20	0,42	9,32	7,82	1,79	4,71	0,00	0,00	н.д.	-4,40	1,64	14,50	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6029 ВЭ	8,33	0	н.д.	8,33	8,33	8,13	0,00	0,42	8,33	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,21	-0,21	-2,47	
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	1,98	1,71	н.д.	0,27	0,20	0,21	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	н.д.	0,06	0,01	2,86	
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6030 ВЭ	1,53	0	н.д.	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	н.д.	1,53	-1,53	-100,00	
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного	Н 6026 ВЭ	6,02	2,00	н.д.	4,02	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	н.д.	4,02	-1,25	-100,00	
1.6.5	Приобретение кабины бытовой тепловой	Н 6042 ВЭ	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	н.д.	-0,34	0,34	#ДЕЛ/0!	
1.6.6	Приобретение оборудования в рамках эпидемиологических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции	Н 6047 ВЭ	0,00	0,00	н.д.	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	4,16	0,00	0,00	н.д.	-4,27	4,27	#ДЕЛ/0!	
1.6.7	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	182,55	188,15	н.д.	-5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	-5,60	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.6.8	Возврат заемных средств	-	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			715,10	241,69	н.д.	473,41	378,69	232,29	148,29	86,80	45,30	67,56	122,06	77,92	63,04	0,00	н.д.	241,12	-146,40	-38,66	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	342,42	10,78	нд	331,64	328,94	9,29	129,60	0,00	29,93	0,70	107,57	8,59	61,84	0,00	нд	322,35	-319,65	-97,18	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	112,15	35,13	нд	77,02	34,93	12,08	18,49	0,12	4,34	1,12	10,90	10,84	1,20	0,00	нд	64,95	-22,86	-65,43	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	196,69	0,00	86,27	0,00	57,93	0,00	52,49	0,00	0,00	нд	-196,69	196,69	#ДЕЛ/0!	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	60,12	3,92	нд	56,20	3,51	1,29	0,00	0,00	1,71	0,00	1,80	1,29	0,00	0,00	нд	54,91	-2,22	-63,31	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0,00	нд	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	нд	0	0	0	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	200,41	191,86	нд	8,55	11,31	12,95	0,20	0,42	9,32	7,82	1,79	4,71	0,00	0,00	нд	-4,40	1,64	14,50	