

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2021 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-646-мр от 30.10.2020 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода								Причины отклонений			
			Всего 2020 год																					
			План					Факт																
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	160,66	0,00	0,00	6,70	153,96	226,92	0,00	0,00	6,66	220,26	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	160,66	0,00	0,00	6,70	153,96	226,92	0,00	0,00	6,66	220,26	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	160,66	0,00	0,00	6,70	153,96	226,92	0,00	0,00	6,66	220,26	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,60	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	121,80	0,00	0,00	0,24	121,56	192,70	0,00	0,00	0,24	192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - Красный	Н 4007 ВЭ	19,43	0,00	0,00	3,23	16,20	18,57	0,00	0,00	3,22	15,35	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.3	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос – Высочайший	Н 4008 ВЭ	19,43	0,00	0,00	3,23	16,20	15,65	0,00	0,00	3,20	12,45	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-1,06	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	62,17	0,00	0,00	54,47	7,70	55,46	0,00	0,00	48,11	7,35	-6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,37	-11,69	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	25,92	0,00	0,00	18,22	7,70	23,74	0,00	0,00	16,39	7,35	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,83	-10,03	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	25,92	0,00	0,00	18,22	7,70	23,74	0,00	0,00	16,39	7,35	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,83	-10,03	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2052 ВЭ	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	-4,89	0,00	0,00	0,00

1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	19,83	0,00	0,00	13,83	6,00	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	-6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,15	-51,69	0,00	0,00
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	6,22	0,00	0,00	6,22	0,00	5,87	0,00	0,00	5,87	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	-5,63	0,00	0,00
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-10,61	0,00	0,00
1.4.3	Устройство захода ВЛ 110 кВ Сухой Лог - Полос на ПС 220 кВ Сухой Лог	Н 4006 ВЭ	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00
1.4.4	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,72	-100,00	0,00	0,00
1.4.5	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	234,12	0,00	0,00	234,12	0,00	234,61	0,00	0,00	234,61	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,21	0,00	0,00
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6029 ВЭ	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	9,71	0,00	0,00	9,71	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00
1.6.2	Приобретение электронизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,86	0,00	0,00
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6030 ВЭ	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	2,41	0,00	0,00	2,41	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	31,67	0,00	0,00
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	1,51	0,00	0,00	1,51	0,00	1,61	0,00	0,00	1,61	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	6,69	0,00	0,00
1.6.5	Приобретение кабины бытовой тепловой	Н 6042 ВЭ	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	28,54	0,00	0,00
1.6.6	Приобретение и установка системы телевизионного наблюдения на территории ЦБС	Н 6046 ВЭ	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-36,05	0,00	0,00
1.6.7	Приобретение оборудования в рамках эпидемиологических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции	Н 6047 ВЭ	5,81	0,00	0,00	5,81	0,00	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	3,57	0,00	0,00
1.6.8	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	55,34	0,00	0,00	55,34	0,00	55,34	0,00	0,00	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9	Возврат заемных средств	-	158,01	0,00	0,00	158,01	0,00	158,01	0,00	0,00	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			688,24	0,00	0,00	309,12	379,12	734,56	0,00	0,00	296,06	438,50	46,32	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,06	-4,23	59,38	15,66
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	160,66	0,00	0,00	6,70	153,96	226,92	0,00	0,00	6,66	220,26	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,60	0,00	0,00
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	62,17	0,00	0,00	54,47	7,70	55,46	0,00	0,00	48,11	7,35	-6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,37	-11,69	0,00	0,00
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	211,46	0,00	0,00	0,00	211,46	210,90	0,00	0,00	0,00	210,90	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,56	-0,27
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	19,83	0,00	0,00	13,83	6,00	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	-7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,15	-51,69	0,00	0,00
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	234,12	0,00	0,00	234,12	0,00	234,61	0,00	0,00	234,61	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,21	0,00	0,00