

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2022** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-300-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	812,73	109,46	703,27	406,69	1,28	25,44	1,28	83,34	0,00	177,87	0,00	120,06	0,00	701,99	-405,41	-99,68	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	663,29	11,96	651,33	387,10	0,00	22,767	0,00	83,10	0,00	170,04	0,00	111,20	0,00	651,33	-387,10	-100,00	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	663,29	11,96	651,33	387,10	0,00	22,77	0,00	83,10	0,00	170,04	0,00	111,20	0,00	651,33	-387,10	-100,00	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2068 ВЭ	3,97	0	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97	-3,97	-100,00	
1.2.1.2.2	Реконструкция ОРУ 35кВ на ПС 110кВ Бодайбинская с заменой ШР 35 и ЛР 35кВ, масляных выключателей 35кВ на вакуумные	Л 2088 ВЭ	275,99	0	275,99	23,30	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00	275,99	-23,30	-100,00	
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	Л 2090 ВЭ	56,36	0	56,36	56,36	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	53,47	0,00	0,00	0,00	56,36	-56,36	-100,00	
1.2.1.2.4	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2069 ВЭ	3,92	0	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	3,92	-3,92	-100,00	
1.2.1.2.5	Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская	Н 2084 ВЭ	3,75	0	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	-3,75	-100,00	
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз	Н 2085 ВЭ	7,5	0	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	7,50	-7,50	-100,00	
1.2.1.2.7	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт	Л 2094 ВЭ	77,753	0	77,75	77,75	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64	0,00	77,75	-77,75	-100,00	
1.2.1.2.8	Реконструкция ПС 110 кВ Мараканская с заменой Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью не менее 10 МВА и установкой элегазовых выключателей 110кВ в цепях трансформаторов 110 кВ Т-1 и Т-2, заменой устройств РЗА	Л 2096 ВЭ	203,88		203,88	203,88	0,00	12,46	0,00	61,78	0,00	64,82	0,00	64,82	0,00	203,88	-203,88	-100,00	
1.2.1.2.9	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	30,17	11,96	18,21	6,67	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	18,21	-6,67	-100,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	89,45	53,45	36,00	12,00	0,79	2,67	0,79	0,00	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	35,21	-11,21	-93,42	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	89,45	53,45	36,00	12,00	0,79	2,67	0,79	0,00	0	4,67	0,00	4,67	0,00	35,21	-11,21	-93,42	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6-0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	89,45	53,45	36,00	12,00	0,79	2,67	0,79	0,00	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00	35,21	-11,21	-93,42	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	55,81	43,81	12,00	4,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,83	0,00	3,17	0,00	11,51	-3,51	-87,69	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	55,81	43,81	12,00	4,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,83	0,00	3,17	0,00	11,51	-3,51	-87,69	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	55,81	43,81	12,00	4,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,83	0,00	3,17	0,00	11,51	-3,51	-87,69	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	4,18	0,24	3,94	3,59	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	2,33	0,00	1,02	0,00	3,94	-3,59	-100,00	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,98	0,00	1,02	0,00	3,00	-3,00	-100,00	
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ 110кВ Кропоткинская Невский на ПС Кропоткинская	Н 2083 ВЭ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	1,02	0,00	3,00	-3,00	-100,00	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	1,18	0,24	0,94	0,59	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,94	-0,59	-200,00	
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	0,48	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,24	-100,00	
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	0,70	0,00	0,70	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,35	-100,00	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	851,13	224,09	627,04	627,04	14,08	300,32	14,08	282,16	0,00	44,56	0,00	0,00	0,00	612,96	-15,58	-97,75	
1.4.1	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	25,01	9,43	15,58	15,58	0,00	4,67	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	15,58	-15,58	-100,00	
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	13,12	6,20	6,92	6,92	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	6,92	-6,92	-100,00	
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	813,00	208,46	604,54	604,54	14,08	293,57	14,08	276,71	0,00	34,26	0,00	0,00	0,00	590,46	-590,46	-97,67	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	1 103,45	304,86	798,59	279,99	0,06	18,84	0,06	1,95	0,00	1,60	0,00	257,60	0,00	798,52	-22,33	-296,00	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6033 ВЭ	18,84	0,00	18,84	18,84	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	-18,84	-100,00	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6034 ВЭ	1,95	0	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	-1,95	-100,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	24,53	19,53	5,00	1,60	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	4,93	-1,54	-96,00	
1.6.4	Возврат заемных средств	-	1 058,13	285,33	772,80	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,60	0,00	772,80	-257,60	-100,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2 767,31	638,41	2 128,90	1 313,73	15,42	344,60	15,42	367,45	0,00	224,02	0,00	377,66	0,00	2 113,47	-1 298,30	-98,83	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	812,73	109,46	703,27	406,69	1,28	25,44	1,28	83,34	0,00	177,87	0,00	120,06	0,00	701,99	-405,41	-99,68	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	851,13	224,09	627,04	627,04	14,08	300,32	14,08	282,16	0,00	44,56	0,00	0,00	0,00	612,96	-612,96	-97,75	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	н.д	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 103,45	304,86	798,59	279,99	0,06	18,84	0,06	1,95	0,00	1,60	0,00	257,60	0,00	798,52	-279,93	-99,98	