

№№	Наименование объекта*	Планоый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																									
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Генерирующие объекты				Подстанции				Линии электропередачи					Иные объекты												
																						год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	Мощность, МВт	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км													
	ВСЕГО,																																														
1.2.2.1.4	Е_2017_ВЭ Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
1.2.2.2.	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	15,31	0,00	15,31	0,00	0,00	3,49	0,00	0,74	2,12	0,63	11,82	0,00	14,57	-2,12	-0,63	7,58	0,00	0,74	6,21	0,63																										
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	15,31	0,00	15,31	0,00	0,00	2,63	0,00	0,72	1,69	0,22	12,68	0,00	14,59	-1,69	-0,22	6,72	0,00	0,72	5,78	0,22																										
1.2.4.1.1	Е_2018_ВЭ Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов	8,81	0,00	8,81	0,00	0,00	2,63	0,00	0,72	1,69	0,22	6,18	0,00	8,09	-1,69	-0,22	6,72	0,00	0,72	5,78	0,22																										
1.2.4.1.2	Е_2019_ВЭ Организация ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220 кВ Мамакан для системы САОН (спецавтоматики отключения нагрузки)	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,02	0,43	0,41	-0,86	0,00	-0,02	-0,43	-0,41	0,86	0,00	0,02	0,43	0,41																										
1.2.4.2.1	Н_2029_ВЭ Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,02	0,43	0,01	-0,46	0,00	-0,02	-0,43	-0,01	0,46	0,00	0,02	0,43	0,01																										
1.2.4.2.3	Н_2031_ВЭ Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания "диспетчерский пункт связи"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40																										
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	175,70	41,07	0,00	134,63	0,00	455,30	3,32	4,68	2,73	444,58	-279,60	37,75	-4,68	131,90	-444,58	10,72	6,65	1,34	2,73	0,00																										
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	175,70	41,07	0,00	134,63	0,00	455,30	3,32	4,68	2,73	444,58	-279,60	37,75	-4,68	131,90	-444,58	10,72	6,65	1,34	2,73	0,00																										
1.3.2.1	Е_3001_ВЭ Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	-3,32	-3,32	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00																										
1.3.2.2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,65	0,00	1,34	2,73	444,58	-448,65	0,00	-1,34	-2,73	-444,58	4,07	0,00	1,34	2,73	0,00																										
1.3.2.3	Е_3003_ВЭ Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянго	31,07	31,07	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	27,74	31,07	-3,33	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00																										
1.3.2.4	Е_3005_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан № 1 и № 2	144,63	10,00	0,00	134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	10,00	0,00	134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	33,89	0,00	4,85	29,04	0,00	45,13	0,00	3,61	41,35	0,17	-11,24	0,00	1,24	-12,31	-0,17	45,41	0,00	3,61	41,63	0,17																										

