

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2021

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2022** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-299-мр от 29.10.2021 г. Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2021 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	316,94	0	144,41	0	172,53	0	172,53	0	172,61	0	-0,08	0	-0,08	0	0,05%	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	316,94	0	144,41	0	172,53	0	172,53	0	172,61	0	-0,08	0	-0,08	0	0,05%	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	0	316,94	0	144,41	0	172,53	0	172,53	0	172,61	0	-0,08	0	-0,08	0	0,05%	нд
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	0	236,20	0	115,89	0	120,31	0	120,31	0	120,31	0	0,00	0	0,00	0	0%	Проект завершен
1.1.4.1.2	Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - Красный	Н 4007 ВЭ	0	34,13	0	15,48	0	18,65	0	18,65	0	18,61	0	0,04	0	0,04	0	-0,2%	Проект завершен
1.1.4.1.3	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос – Высочайший	Н 4008 ВЭ	0	43,90	0	13,04	0	30,86	0	30,86	0	30,80	0	0,06	0	0,06	0	-0,2%	Проект завершен
1.1.4.1.4	Строительство участка ВЛ 3 6 кВ с установкой КТПН 400 кВа для осуществления ТП потребителя	Н 4010 ВЭ	0	2,71	0	0,00	0	2,71	0	2,71	0	2,89	0	-0,17	0	-0,18	0	7%	Проект завершен
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	0	248,40	0	63,47	0	184,93	0	129,56	0	129,41	0	55,52	0	0,15	0	-0,1%	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0	33,38	0	3,10	0	30,28	0	15,10	0	14,04	0	16,24	0	1,06	0	-7%	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0	33,38	0	3,10	0	30,28	0	15,10	0	14,04	0	16,24	0	1,06	0	-7%	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2021 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
															в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2061 ВЭ	0	4,28	0	0	0	4,28	0	4,28	0	4,72	0	-0,44	0	-0,44	0	10%	Увеличение стоимости оборудования
1.2.1.2.2	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2062 ВЭ	0	3,17	0	0	0	3,17	0	3,17	0	1,75	0	1,42	0	1,42	0	-45%	Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами
1.2.1.2.3	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2063 ВЭ	0	0,64	0	0	0	0,64	0	0,64	0	0,58	0	0,06	0	0,06	0	-10%	Проект завершен
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	0	25,29	0	3,10	0	22,19	0	7,01	0	6,99	0	15,20	0	0,02	0	-100%	Экономия за счёт выполнения СМР собственными силами
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	162,95	0	31,56	0	131,39	0	101,39	0	101,24	0	30,15	0	0,15	0	-0,1%	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	162,95	0	31,56	0	131,39	0	101,39	0	101,24	0	30,15	0	0,15	0	-0,1%	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	0	76,92	0	28,47	0	48,45	0	18,45	0	18,37	0	30,08	0	0,08	0	-0,4%	Переходящий проект
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полос № 1 с заменой провода АС-240 на АС-300	Н 2078 ВЭ	0	86,03	0	3,09	0	82,94	0	82,94	0	82,87	0	0,07	0	0,07	0	-0,1%	Проект завершен
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	0	48,60	0	28,81	0	19,78	0	9,78	0	10,94	0	8,84	0	-1,16	0	12%	нд
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	0	48,60	0	28,81	0	19,78	0	9,78	0	10,94	0	8,84	0	-1,16	0	12%	нд
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	0	48,60	0	28,81	0	19,78	0	9,78	0	10,94	0	8,84	0	-1,16	0	12%	Переходящий проект
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	3,48	0	0	0	3,48	0	3,28	0	3,18	0	0,30	0	0,10	0	-3%	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	3,08	0	0	0	3,08	0	3,08	0	2,99	0	0,09	0	0,09	0	-3%	нд
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2066 ВЭ	0	3,08	0	0	0	3,08	0	3,08	0	2,99	0	0,09	0	0,09	0	-3%	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	0,40	0	0	0	0,40	0	0,20	0	0,19	0	0,21	0	0,01	0	-6%	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2021 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Н 2067 ВЭ	0	0,40	0	0	0	0,40	0	0,20	0	0,19	0	0,21	0	0,01	0	-6%	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	912,14	1 376,14	0	1 375,85	0	0,29	0	0,29	0	0,29	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	912,14	1 376,14	0	1 375,85	0	0,29	0	0,29	0	0,29	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.3.2.2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	912,14	900,34	0	900,20	0	0,14	0	0,14	0	0,14	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.3.2.3	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро	Е 3003 ВЭ	0	475,80	0	475,65	0	0,15	0	0,15	0	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0	714,48	0	8,72	0	705,75	0	188,47	0	170,57	0	535,18	0	17,90	0	-9%	нд
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	0	26,00	0	4,89	0	21,11	0	7,60	0	7,87	0	13,24	0	-0,27	0	4%	Проект завершен
1.4.2	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	0	10,98	0	0	0	10,98	0	10,98	0	10,07	0	0,91	0	0,92	0	-8%	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур
1.4.3	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полосе и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	0	677,50	0	3,83	0	673,67	0	169,89	0	152,63	0	521,03	0	17,25	0	-10%	Переходящий проект
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0	232,68	0	191,53	0	41,15	0	41,14	0	37,42	0	3,72	0	3,72	0	-9%	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6031 ВЭ	0	9,52	0	0	0	9,52	0	9,52	0	9,38	0	0,14	0	0,14	0	-1%	Экономия по результатам проведения конкурсных процедур

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2021 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6032 ВЭ	0	1,58	0	0,00	0	1,58	0	1,58	0	1,76	0	-0,18	0	-0,18	0	11%	Проект завершен
1.6.3	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	0	16,61	0	3,38	0	13,23	0	13,23	0	9,51	0	3,72	0	3,72	0	-28%	В декабре поставлены вагон-дома в полном объеме (8 ед.), 6 ед. принято, по 2 ед. направлена претензия поставщику для устранения замечаний
1.6.4	Проведение энергетического обследования и разработка программы модернизации и развития ЭК АО "Витимэнерго" на 2020 - 2025 гг.	Н 6045 ВЭ	0	16,50	0	0,00	0	16,50	0	16,50	0	16,50	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.6.5	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	0	188,15	0	188,15	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.6.6	Приобретение и монтаж автоматического шлагбаума на ЦБС	Н 6048 ВЭ	0	0,12	0	0,00	0	0,12	0	0,12	0	0,08	0	0,05	0	0,05	0	-37%	Экономия по результатам проведения конкурсных
1.6.7	Приобретение котельного оборудования (дымосос ДН-9-11/1000)	Н 6053 ВЭ	0	0,19	0	0,00	0	0,19	0	0,19	0	0,19	0	0,00	0	0,00	0	2%	
1.6.8	Возврат заемных средств	-	нд	нд	0	нд	0	нд	0	нд	0	нд	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			912,14	2 888,64	0	1 783,99	0	1 104,65	0	531,98	0	510,30	0	594,35	0	21,69	0	-4%	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	316,94	0	144,41	0	172,53	0	172,53	0	172,61	0	-0,08	0	-0,08	0	0,05%	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	0	248,40	0	63,47	0	184,93	0	129,56	0	129,41	0	55,52	0	0,15	0	-0,1%	нд
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	912,14	1 376,14	0	1375,85	0	0,29	0	0,29	0	0,29	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	714,48	0	8,72	0	705,75	0	188,47	0	170,57	0	535,18	0	17,90	0	-9%	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0	232,68	0	191,53	0	41,15	0	41,14	0	37,42	0	3,72	0	3,72	0	-9%	нд

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».