



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2020 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0	34,17	0	0	0	34,17	0	21,60	0	20,83	0	13,33	0	0,77	0	-4%	нд
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2052 ВЭ	0	3,54	0	0	0	3,54	0	3,54	0	3,42	0	0,12	0	0,12	0	-3%	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.2	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2053 ВЭ	0	3,98	0	0	0	3,98	0	3,98	0	3,82	0	0,17	0	0,17	0	-4%	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2054 ВЭ	0	3,07	0	0	0	3,07	0	3,07	0	2,25	0	0,81	0	0,81	0	-27%	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.5	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,09	0	-0,09	0	-0,09	0	-100%	нд
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2055 ВЭ	0	0,62	0	0	0	0,62	0	0,62	0	0,55	0	0,07	0	0,07	0	-11%	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей 6кВ на ПС 35кВ Веселяевская на вакуумные (2шт)	Н 2077 ВЭ	0	0,87	0	0	0	0,87	0	0,87	0	0,85	0	0,02	0	0,02	0	-2%	Работы выполнены в полном объеме. Экономия за счет проведения работ собственными силами
1.2.1.2.7	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	0	15,68	0	0	0	15,68	0	3,11	0	3,10	0	12,58	0	0,01	0	0%	нд
1.2.1.2.8	Установка КТПН 6/0,4кВ №4-1 мощностью 1000кВа взамен ТП мощностью 400кВа и строительство ВЛИ - 0,4кВ	Н 2081 ВЭ	0	3,21	0	0	0	3,21	0	3,21	0	3,38	0	-0,17	0	-0,17	0	5%	Работы выполнены подрядчиком, работающим без НДС



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2020 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3	<b>Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:</b>	Г	912,14	1 376,15	0	1 165,01	0	211,14	0	211,14	0	210,83	0	0,30	0	0,30	0	0%	нд
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	912,14	1 376,15	0	1 165,01	0	211,14	0	211,14	0	210,83	0	0,30	0	0,30	0	0%	нд
1.3.2.2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	912,14	900,34	0	895,179	0	5,16	0	5,16	0	5,01	0	0,15	0	0,15	0	-3%	нд
1.3.2.3	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чайнгро	Е 3003 ВЭ	0	475,81	0	269,831	0	205,98	0	205,98	0	205,82	0	0,15	0	0,15	0	0%	нд
1.4	<b>Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:</b>	Г	0	577,24	0	5,16	0	572,08	0	16,52	0	9,40	0	562,68	0	7,12	0	-43%	нд
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	0	19,39	0	0	0	19,39	0	5,18	0	4,89	0	14,50	0	0,29	0	-6%	Экономия связана с доставкой неполного объема конструкций в связи с поздним открытием ледовой переправы
1.4.2	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	0	11,11	0	5,16	0	5,95	0	0,59	0	0,53	0	5,42	0	0,06	0	-11%	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур
1.4.3	Устройство захода ВЛ 110 кВ Сухой Лог - Полос на ПС 220 кВ Сухой Лог	Н 4006 ВЭ	0	13,36	0	0,00	0	13,36	0	0,15	0	0,15	0	13,21	0	0,00	0	-1%	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2020 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)		%		
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах			в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4.4	Строительство складских комплексов	Н 4004 ВЭ	0	11,43	0	0,00	0	11,43	0	5,60	0	0,00	0	11,43	0	5,60	0	-100%	Работы по проекту выполнены на 60 % по причине длительной процедуры выбора подрядчика в связи с распространением COVID-19, а также ограничений по срокам установления ледовой переправы через р. Витим. Переходящий проект на 2021 год
1.4.5	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полосе и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	0	521,95	0	0,00	0	521,95	0	5,00	0	3,83	0	518,12	0	1,17	0	-23%	В связи с распространением COVID19 произошел сдвиг начала изыскательских работ. Переходящий проект на 2021 год
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0	211,86	0	191,86	0	20,01	0	17,39	0	18,18	0	1,83	0	-0,79	0	5%	нд
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6029 ВЭ	0	8,16	0	0	0	8,16	0	8,16	0	8,13	0	0,04	0	0,04	0	0%	нд
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	0	1,91	0	1,71	0	0,20	0	0,20	0	0,21	0	-0,01	0	-0,01	0	3%	нд
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6030 ВЭ	0	1,53	0	0	0	1,53	0	1,53	0	2,24	0	-0,71	0	-0,71	0	47%	Производственная необходимость - продление срока действия лицензий
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	0	5,87	0	2,00	0	3,88	0	1,26	0	1,37	0	2,50	0	-0,12	0	9%	нд
1.6.5	Приобретение кабины бытовой тепловой	Н 6042 ВЭ	0	0,26	0	0,00	0,00	0,26	0	0,26	0	0,34	0	-0,09	0	-0,09	0	33%	нд
1.6.6	Приобретение и установка системы телевизионного наблюдения на территории ЦБС	Н 6046 ВЭ	0	1,15	0	0,00	0	1,15	0	1,15	0	0,74	0	0,41	0	0,41	0	-36%	Снижение стоимости по итогам проведения конкурентных процедур

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2020 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.7	Приобретение оборудования в рамках эпидемиологических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции	Н 6047 ВЭ	0	4,84	0	0,00	0	4,84	0	4,84	0	5,15	0	-0,32	0	-0,32	0	7%	Производственная необходимость, вызванная необходимостью профилактических мер
1.6.8	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	188,15	188,15	0	188,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.6.9	Возврат заемных средств	-	0	нд	0	нд	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>			<b>912,14</b>	<b>2 663,88</b>	<b>0</b>	<b>1 407,94</b>	<b>0</b>	<b>1 255,94</b>	<b>0</b>	<b>430,74</b>	<b>0</b>	<b>421,56</b>	<b>0</b>	<b>834,38</b>	<b>0</b>	<b>9,18</b>	<b>0</b>	<b>-2%</b>	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	294,86	0	10,78	0	284,08	0	133,88	0	133,63	0	150,45	0	0,25	0	0%	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	0	203,77	0	35,13	0	168,64	0	51,81	0	49,52	0	119,12	0	2,29	0	-4%	нд
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	912,14	1 376,15	0	1165,01	0	211,14	0	211,14	0	210,83	0	0,30	0	0,30	0	0%	нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	577,24	0	5,16	0	572,08	0	16,52	0	9,40	0	562,68	0	7,12	0	-43%	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0	211,86	0	191,86	0	20,01	0	17,39	0	18,18	0	1,83	0	-0,79	0	5%	нд

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».