

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  
за 3 квартал 2024 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2024** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%		
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	27,46	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,09	-100,00	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	27,46	-	27,46	27,46	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,09	-100,00	
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	27,46	-	27,46	27,46	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,09	0,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	1318,32	363,31	955,01	144,19	82,94	34,17	34,98	32,08	12,65	43,94	35,31	34,00	0,00	0,00	872,06	-61,25	-42,48	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	1067,55	153,54	914,01	103,19	64,17	34,17	34,17	7,51	3,60	35,98	26,39	25,53	0,00	0,00	849,84	-39,02	-37,82	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	1 067,55	153,54	914,01	103,19	64,17	34,17	34,17	7,51	3,60	35,98	26,39	25,53	0,00	0,00	849,84	-39,02	-37,82	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Л 2093 ВЭ	7,99	0	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	-7,99	-100,00	
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	914,57	44,05	870,52	59,70	34,17	34,17	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00	836,35	-25,53	-42,76	
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	Л 2090 ВЭ	101,25	75,55	25,70	25,70	25,69	0,00	0,00	0,00	3,60	25,70	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	43,74	33,94	9,80	9,80	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	4,30	0,00	0,00	0,00	5,50	-5,50	-56,12	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	168,09	131,09	37,00	37,00	16,52	0,00	0,00	22,17	7,91	6,36	8,60	8,47	0,00	0,00	20,48	-20,48	-55,36	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	168,09	131,09	37,00	37,00	16,52	0,00	0,00	22,17	7,91	6,36	8,60	8,47	0,00	0,00	20,48	-20,48	-55,36	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо (ул. Стояновича, ул. Красноармейская, ул. Лыткинская, ул. К. Либкнехта, ул. Труда, ул. Володарского, ул. 30-лет Победы, ул. А. Сергеева, ул. Нагорная, ул. 60-лет Октября, ул. П. Поручикова, ул. Иркутская, ул. Р. Люксембург, ул. Депутатская, ул. Октябрьская, ул. О. Кошевого)	Н 2036 ВЭ	168,09	131,09	37,00	37,00	16,52	0,00	0,00	22,17	7,91	6,36	8,60	8,47	0,00	20,48	-20,48	-55,36	
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<b>Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:</b>	Г	82,68	78,68	4,00	4,00	2,25	0,00	0,80	2,40	1,13	1,60	0,32	0,00	0,00	1,75	-1,75	-43,65	
1.2.3.1	<b>«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»</b>	Г	82,68	78,68	4,00	4,00	2,25	0,00	0,80	2,40	1,13	1,60	0,32	0,00	0,00	1,75	-1,75	-43,65	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	82,68	78,68	4,00	4,00	2,25	0,00	0,80	2,40	1,13	1,60	0,32	0,00	0,00	1,75	-1,75	-43,65	
1.2.3.2	<b>«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»</b>	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	<b>Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:</b>	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:</b>	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	<b>Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:</b>	Г	1 137,56	993,39	144,17	144,17	93,88	49,15	49,15	0,00	7,36	37,85	37,37	57,17	0,00	49,81	-50,29	-34,88	
1.4.1	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	14,04	11,29	2,75	2,75	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,27	0,00	0,00	-	-0,48	-100,00	
1.4.2	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	1 123,52	982,10	141,42	141,42	91,61	49,15	49,15	0,00	7,36	35,10	35,10	57,17	0,00	49,81	-49,81	-35,22	
1.5	<b>Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:</b>	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	<b>Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:</b>	Г	1 273,50	782,75	490,75	273,16	9,40	10,00	0,23	14,45	8,88	0,00	0,29	248,71	0,00	251,70	-263,76	-96,56	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Л 6051 ВЭ	10,00	0,00	10,00	10,00	8,61	10,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,07	0,00	0,00	1,39	-1,39	-13,91	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Л 6052 ВЭ	2,20	0	2,20	2,20	0,60	0,00	0,23	2,20	0,15	0,00	0,22	0,00	0,00	1,60	-1,60	-72,54	
1.6.3	Приобретение и монтаж автоматического шлабума на ПБ АО "Витимэнерго"	О 6062 ВЭ	0,25	0	0,25	0,25	0,19	0,00	0,00	0,25	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%		
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.6.4	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	229,59	0	229,59	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	
1.6.5	Возврат заемных средств, без НДС	нд	1 031,46	782,75	248,71	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,71	0,00	248,71	-248,71	-100,00	
1.6.5.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ)	нд	1 031,46	782,75	248,71	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,71	0,00	248,71	-248,71	-100,00	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>			<b>3 729,38</b>	<b>2 139,45</b>	<b>1 589,93</b>	<b>588,98</b>	<b>187,59</b>	<b>93,32</b>	<b>84,35</b>	<b>46,53</b>	<b>30,26</b>	<b>109,25</b>	<b>72,98</b>	<b>339,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173,57</b>	<b>-401,39</b>	<b>-68,15</b>		
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	27,46	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,09	0,00	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	1 318,32	363,31	955,01	144,19	82,94	34,17	34,98	32,08	12,65	43,94	35,31	34,00	0,00	872,06	-61,25	-42,48		
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	1 137,56	993,39	144,17	144,17	93,88	49,15	49,15	0,00	7,36	37,85	37,37	57,17	0,00	49,81	-50,29	-34,88		
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 273,50	782,75	490,75	273,16	9,40	10,00	0,23	14,45	8,88	0,00	0,29	248,71	0,00	251,70	-263,76	-96,56		