

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2024 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2024** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода								Причины отклонений		
			Всего 2024 год																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализуемых государством по ценам (тарифам)			иных источников финансирования	
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	27,46	0,00	0,00	0,00	27,46	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	0,00	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	27,46	0,00	0,00	0,00	27,46	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	26,09	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	-100,00	
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О 1001 ВЭ	27,46	0,00	0,00	0,00	27,46	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	26,09	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	-100,00	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	144,19	0,00	0,00	98,45	45,74	82,94	0,00	0,00	41,89	41,05	-51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,56	-57,45	4,69	-10,26	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	103,19	0,00	0,00	63,54	39,65	64,17	0,00	0,00	24,83	39,33	-38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,71	-60,92	0,32	0,00	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	103,19	0,00	0,00	63,54	39,65	64,17	0,00	0,00	24,83	39,33	-39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,71	-60,92	-0,32	0,00	
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Л 2093 ВЭ	7,99	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,99	-100,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	Л 2088 ВЭ	59,70	0,00	0,00	20,75	38,95	34,17	0,00	0,00	0,00	34,17	-25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,75	0,00	-4,78	0,00	
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	Л 2090 ВЭ	25,70	0,00	0,00	25,00	0,70	25,69	0,00	0,00	20,53	5,16	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,47	0,00	4,46	0,00	
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	-5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,50	-56,12	0,00	0,00	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	37,00	0,00	0,00	30,91	6,09	16,52	0,00	0,00	14,80	1,71	-11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,11	-100,00	4,38	0,00	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	37,00	0,00	0,00	30,91	6,09	16,52	0,00	0,00	14,80	1,71	-20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,11	0,00	-4,38	-71,89	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо (ул. Стояновича, ул. Красноармейская, ул. Лыткнская, ул. К. Либкнехта, ул. Труда, ул. Володарского, ул. 30-лет Победы, ул. А. Сергеева, ул. Нагорная, ул. 60-лет Октября, ул. П. Порушикова, ул. Иркутская, ул. Р. Люксембург, ул. Депутатская, ул. Октябрьская, ул. О. Кошерева)	Н 2036 ВЭ	37,00	0,00	0,00	30,91	6,09	16,52	0,00	0,00	14,80	1,71	-20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,11	0,00	-4,38	-71,89	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)											Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2024 год																					
			План						Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации договоров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации договоров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации договоров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,75	-43,65	0,00	0,00	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,75	-43,65	0,00	0,00	
1.2.3.1.1	Расширение АННСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,75	-43,65	0,00	0,00	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	144,17	0,00	0,00	2,75	141,42	93,88	0,00	0,00	2,27	91,61	-49,81	-99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,00	-49,81	-35,22	
1.4.1	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство ВЛ 110 кВ Кротокинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полное и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	141,42	0,00	0,00	0,00	141,42	91,61	0,00	0,00	0,00	91,61	-49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,81	-35,22	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	273,16	0,00	0,00	261,16	12,00	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	-263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,76	-96,40	-12,00	0,00	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Л 6051 ВЭ	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Л 6052 ВЭ	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,60	-72,54	0,00	0,00	
1.6.3	Приобретение и монтаж автоматического плагбаума на ПБ АО "Витимэнерго"	О 6062 ВЭ	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	-100,00	0,00	0,00	
1.6.4	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О 6061 ВЭ	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-12,00	-12,00	
1.6.5	Возврат заемных средств, без НДС	нд	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,71	-100,00	0,00	0,00	
1.6.5.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кротокинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полное и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н_4009_ ВЭ)	нд	248,71	0,00	0,00	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,71	-100,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			588,98	0,00	0,00	362,36	226,62	187,59	0,00	0,00	53,56	134,03	-401,39	-68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,80	-85,22	-92,59	-40,86	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	27,46	0,00	0,00	0,00	27,46	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	-26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,09	0,00	0,00	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	144,19	0,00	0,00	98,45	45,74	82,94	0,00	0,00	41,89	41,05	-61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,56	-57,45	-4,69	-10,26	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода								Причины отклонений			
			Всего 2024 год																					
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)			иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	144,17	0,00	0,00	2,75	141,42	93,88	0,00	0,00	2,27	91,61	-50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,00	-49,81	-35,22	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	273,16	0,00	0,00	261,16	12,00	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	-263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,76	-96,40	-12,00	0,00	