

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2024 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2024 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) | | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода | | Причины отклонений |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|--|--|-------|-----------|--------|------------|------|-------------|-------|------------|------|---|--|--|---------|--------------------|
| | | | | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего | | I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) | % | |
| | | | | | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 22,88 | 0 | н.д. | 22,88 | 22,88 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 22,88 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | -21,51 | -100 | |
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 22,88 | 0 | н.д. | 22,88 | 22,88 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 22,88 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | -21,51 | -100 | |
| 1.1.4.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ | О 1001 ВЭ | 22,88 | 0 | н.д. | 22,88 | 22,88 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 22,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | н.д. | -21,51 | -100,00 | |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1 115,75 | 336,54 | н.д. | 779,21 | 108,30 | 49,49 | 0,00 | 11,84 | 26,74 | 2,97 | 47,01 | 34,68 | 34,55 | 0,00 | н.д. | 729,72 | -58,81 | -54,30 | |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 891,56 | 146,51 | н.д. | 745,05 | 74,14 | 35,15 | 0,00 | 11,155 | 6,26 | 2,00 | 40,38 | 21,99 | 27,50 | 0,00 | н.д. | 709,90 | -38,99 | -52,59 | |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 891,56 | 146,51 | н.д. | 745,05 | 74,14 | 35,15 | 0,00 | 11,16 | 6,26 | 2,00 | 40,38 | 21,99 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 609,66 | -38,99 | -52,59 | |
| 1.2.1.2.1 | Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит | Л 2093 ВЭ | 6,66 | 0,00 | н.д. | 6,66 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 6,66 | -6,66 | -100,00 | |
| 1.2.1.2.2 | Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская | Л 2088 ВЭ | 762,14 | 63,73 | н.д. | 698,41 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | н.д. | 698,41 | -27,50 | -100,00 | |
| 1.2.1.2.3 | Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА | Л 2090 ВЭ | 84,62 | 52,81 | н.д. | 31,81 | 31,81 | 31,57 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 2,00 | 31,81 | 18,41 | 0,00 | 0,00 | н.д. | -100,00 | -0,24 | -100,00 | |
| 1.2.1.2.4 | Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо | Н 2079 ВЭ | 38,14 | 29,97 | н.д. | 8,17 | 8,17 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 4,59 | -4,59 | -56,14 | |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 150,54 | 119,71 | н.д. | 30,83 | 30,83 | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 18,48 | 0,00 | 5,30 | 12,41 | 7,05 | 0,00 | н.д. | 18,42 | -18,42 | -59,75 | |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 150,54 | 119,71 | н.д. | 30,83 | 30,83 | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 18,48 | 0,00 | 5,30 | 12,41 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 18,42 | -18,42 | -59,75 | |

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) | | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода | | Причины отклонений |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|--|--|-------|-----------|-------|------------|------|-------------|-------|------------|------|---|--|--|---------|--------------------|
| | | | | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего | | I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) | % | |
| | | | | | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 6,0/4кВ и центров питания в г. Бодайбо (ул. Стояновича, ул. Красновармейская, ул. Лыткинская, ул. К. Либкнехта, ул. Труда, ул. Володарского, ул. 30-лет Победы, ул. А. Сергеева, ул. Нагорная, ул. 60-лет Октября, ул. П. Поручикова, ул. Иркутская, ул. Р. Люксембург, ул. Депутатская, ул. Октябрьская, ул. О. Кошова) | Н 2036 ВЭ | 150,54 | 119,71 | н.д. | 30,83 | 30,83 | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 18,48 | 0,00 | 5,30 | 12,41 | 7,05 | 0,00 | н.д. | 18,42 | -18,42 | -59,75 | |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 73,65 | 70,32 | н.д. | 3,33 | 3,33 | 1,93 | 0,68 | 2,00 | 0,97 | 1,33 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 1,40 | -1,40 | -41,98 | | |
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 73,65 | 70,32 | н.д. | 3,33 | 3,33 | 1,93 | 0,68 | 2,00 | 0,97 | 1,33 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 1,40 | -1,40 | -41,98 | | |
| 1.2.3.1.1 | Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях | Н 2037 ВЭ | 73,65 | 70,32 | н.д. | 3,33 | 3,33 | 1,93 | 0,68 | 2,00 | 0,97 | 1,33 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 1,40 | -1,40 | -41,98 | | |
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 950,39 | 830,58 | 0,00 | 119,81 | 119,81 | 84,31 | 40,96 | 40,74 | 0,00 | 9,76 | 31,21 | 33,81 | 47,64 | 0,00 | н.д. | 35,50 | -35,50 | -29,63 | |
| 1.4.1 | Строительство ограждений территорий ПС | Н 4003 ВЭ | 13,07 | 10,78 | 0 | 2,29 | 2,29 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | н.д. | - | -0,06 | -100,00 | |
| 1.4.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская | Н 4009 ВЭ | 937,32 | 819,80 | 0 | 117,52 | 117,52 | 82,08 | 40,96 | 40,74 | 0,00 | 9,76 | 28,92 | 31,58 | 47,64 | 0,00 | н.д. | 35,44 | -35,44 | -30,16 | |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 201,70 | 0,00 | н.д. | 201,70 | 20,37 | 7,89 | 8,33 | 0,19 | 12,04 | 7,45 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 193,81 | -12,48 | -61,26 | |

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) | | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода | | Причины отклонений |
|--|--|---------------------------------------|---|--|---|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---|--|--|---------------|--------------------|
| | | | | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего | | I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) | % | |
| | | | | | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.6.1 | Приобретение спецтехники | L 6051 ВЭ | 8,33 | 0,00 | н.д. | 8,33 | 8,33 | 7,23 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 1,11 | -1,10 | -13,23 | |
| 1.6.2 | Приобретение ПК и орг.техники | L 6052 ВЭ | 1,83 | 0,00 | н.д. | 1,83 | 1,83 | 0,50 | 0,00 | 0,19 | 1,83 | 0,13 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 1,33 | -1,33 | -72,49 | |
| 1.6.3 | Приобретение и монтаж автоматического шлагбаума на ПБ АО "Витимэнерг" | O 6062 ВЭ | 0,21 | 0,00 | н.д. | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,00 | -0,05 | -100,00 | |
| 1.6.4 | Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо) | O 6061 ВЭ | 191,32 | 0,00 | н.д. | 191,32 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,00 | -10,00 | -100,00 | |
| 1.6.5 | Возврат заемных средств, без НДС | - | н.д. | 0,00 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 1.6.5.1 | Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н 4009 ВЭ) | - | н.д. | 0,00 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | | | 2 290,72 | 1 167,12 | 0,00 | 1 123,60 | 271,36 | 143,06 | 49,29 | 52,76 | 38,78 | 21,55 | 101,10 | 68,75 | 82,19 | 0,00 | н.д. | 959,03 | -128,30 | -47,28 | |
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 22,88 | 0,00 | н.д. | 22,88 | 22,88 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 22,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | н.д. | -21,51 | -100,00 | |
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1 115,75 | 336,54 | н.д. | 779,21 | 108,30 | 49,49 | 0,00 | 11,84 | 26,74 | 2,97 | 47,01 | 34,68 | 34,55 | 0,00 | н.д. | 729,72 | -58,81 | -54,30 | |
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 950,39 | 830,58 | н.д. | 119,81 | 119,81 | 84,31 | 40,96 | 40,74 | 0,00 | 9,76 | 31,21 | 33,81 | 47,64 | 0,00 | н.д. | 35,50 | -35,50 | -29,63 | |
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0,00 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | н.д. | 0 | 0 | 0 | |
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 201,70 | 0,00 | н.д. | 201,70 | 20,37 | 7,89 | 8,33 | 0,19 | 12,04 | 7,45 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | н.д. | 193,81 | -12,48 | -61,26 | |