

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2024

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2024 года				Причины отклонений
									План		Факт				млн. рублей (без НДС)		%		
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	22,88	0	0	0	22,88	0	22,88	0	10,20	0	12,68	0	-12,68	0	-55,4%	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	0	22,88	0	0	0	22,88	0	22,88	0	10,20	0	12,68	0	-12,68	0	-55,4%	
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О_1001_ВЭ	0	22,88	0	0,00	0	22,88	0	22,88	0	10,20	0	12,68	0	-12,68	0	-55%	см. вкладку 1Ф
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	0	1 115,75	0	336,54	0	779,21	0	108,30	0	104,28	0	674,93	0	-4,02	0	-3,7%	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0	891,56	0	146,51	0	745,05	0	74,14	0	70,82	0	674,23	0	-3,32	0	-4%	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0	891,56	0	146,51	0	745,05	0	74,14	0	70,82	0	674,23	0	-3,32	0	-4%	нд
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L 2093 ВЭ	0	6,66	0	0	0	6,66	0	6,66	0	6,66	0	0,00	0	0,00	0	0%	
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L 2088 ВЭ	0	762,14	0	63,73	0	698,41	0	27,50	0	24,19	0	674,22	0	-3,31	0	-12%	см. вкладку 1Ф
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L 2090 ВЭ	0	84,62	0	52,81	0	31,81	0	31,81	0	31,81	0	0,00	0	0,00	0	0%	
1.2.1.2.4	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	0	38,14	0	29,97	0	8,17	0	8,17	0	8,16	0	0,01	0	-0,01	0	0%	см. вкладку 1Ф
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	150,54	0	119,71	0	30,83	0	30,83	0	27,02	0	3,81	0	-3,81	0	-12,4%	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	150,54	0	119,71	0	30,83	0	30,83	0	27,02	0	3,81	0	-3,81	0	-12,4%	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2024 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо (ул. Стояновича, ул. Красноармейская, ул. Лыткинская, ул. К. Либкнехта, ул. Труда, ул. Володарского, ул. 30-лет Победы, ул. А. Сергеева, ул. Нагорная, ул. 60-лет Октября, ул. П. Поручикова, ул. Иркутская, ул. Р. Люксембург, ул. Депутатская, ул. Октябрьская, ул. О. Кошевого)	Н 2036 ВЭ	0	150,54	0	119,71	0	30,83	0	30,83	0	27,02	0	3,81	0	-3,81	0	-12,4%	см. вкладку 1Ф
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0%	
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	0	73,65	0	70,32	0	3,33	0	3,33	0	6,44	0	-3,11	0	3,11	0	93%	нд
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	0	73,65	0	70,32	0	3,33	0	3,33	0	6,44	0	-3,11	0	3,11	0	93%	нд
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	0	73,65	0	70,32	0	3,33	0	3,33	0	6,44	0	-3,11	0	3,11	0	93%	см. вкладку 1Ф
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0	950,39	0	830,58	0	119,81	0	119,81	0	119,74	0	0,07	0	-0,07	0	0%	нд
1.4.1	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	0	13,07	0	10,78	0	2,29	0	2,29	0	2,23	0	0,06	0	-0,06	0	0%	см. вкладку 1Ф
1.4.2	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с оттайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	0	937,32	0	819,80	0	117,52	0	117,52	0	117,51	0	0,01	0	-0,01	0	0%	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0	201,70	0	0,00	0	201,70	0	20,37	0	10,20	0	191,50	0	-10,17	0	-50%	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2024 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6.1	Приобретение спецтехники	L 6051 ВЭ	0	8,33	0	0	0	8,33	0	8,33	0	8,60	0	-0,26	0	0,27	0	3%	см. вкладку 1Ф
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	L 6052 ВЭ	0	1,83	0	0,00	0	1,83	0	1,83	0	1,44	0	0,39	0	-0,39	0	-21%	см. вкладку 1Ф
1.6.3	Приобретение и монтаж автоматического шлабума на ПБ АО "Витимэнерго"	O 6062 ВЭ	0	0,21	0	0	0	0,21	0	0,21	0	0,16	0	0,05	0	-0,05	0	-24%	см. вкладку 1Ф
1.6.4	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	O 6061 ВЭ	0	191,32	0	0,00	0	191,32	0	10,00	0	0,00	0	191,32	0	-10,00	0	-100%	
1.6.5	Возврат заемных средств, без НДС	-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	
1.6.5.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н_4009_ВЭ)	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			0	2 290,72	0	1 167,12	0	1 123,60	0	271,36	0	244,42	0	879,18	0	-26,94	0	-10%	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0	22,88	0	0	0	22,88	0	22,88	0	10,20	0	12,68	0	-12,68	0	-55%	нд
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	0	1 115,75	0	336,54	0	779,21	0	108,30	0	104,28	0	674,93	0	-4,02	0	-4%	нд
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0%	нд
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0	950,39	0	830,58	0	119,81	0	119,81	0	119,74	0	0,07	0	-0,07	0	0%	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0	201,70	0	0,00	0	201,70	0	20,37	0	10,20	0	191,50	0	-10,17	0	-50%	нд

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».