



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	80,84	78,68	2,16	4,00	0,80	0,00	0,80	2,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,36	-3,20	-79,94	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	80,84	78,68	2,16	4,00	0,80	0,00	0,80	2,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,36	-3,20	-79,94	
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	80,84	78,68	2,16	4,00	0,80	0,00	0,80	2,40	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,36	-3,20	-79,94	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	1 186,43	997,42	189,01	44,64	49,15	0,00	49,15	17,70	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	139,86	4,51	10,10	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	45,36	15,32	30,04	27,04	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	30,04	-27,04	-100,00	
1.4.2	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	1 141,07	982,10	158,97	17,60	49,15	0,00	49,15	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	109,82	31,55	179,25	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	1 043,66	782,75	260,91	260,91	0,23	10,00	0,23	2,20	0,00	0,00	0,00	248,71	0,00	260,68	-260,68	-99,91	
1.6.1	Приобретение спецтехники	Л 6051 ВЭ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	-100,00	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Л 6052 ВЭ	2,20	0	2,20	2,20	0,23	0,00	0,23	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	-1,97	-89,73	
1.6.3	Возврат заемных средств, без НДС	н.д.	1 031,46	782,75	248,71	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,71	0,00	248,71	-248,71	-100,00	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>			<b>3 338,29</b>	<b>2 081,07</b>	<b>1 257,22</b>	<b>969,30</b>	<b>84,35</b>	<b>45,03</b>	<b>84,35</b>	<b>338,63</b>	<b>0,00</b>	<b>261,82</b>	<b>0,00</b>	<b>323,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172,87</b>	<b>-884,95</b>	<b>-91,30</b>	
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	1 108,20	300,9	807,30	663,75	34,98	35,03	34,98	318,73	0,00	234,88	0,00	75,11	0,00	772,32	-628,77	-94,73	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	1 186,43	997,42	189,01	44,64	49,15	0,00	49,15	17,70	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	139,86	4,51	10,10	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	1 043,66	782,75	260,91	260,91	0,23	10,00	0,23	2,20	0,00	0,00	0,00	248,71	0,00	260,68	-260,68	-99,91	